

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
(Sl. novine Primorsko-goranske županije br. 51/11, 22/12, 44/12 i 58/12)

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za gradnju objekata komunalne infrastrukture na području Grada Novi Vinodolski u 2012. godini, u kunama, kako slijedi:

I. REALIZIRAN PRIHOD

| r.br. | VRSTA PRIHODA | PLAN 2011 | | | više/manje | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 4/3 | |
| | Komunalni doprinos | 3.820.225,00 | 3.922.749,58 | +102.524,58 | 102,69 | |
| | Koncesijska naknada u komunalnim djelatnostima | 100.000,00 | 83.978,52 | -16.021,48 | 83,98 | |
| | Naknada za zadržavanje građevina u prostoru | 25.000,00 | 18.256,33 | -6.743,67 | 73,03 | |
| | Šumski doprinos | 620.000,00 | 585.920,96 | -34.079,04 | 94,51 | |
| | Prihod iz prijašnjeg razdoblja | 2.250.225,00 | 1.197.447,00 | -1.052.778,00 | 53,22 | |
| | Ukupno | 6.815.450,00 | 5.808.352,39 | -1.007.097,61 | 85,23 | |
| | Naknada za priključenje | 220.000,00 | 170.663,12 | -49.336,88 | 77,58 | |
| | Vodni doprinos | 80.000,00 | 76.378,30 | -3.621,70 | 95,48 | |
| | Ostali proračunski prihodi | 1.349.000,00 | 61.050,28 | -1.287.949,72 | 4,53 | |
| | Ukupno | 1.649.000,00 | 308.091,70 | -1.340.908,30 | 18,69 | |
| | Ostali proračunski prihodi namjени za zaštitu okoliša | 120.000,00 | 116.108,64 | -3.891,36 | 96,76 | |
| | Sredstva iz Programa Ministarstva poduzetništva i obrta | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | PODUZRTNIČKI IMPULS III | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | SVEUKUPNO | 8.584.450,00 | 6.232.552,73 | -2.351.897,27 | 72,61 | |

II. REALIZIRAN RASHOD

| OPIS TROŠKA | PLAN 2012 | | Ukupno realizirano | Indeks (%) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 2 | 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/2 |
| A. JAVNE POVRŠINE | | | | |
| Uređenje zelene površine na križanju ulica Osap-Prisika | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje zelene površine Senoina-Kralja Zvonimira | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idejno rješenje uređenja dijela zelene površine (Senjska-Bogoslava Mažuranića) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |

B. NERAZVRSTANE CESTE

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Sanacija ulice A. Mažuranića u Novom Vinodolskom (ugovoreno u 2011) | 2.100.000,00 | - | 748.642,99 | 35,65 |
| Sufinanciranje HC za uređenje kružnog toka na D8. (ugovoreno u 2011) | 700.000,00 | - | 610.573,10 | 87,23 |
| Projekt gradnje „Derašnica“ (ugovoreno 2011) | 86.300,00 | - | 86.250,00 | 99,95 |
| Nadzor nad gradnjom kružnog toka u Novom Vinodolskom (ugovoreno 2011.) | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.750,00 | 100,00 |
| Sanacija prilaza Obala P. Krešimira IV (ugovoreno 2011) | 59.000,00 | | 58.749,72 | 99,58 |
| Projekt Ledenice-odvojak Vinište | 74.000,00 | 73.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt gradnje križanje Kalvarija | 86.000,00 | 85.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt gradnje dijela ulice Kralja Zvonimira | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Idejni projekt gradnje dijela cesta u Brezama | 53.200,00 | 60.000,00 | 0,00 | 112,79 |
| Projekt izvedenog stanja ceste Mikulja Bahalin | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 75,00 |
| Projekt gradnje ceste na Glavici | 85.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 61,77 |
| Sanacija prilaza Krčevina u Smokvici | 60.000,00 | 59.725,00 | 59.718,88 | 99,54 |
| Sanacija Trga Vinodolskog zakona | 85.000,00 | 84.125,00 | 83.925,00 | 98,74 |
| Sanacija Abramske ulice | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija prilaza ul. Put Drmuna-Vinodolska u Klenovici | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija pločnika Korzo hrvatskih branitelja | 150.000,00 | 149.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja | 264.000,00 | - | 368.073,41 | 139,43 |
| Otplata anuiteta Zatrep | 37.000,00 | - | 37.000,00 | 100,00 |
| Otplata anuiteta Pod Osap | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 100,00 |
| Otplata anuiteta Dugno Povile | 85.000,00 | - | 85.000,00 | 100,00 |
| Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV | 17.500,00 | - | 17.500,00 | 100,00 |
| UKUPNO B: | 4.132.450,00 | 709.150,00 | 2.258.683,10 | 54,66 |

C. JAVNA RASVJETA

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Sanacija JR ulice A. Mažuranića u Novom Vinodolskom (ugovoreno u 2011) | 150.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Projekt JR Mukulja Bahalin | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Projekt JR Nova Krasa-Pridol | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Projekt JR Glavica | 72.000,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt JR križanja Dugno –Povile | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Projekt JR križanja Klenovica-Kalanji | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Projekt JR križanja Grabrova | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Projekt JR Krmptska ruka | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija JR ulice Vrilo u Smokvici | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja</i> | <i>31.500,00</i> | - | <i>31.500,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Otplata anuiteta Zatrep</i> | <i>15.000,00</i> | - | <i>15.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Otplata anuiteta Dugno Povile</i> | <i>12.500,00</i> | - | <i>12.500,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Gradnja javne rasvjete PZ Zapad</i> | <i>0,00</i> | - | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| UKUPNO C. | 505.000,00 | 281.500,00 | 159.000,00 | 31,49 |

D. GROBLJA

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta) | 166.000,00 | - | 166.000,00 | 100,0 |
| Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta) | 62.000,00 | - | 61.811,00 | 99,7 |
| sanacija groblja u Novom Vinodolskom | 125.000,00 | 121.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO D: | 353.000,00 | 121.940,00 | 227.811,00 | 64,54 |

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture «Glavica» | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture «Nova Krasa-Bahalin» (ugovoreno u prijašnjem razdoblju) | 700.000,00 | | 248.591,70 | 0,00 | 0,00 |
| Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture «Bahalin-Mikulija» | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture PZ Zapad I faza | 300.000,00 | 1.828.530,65 | 1.730.530,65 | 57,685 | |
| Otkup zemljišta za gradnju ostale komunalne infrastrukture | 500.000,00 | - | 34.590,00 | 6,92 | |
| Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture | 160.000,00 | 139.750,00 | 139.750,00 | 87,35 | |
| UKUPNO E. | 1.660.000,00 | 1.968.280,65 | 2.153.462,35 | 129,73 | |
| UKUPNO A+B+C+D+E | 6.815.450,00 | 3.245.870,65 | 4.790.956,45 | 70,30 | |
| D. OPSKRBA PITKOM VODOM | | | | | |
| Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj (otplata kredita). | 660.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbe «PRETOVARNE STANICE» | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbe «Glavice» | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbe Breza | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 1.205.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje dijela naselja Nova Krasa-Vatrogasna | 200.000,00 | 64.091,70 | 64.091,70 | 32,05 |
| Sufinanciranje Ivanj-a gradnju odvodnje dijela naselja Krasa | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje Klenovice | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC.5064 (otpлата anuiteta) | 164.000,00 | - | 164.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje Ivanj-a za izradu projektne dokumentacije Glavica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda PZ Zapad | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| <i>Otplata anuiteta –odvodnja naselja Kalvarija</i> | <i>4.000,00</i> | - | <i>4.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje naselja Kalvarija (otpata anuiteta) | 63.000,00 | - | 63.000,00 | 0,00 |
| <i>Otplata anuiteta odvodnja Korzo hrvatskih branitelja (oborinska)</i> | <i>13.000,00</i> | - | <i>13.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| UKUPNO | 444.000,00 | 64.091,70 | 308.091,70 | 69,39 |
| UKUPNO F.i G. | 1.649.000,00 | 609.091,70 | 308.091,70 | 18,69 |

H. DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Program zaštite okoliša | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Praćenje onečišćenja okoliša | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje sanacije odlagališta «Duplja» | 120.000,00 | 116.108,64 | 116.108,64 | 69,39 |
| UKUPNO H: | 120.000,00 | 116.108,64 | 116.108,64 | 69,93 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: | 8.584.450,00 | 3.9952.620,99 | 5.223.156,79 | 60,85 |

Nove kapitalne investicije, te otplate anuiteta po kreditnim zaduženju iz točaka A, B, C, D i E isfinancirane su iz komunalnog doprinosa i naknade za koncesije. Viškom prihoda nad rashodima u iznosu 1.017.395,94 kn prenosi se u proračunsku godinu 2013. i iz njega će se izfinancirati ugovoreni, a nerealizirani troškovi gradnje kapitalnih investicija iz prijašnjeg razdoblja.

Rashodi iz točke F. i G. isfinancirani su iz naknade za priključenje, vodnog doprinosa, te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda u iznosu od 61.050,28 kn.

Rashodi iz točke H. isfinancirani su iz ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Klasa: 363-02/13-01/7

Ur.broj: 2107/02-01-11-3

Novi Vinodolski, 18. ožujka. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

22.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine RH« broj: 36/95, 70/97,

128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09-isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 34. sjednici održanoj dana 18. 3. 2013. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 22/12), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, u kunama, kako slijedi:

| VRSTA PRIHODA | PLAN | IZMJENE | NOVI PLAN |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Komunalni doprinos | 7.157.000,00 | +403.000,00 | 8.985.000,00 |
| Koncesijska naknada u komunalnim djelatnostima | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Šumski doprinos | 620.000,00 | +41.195,00 | 661.195,00 |
| Preneseni prihod iz prijašnjeg razdoblja | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| Ukupno | 7.877.000,00 | +1.484.195,00 | 10.061.195,00 |
| Sredstva europskih fondova za financiranje gradnje PZ Zapad I faza | 7.900.000,00 | 0,00 | 7.900.000,00 |
| Ukupno | 7.900.000,00 | 0,00 | 7.900.000,00 |
| Naknada za zadržavanja nezakonito izgrađene građevine u prostoru | 145.000,00 | -15.000,00 | 130.000,00 |
| Ukupno | 145.000,00 | -15.000,00 | 130.000,00 |
| Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za gradnju PRETOVARNE STANICE | 3.251.000,00 | -2.000.000,00 | 1.251.000,00 |
| Ostali proračunski prihodi za zaštitu okoliša | 1.096.000,00 | 0,00 | 1.096.000,00 |
| Ukupno: | 4.347.000,00 | -2.000.000,00 | 2.377.000,00 |
| SVEUKUPNO | 20.269.000,00 | +169.195,00 | 20.438.195,00 |

Članak 2.

Glava III Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A.B.C.E i H na način da sada, izraženo u kunama glase: