

30.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/20, 25/21 i 35/21)

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komu-

nalne infrastrukture za 2021. godinu.

Članak 2.

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 363-02/22-01/12

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini u kunama, kako slijedi:

A. REALIZIRAN PRIHOD

Vrsta prihoda	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Komunalni doprinos	3.150.000,00	3.181.540,26	101,0%
Koncesijska naknada u komunalnim djelatnostima	10.000,00	2.500,00	25,0%
Šumski doprinos	883.000,00	883.079,40	100,0%
Vodni doprinos	35.000,00	29.709,09	84,9%
Naknada za uređenje voda	218.000,00	156.973,62	72,0%
Naknada za pravo puta	291.000,00	291.593,66	100,2%
Opći proračunski prihodi	1.624.000,00	1.175.083,62	72,4%
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru	40.000,00	22.437,32	56,1%
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju spoja Ulice A. Mažuranića i Trga I. Mažuranića	550.000,00	550.000,00	100,0%
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za uređenje Ulice Lokvica	250.000,00	250.000,00	100,0%
SVEUKUPNO PRIHOD:	7.051.000,00	6.542.916,97	92,8%

B. REALIZIRAN RASHOD

Opis troška	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
A.1. Javne površine			
Projekt uređenja desne obale Ričine od starog mosta prema ušću	96.000,00	96.250,00	100,3%
Projektna dokumentacija uređenja Novljanske ričine (ugovor iz 2018. g.)	80.000,00	72.500,00	90,6%
A.2. Nerazvrstane ceste			
Glavni projekt ceste Dugno u Povilama	60.000,00	60.000,00	100,0%
Novelacija idejnog projekta ceste na Glavici	68.000,00	67.500,00	99,3%
Idejni projekt kružnog raskrižja D8-Riječka ulica	85.000,00	85.000,00	100,0%
Idejni projekt spojne ceste Ulice A. Mažuranića i Ulice Bahalin	50.000,00	50.000,00	100,0%
Glavni projekt Ulice Sv. Lucija (ugovor iz 2016. g.)	11.000,00	10.750,00	97,7%
A.3. Javna rasvjeta			
Proširenje javne rasvjete na području Grada	221.000,00	220.238,75	99,7%
SVEUKUPNO A:	671.000,00	662.238,75	98,7%
B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
B.1. Javne površine			
Sufinanciranje uređenja nogostupa uz Ž5064	150.000,00	0,00	0,0%
Nadstrešnica za autobusno stajalište u Bateru	50.000,00	41.985,00	84,0%
B.2. Nerazvrstane ceste			
Rampe za zatvaranje prometa na Korzu hrvatskih branitelja	73.000,00	72.500,00	99,3%

Izgradnja spoja Ulice A. Mažuranića i Trga I. Mažuranića	1.565.000,00	1.564.950,43	100,0%
Stručni nadzor izgradnje spoja Ulice A. Mažuranića i Trga I. Mažuranića	36.000,00	36.250,00	100,7%
Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja	638.000,00	564.215,94	88,4%
Otplata anuiteta Zatrep	99.000,00	89.521,49	90,4%
Otplata anuiteta Podosap	96.000,00	87.236,25	90,9%
Otplata anuiteta Dugno Povile	228.000,00	199.391,66	87,5%
Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV	47.000,00	41.825,38	89,0%
Izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta spoja Ulice A. Mažuranića i Trga I. Mažuranića	50.000,00	50.000,00	100,0%
Trošak ulaganja u uređenje kolno-pješačkog puta Podosap (prebijanje za komunalni doprinos)	85.000,00	0,00	0,0%
B.3. Javna rasvjeta			
Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja	60.000,00	54.523,33	90,9%
Otplata anuiteta Zatrep	40.000,00	36.415,22	91,0%
Otplata anuiteta Dugno Povile	34.000,00	30.526,62	89,8%
B.4. Oborinska odvodnja			
Sufinanciranje odvodnje naselja Kalvarija (anuitet)	63.000,00	0,00	0,0%
Sufinanciranje za gradnju odvodnje uz Ž5064 (anuitet)	164.000,00	0,00	0,0%
B.5. Groblja			
Sufinanciranje za gradnju mrtvačnice u Povilama (anuitet)	83.000,00	83.000,00	100,0%
Sufinanciranje za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (anuitet)	52.000,00	52.000,00	100,0%
SVEUKUPNO B:	3.613.000,00	3.004.341,32	83,2%
C. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
C.1. Javne površine			
Uređenje dijela Parka Ivana Mažuranića	1.278.000,00	1.277.904,58	100,0%
Stručni nadzor na uređenju Parka Ivana Mažuranića	35.000,00	35.000,00	100,0%
Sanacija seoskog bunara u Bateru	50.000,00	49.783,75	99,6%
C.2. Nerazvrstane ceste			
Uređenje ulice Lokvica	450.000,00	328.412,51	73,0%
SVEUKUPNO C:	1.813.000,00	1.691.100,84	93,3%
D. Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture			
Otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture	500.000,00	704.008,64	140,8%
Trošak ovlaštenog nadzora	28.000,00	21.875,00	78,1%
Trošak Koordinatora ZNR tijekom građenja	32.000,00	32.250,00	100,8%
Prometni elaborati	8.000,00	7.500,00	93,8%
Geodetske usluge	200.000,00	226.375,00	113,2%
Elaborati zaštite okoliša	24.000,00	23.750,00	99,0%
Revizije glavnih projekata	22.000,00	21.250,00	96,6%
Ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture (priključci, suglasnosti, sitne intervencije)	140.000,00	148.227,42	105,9%
SVEUKUPNO D:	954.000,00	1.185.236,06	124,2%
SVEUKUPNO RASHOD (A+B+C+D):	7.051.000,00	6.542.916,97	92,8%

Obrazloženje značajnijih odstupanja realiziranih rashoda u odnosu na planirane

1. Sufinanciranje uređenja nogostupa uz Ž5064 - radovi su bili izvršeni do kraja 2021. godine, ali okončani obračun s izvođačem radova nije bio završen pa će se realizacija stavke u cijelosti prenijeti u 2022. godinu

2. Trošak ulaganja u uređenje kolno-pješačkog puta Podosap (prebijanje za komunalni doprinos) - realizacija stavke u cijelosti će se prenijeti u 2022. godinu iz razloga što se do kraja 2021. godine nije knjigovodstveno provelo prebijanje (kompenzacija)
3. Sufinanciranje odvodnje naselja Kalvarija (anuitet) - realizacija stavke u cijelosti će se prenijeti u 2022. godinu kada se usklade međusobna potraživanja između Grada Novog Vinodolskog i VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. i stvore preduvjeti za prebijanje (kompenzaciju)
4. Sufinanciranje za gradnju odvodnje uz Ž5064 (anuitet) - realizacija stavke u cijelosti će se prenijeti u 2022. godinu kada se usklade međusobna potraživanja između Grada Novog Vinodolskog i VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. i stvore preduvjeti za prebijanje (kompenzaciju)
5. Uređenje ulice Lokvica - realizacija predmetne stavke na kraju godine manja je za 27% od planirane. Kako se radi o investiciji koja se realizira u dvije proračunske godine, razlika nerealiziranog nadoknadit će se u 2022. godini

Realizacija Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Obzirom da je sastavni dio Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, u nastavku se podnosi izvješće o izvršenju i toga dijela programa:

A. REALIZIRAN PRIHOD

Vrsta prihoda	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Ostali proračunski prihodi	270.000,00	269.910,00	100,0%
SVEUKUPNO PRIHOD:	270.000,00	269.910,00	100,0%

B. REALIZIRAN RASHOD

Opis troška	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Sufinanciranje nabavke podzemnih spremnika za komunalni otpad	270.000,00	269.910,00	100,0%
SVEUKUPNO RASHOD:	270.000,00	269.910,00	100,0%

KLASA: 363-02/22-01/12

URBROJ: 2170-11-01-22-3

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI
Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić