

23.

Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 23. svibnja 2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu.
2. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 360-01/22-01/2
URBROJ: 2170-26-01-24-11
Malinska, 23. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
Predsjednik: Ivica Perišić v.r.

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), podnosi Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica sljedeće

**Izvešće o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini usvojen je na sjednici Općinskog vijeća dana 15. prosinca 2022. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 45/22), I. izmjene i dopune usvojene su 11. svibnja 2023. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/23) i II. izmjene i dopune usvojene su 15. studenog 2023. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/23).

Program se sastoji od sljedećih dijelova koji su ostvareni u navedenim iznosima:

| NAZIV | PLAN 2023. | IZVRŠENJE 2023. | INDEX |
|--|--------------|-----------------|--------|
| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 277.652,00 | 32.163,18 | 11,58% |
| 2. Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.975.042,00 | 1.248.761,00 | 63,23% |
| 3. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja | 64.053,00 | 35.425,00 | 55,31% |
| 4. Građevine koje će se rekonstruirati | 259.625,00 | 164.370,75 | 63,31% |
| UKUPNO: | 2.576.372,00 | 1.480.719,93 | 57,47% |

Izvršenje Programa građenja na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini kako slijedi:

| SVEUKUPNO: | | 2.576.372,00 | 1.480.719,93 | 57,47 |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
| <u>1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja</u> | | | | |
| | | 277.652,00 | 32.163,18 | 11,58 |
| Realizacija ovog dijela programa iznosi 11,58 %. Realizirani dio odnosi se na izgradnju privremenog prihvata oborinske vode na Grdinama i spoj na oborinsku u ulici Nikole Tesle. Nastavak projektiranja ceste OU38 ovisi o ishođenju lokacijske dozvole pred nadležnim upravnim odjelom Primorsko-goranske županije. Po izdavanju lokacijske dozvole nastavit će se s izradom glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Za cestu SU1 na Rovi nastavit će se s izradom glavnog projekta i ishođenjem građevinske dozvole po okončanju postupka izvlaštenja zemljišta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Obzirom da građenje oborinske odvodnje Grdine - upojni bunar ovisi o ishođenju građevinske dozvole pred nadležnim upravnim odjelom Primorsko-goranske županije, projekt će započeti s realizacijom u 2024. godini. | | | | |
| 1.480.719,93 | | IZVOR | PLANIRANO | OSTVARENO |
| | | | | INDEKS |
| 1.1. NERAZVRSTANE CESTE | | 277.652,00 | 32.163,18 | 11,58 |
| 1.1.1. Cesta OU38 | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski poslovi | opći prihodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 5.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Cesta SU1 na Rovi | | | | |
| Geodetski poslovi | opći prihodi i primici | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemljište | prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 46.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 53.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Izgradnja privremenog prihvata na Grdinama i spoj na oborinsku u ulici Nikole Tesle | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 25.000,00 | 24.944,43 | 99,78 |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 3.320,00 | 3.318,75 | 99,96 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 3.982,00 | 3.900,00 | 97,94 |
| UKUPNO | | 32.302,00 | 32.163,18 | 99,57 |
| 1.1.4. Oborinska Grdine - upojni bunar | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| Građenje | opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 3.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 23.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Cesta Dobrinčevo | | | | |
| Zemljište | prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2. Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | | 1.975.042,00 | 1.248.761,00 | 63,23 |
| 2.1. NERAZVRSTANE CESTE | | 767.159,00 | 502.011,21 | 65,44 |
| <p>Projekti iz ovog dijela programa koji su u cijelosti realizirani su: projektiranje oborinske odvodnje OU32 - obilaznica, izgradnja ceste od Blue Waves resorta prema Mihovilići (OU7), izgradnja oborinske odvodnje ulice Novo naselje kod kbr. 17, izgradnja spoja odvojka Stipkino - Omišljanska, uređenje odvojka ceste u Sv. Ivanu (Vlahovo), uređenje ceste OU8 na Rovi, uređenje ceste u Kremenićima kod kbr. 27D, asfaltiranje ceste u Sv. Vidu prema podvožnjaku kod kbr. 11, asfaltiranje ceste u Sv. Ivanu do kbr. 9D, probijanje ceste OU4 na Rovi, projektiranje uređenja dijela ulice Stipkino (kod groblja) i projektiranje oborinske odvodnje u Milovčićima kod kbr. 50A i 51. Pojedini projekti su djelomično realizirani obzirom da je izrada projektne dokumentacije u tijeku ili radovi nisu okonačni u tekućoj godini te se završetak projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola ili izvođenja radova očekuje u 2024. godini. Projekti koji su djelomično realizirani su: izgradnja autobusnog stajališta u Sv. Antonu, projektiranje ceste Grdine - dio ulica OU39 i OU42 u Malinskoj, projektiranje oborinske dovodnje Lanišće - Draga - more, projektiranje ceste za ishođenje lokacijske dozvole dijela ceste GU1, projektiranje oborinske odvodnje ulice Kapela i Baščanske ulice sa spojem na odvodnju u Riječkoj ulici i projektiranje ceste u Sv. Vidu. Projektiranje kružnog toka Haludovo nije izvršeno te se planira započeti sa izradom glavnog projekta u 2024. godini nakon provedbe katastarske izmjere čime će se riješiti imovinsko - pravni odnosi katastarskih čestica koje ulaze u obuhvat kružnog toka. Početak izgradnje ceste Grdine - dio OU39 i OU42 očekuje se 2024. godini nakon ishođenja građevinske dozvole po provedbi zajedničke javne nabave s komunalnim društvom Ponikve voda d.o.o.. Izgradnja oborinske odvodnje u Barušićima kod kbr. 29 i 30 planira se završiti u 2024. godini kao i ishođenje građevinske dozvole za oborinsku odvodnju Kvarnerska - Dubašljanska - Lina Bolmarčića čije je projektiranje ugovoreno u 2023. godini.</p> | | | | |
| 2.1.1. Oborinska OU32 - obilaznica | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 6.628,00 | 6.636,14 | 100,12 |
| UKUPNO | | 6.628,00 | 6.636,14 | 100,12 |
| 2.1.2. Kružni tok Haludovo | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 7.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetski poslovi | opći prihodi i primici | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 8.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. Autobusno stajalište Sv. Anton | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 106.000,00 | 37.341,04 | 35,23 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 112.000,00 | 37.341,04 | 33,34 |
| 2.1.4. Cesta Grdine - dio ulica OU39 i OU42 u Malinskoj | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 9.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oborinska | opći prihodi i primici | 16.193,00 | 4.411,93 | 27,25 |
| Javna rasvjeta (7 stupova JR) | opći prihodi i primici | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 51.277,00 | 4.411,93 | 8,60 |
| 2.1.5. Cesta od Blue Waves Resorta prema Mihovilićima (OU7) | | | | |
| Građenje ceste | opći prihodi i primici | 75.652,00 | 69.556,60 | 91,94 |
| Građenje oborinske | opći prihodi i primici | 59.725,00 | 58.554,07 | 98,04 |
| Javna rasvjeta (6 stupova JR) | opći prihodi i primici | 19.245,00 | 17.515,30 | |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.250,00 | |
| UKUPNO | | 161.258,00 | 151.875,97 | 94,18 |
| 2.1.6. Oborinska odvodnja Novo naselje kod kbr. 17 | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 28.535,00 | 26.275,43 | 92,08 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.250,00 | 83,33 |
| UKUPNO | | 30.035,00 | 27.525,43 | 91,64 |
| 2.1.7. Autobusno stajalište Zidarići | | | | |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|--------|
| UKUPNO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. Oborinska odvodnja područja Lanišće - Draga -more | | | | |
| Projektiranje oborinska do mora (glavni projek | opći prihodi i primici | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektiranje ceste 100 m | opći prihodi i primici | 6.637,00 | 6.250,00 | 94,17 |
| Geodetski poslovi | opći prihodi i primici | 4.000,00 | 1.281,25 | 32,03 |
| UKUPNO | | 16.637,00 | 7.531,25 | 45,27 |
| 2.1.9. Oborinska odvodnja Barušići kod kbr. 29 i 30 | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzor | komunalni doprinos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10. Spoj odvojka Stipkino i Omišljanske | | | | |
| Izrada troškovnika | opći prihodi i primici | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| Građenje pješačkog prolaza | opći prihodi i primici | 24.000,00 | 26.496,25 | 110,40 |
| Građenje oborinske | opći prihodi i primici | 11.000,00 | 8.570,00 | |
| Javna rasvjeta (preseljenja i 2 stupa JR) | opći prihodi i primici | 9.000,00 | 8.863,75 | 98,49 |
| UKUPNO | | 44.375,00 | 44.305,00 | 99,84 |
| 2.1.11. Odvojak ceste u Sv. Ivanu - Vlahovo | | | | |
| Građenje ceste | opći prihodi i primici | 33.000,00 | 31.337,67 | 94,96 |
| Građenje oborinske | opći prihodi i primici | 27.000,00 | 27.491,84 | 101,82 |
| Javna rasvjeta (2 stupa JR) | opći prihodi i primici | 7.000,00 | 6.064,13 | 86,63 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| UKUPNO | | 70.750,00 | 68.643,64 | 97,02 |
| 2.1.12. Cesta OU8 na Rovi | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 55.000,00 | 49.452,43 | 89,91 |
| Javna rasvjeta (5 stupova JR i 8 svjetiljki) | opći prihodi i primici | 15.000,00 | 12.575,81 | 83,84 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| UKUPNO | | 73.750,00 | 65.778,24 | 89,19 |
| 2.1.13. Cesta u Kremenčićima kod kbr. 27D | | | | |
| Izrada troškovnika | opći prihodi i primici | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| Građenje cesta | opći prihodi i primici | 10.000,00 | 7.911,88 | 79,12 |
| Građenje oborinske | opći prihodi i primici | 15.000,00 | 14.293,00 | 95,29 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 27.875,00 | 22.579,88 | 81,00 |
| 2.1.14. Cesta GU1 - dio | | | | |
| Projektiranje ceste | opći prihodi i primici | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetske usluge | opći prihodi i primici | 3.025,00 | 2.400,00 | 79,34 |
| UKUPNO | | 10.525,00 | 2.400,00 | 22,80 |
| 2.1.15. Asfaltiranje ceste u Sv. Vidu prema podvožnjaku (kod kbr. 11) | | | | |
| Izrada troškovnika | opći prihodi i primici | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| Građenje | opći prihodi i primici | 13.272,00 | 12.738,04 | 95,98 |
| Javna rasvjeta (1 svjetiljka na BE stup) | opći prihodi i primici | 750,00 | 481,25 | 64,17 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 15.397,00 | 13.594,29 | 88,29 |
| 2.1.16. Asfaltiranje ulice u Sv. Ivanu do kbr. 9D | | | | |
| Izrada troškovnika | opći prihodi i primici | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| Građenje | opći prihodi i primici | 6.000,00 | 5.130,40 | 85,51 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 7.075,00 | 5.505,40 | 77,81 |
| 2.1.17. Oborinska odvodnja Kvarnerska - Dubašljanska - Lina Bolmarčića | | | | |
| Projektna dokumentacija (idejni, glavni, posebni uvjeti i građ. dozvola) | opći prihodi i primici | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.18. OU4 na Rovi | | | | |
| Projektna dokumentacija (izvedbeni projekt) | opći prihodi i primici | 4.000,00 | 3.250,00 | 81,25 |
| Izgradnja ceste | opći prihodi i primici | 30.000,00 | 29.195,50 | 97,32 |
| UKUPNO | | 34.000,00 | 32.445,50 | 95,43 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.19. Oborinska odvodnja ulice Kapela i Baščanske ulice sa spojem na oborinsku odvodnju u Riječkoj ulici | | | | |
| Projektiranje oborinske odvodnje (idejni, glavni i građ.dozvola) | opći prihodi i primici | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektiranje Baščanske ulice (izvedbeni, cesta) | opći prihodi i primici | 3.250,00 | 3.250,00 | 100,00 |
| UKUPNO | | 18.250,00 | 3.250,00 | 17,81 |
| 2.1.20. Cesta u Sv. Vidu | | | | |
| Projektna dokumentacija (idejni projekt i lokacijska dozvola) | opći prihodi i primici | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetske usluge | opći prihodi i primici | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00 |
| UKUPNO | | 10.000,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| 2.1.21. Uređenje dijela ulice Stipkino u Malinskoj (kod groblja) | | | | |
| Projektna dokumentacija (izvedbeni projekt) | opći prihodi i primici | 4.250,00 | 4.250,00 | 100,00 |
| Geodetske usluge | opći prihodi i primici | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 5.000,00 | 4.250,00 | 85,00 |
| 2.1.22. Oborinska odvodnja u Milovčićima kod kbr. 50A i 51 | | | | |
| Projektna dokumentacija (izvedbeni projekt) | opći prihodi i primici | 2.200,00 | 2.187,50 | 99,43 |
| UKUPNO | | 2.200,00 | 2.187,50 | 99,43 |
| 2.2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | | 356.350,00 | 217.196,86 | 60,95 |
| Dio programa Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila realiziran je 60,95 %. Završen je projekt izgradnje oborinske odvodnje i popločavanje dijela trga između interpretacijskog centra i istezališta. Započeto je projektiranje novog trga kod pošte te se završetak očekuje u 2024. godini. Za nastavak uređenja dijela rive prema Jazu završen je idejni projekt dok se nastavak projektiranja i ishođenje građevinske dozvole očekuje se u 2024. godini. Proveden je postupak javne nabave za uređenje pješačkog prolaza Lina Bolmarčića - Obala te se završetak uređenja očekuje u prvoj polovici 2024. godine. | | | | |
| 2.2.1. Izgradnja oborinske i popločavanje na dijelu trga između Interpretacijskog centra i istezališta | | | | |
| Građenje oborinske | opći prihodi i primici | 25.000,00 | 24.503,61 | 98,01 |
| Građenje | opći prihodi i primici, kapitalne pomoći | 128.000,00 | 127.982,18 | 99,99 |
| Javna rasvjeta | komunalni doprinos | 28.000,00 | 27.656,69 | 98,77 |
| Nadzor | kapitalne pomoći | 11.000,00 | 10.750,55 | 97,73 |
| UKUPNO | | 192.000,00 | 190.893,03 | 99,42 |
| 2.2.2. Projektiranje novog trga kod pošte | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Izgradnja javnih površina | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 50.000,00 | 22.591,33 | 45,18 |
| UKUPNO | | 50.000,00 | 22.591,33 | 45,18 |
| 2.2.4. Nastavak uređenje dijela rive prema Jazu | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 34.500,00 | 2.500,00 | 7,25 |
| Geodetske usluge | opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.212,50 | 80,83 |
| UKUPNO | | 36.000,00 | 3.712,50 | 10,31 |
| 2.2.5. Uređenje pješačkog prolaza Lina Bolmarčića - Obala | | | | |
| Građenje partera | opći prihodi i primici | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Građenje oborinske | opći prihodi i primici | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Javna rasvjeta | opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzor | opći prihodi i primici | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 74.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. JAVNA PARKIRALIŠTA | | 52.700,00 | 42.607,86 | 80,85 |
| Projekt iz ovog dijela programa je realiziran. | | | | |
| 2.3.1. Parkirališta uz cestu OU3 (dio ulice Joakima Tončića) | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 50.000,00 | 39.970,76 | 79,94 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Javna rasvjeta (preseljenje 2 stupa JR i 1 novi stup JR) | opći prihodi i primici | 2.700,00 | 2.637,10 | 97,67 |
| UKUPNO | | 52.700,00 | 42.607,86 | 80,85 |
| 2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | | |
| | | 50.345,00 | 38.875,84 | 77,22 |
| Započeta je izrada glavnog projekta za Sportski park u Bogovićima. Realizacija ovog projekta ovisi o okončanju postupka ishođenja građevinske dozvole pred nadležnim upravnim odjelom Primorsko-goranske županije. Ostali projekti su realizirani. | | | | |
| 2.4.1. Sportski park Bogovići | | | | |
| Projektiranje | komunalni doprinos | 6.660,00 | 1.687,50 | 25,34 |
| Geodetske usluge | komunalni doprinos | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 10.000,00 | 1.687,50 | 16,88 |
| 2.4.2. Dječja igrališta | | | | |
| Dječje igralište Krokišće | komunalni doprinos | 5.045,00 | 5.000,00 | 99,11 |
| Nabava opreme na dječjim igralištima | komunalni doprinos | 11.300,00 | 10.625,00 | 94,03 |
| Uređenje igrališta dječjeg vrtića u Malinskoj | komunalni doprinos | 22.000,00 | 19.572,50 | 88,97 |
| UKUPNO | | 38.345,00 | 35.197,50 | 91,79 |
| 2.4.3. Street workout park na Rovi | | | | |
| Nadzor | komunalni doprinos | 2.000,00 | 1.990,84 | 99,54 |
| UKUPNO | | 2.000,00 | 1.990,84 | 99,54 |
| 2.5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | | | | |
| | | 647.138,00 | 370.685,85 | 57,28 |
| Radovi na uređenju bočališta Oštrobradići su započeti te se završetak očekuje u 2024. godini. Ostali projekti iz ovog dijela programa su izvršeni. | | | | |
| 2.5.1. Uređenje bočališta Oštrobradići | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 305.270,00 | 89.619,16 | 29,36 |
| Nadzor | komunalni doprinos | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija | komunalni doprinos | 4.000,00 | 1.200,00 | 30,00 |
| UKUPNO | | 326.270,00 | 90.819,16 | 27,84 |
| 2.5.2. Nabava komunalne opreme | | | | |
| Nabava komunalne opreme | opći prihodi i primici | 28.000,00 | 25.484,70 | 91,02 |
| Kapitalna pomoć KD Dubašnica d.o.o. za nabavu tuševa i Elmid GPS-a te šišač živica i miješalica za stroj Multione | opći prihodi i primici | 26.600,00 | 26.519,59 | |
| UKUPNO | | 54.600,00 | 52.004,29 | 95,25 |
| 2.5.3. Priključci niskonaponske mreže | | | | |
| Izrada priključaka niskonaponske mreže | komunalni doprinos | 37.000,00 | 24.965,12 | 67,47 |
| UKUPNO | | 37.000,00 | 24.965,12 | 67,47 |
| 2.5.4. Zemljište | | | | |
| Otkup zemljišta | prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, kapitalne donacije | 224.468,00 | 198.108,20 | 88,26 |
| UKUPNO | | 224.468,00 | 198.108,20 | 88,26 |
| 2.5.5. Elektronička komunalna komunikacijska infrastruktura EKI | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 4.800,00 | 4.789,08 | 99,77 |
| UKUPNO | | 4.800,00 | 4.789,08 | 99,77 |
| 2.6. JAVNA RASVJETA | | | | |
| | | 28.583,89 | 76.750,00 | 69.353,65 |
| Projekti iz ovog dijela programa su izvršeni osim dva stupa javne rasvjete u ulici Put Haludovo obzirom da nije završena procedura s osiguravajućim društvom te se zamjena očekuje u 2024. godini. | | | | |
| 2.6.1. Proširenje javne rasvjete | | | | |
| Malinska, Primorska ulica između kbr. 27 i 33 (1 stup JR) | opći prihodi i primici | 2.600,00 | 2.548,14 | 98,01 |
| Malinska, parkiralište iza ambulante (1 stup JR) | opći prihodi i primici | 4.000,00 | 3.485,40 | 87,14 |
| Barušići, kod kbr. 18a (1 svjetiljka) | opći prihodi i primici | 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Porat, kod kbr. 49 (2 stupa JR) | opći prihodi i primici | 3.050,00 | 3.013,78 | 98,81 |
| Bogovići, ulica ispod streljane (5 stupova JR) | opći prihodi i primici | 5.700,00 | 5.303,50 | 93,04 |
| Malinska, Krčka ulica (3 stupa JR) | opći prihodi i primici | 5.900,00 | 4.482,69 | 75,98 |
| Vantačići, Duhljice preko puta kbr. 20 (1 stup JR) | opći prihodi i primici | 1.700,00 | 1.562,48 | 91,91 |
| Rova, parkiralište P1 - dio ulice OU8 (5 stupova JR) | opći prihodi i primici | 25.000,00 | 24.724,63 | 98,90 |
| Porat, obalni put (6 temelja JR) | opći prihodi i primici | 7.700,00 | 10.227,30 | 132,82 |
| Malinska, park Rupa (3 stupa JR) | opći prihodi i primici | 3.600,00 | 3.501,40 | 97,26 |
| Zidarići, nova autobusna stanica (2 stupa JR) | opći prihodi i primici | 4.700,00 | 4.686,51 | 99,71 |
| Malinska, Novo naselje kod kbr. 41 (1 stup JR) | opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.207,20 | 80,48 |
| Bogovići, ulica 17. travnja kod kbr. 8 (1 stup JR) | opći prihodi i primici | 2.500,00 | 2.194,38 | 87,78 |
| Malinska, Put Haludovo (zamjena 2 stupa JR) | opći prihodi i primici | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | 71.450,00 | 66.937,40 | 93,68 |
| 2.6.2. Solarne lampe | | | | |
| Građenje | opći prihodi i primici | 5.300,00 | 2.416,25 | 45,59 |
| UKUPNO | | 5.300,00 | 2.416,25 | 45,59 |
| 2.7. GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE | | 24.600,00 | 8.029,73 | 32,64 |
| 2.7.1. Društveni dom u Portu | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 24.600,00 | 8.029,73 | 32,64 |
| UKUPNO | | 24.600,00 | 8.029,73 | 32,64 |
| 3. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja | | 64.053,00 | 35.425,00 | 55,31 |
| 3.1. NERAZVRSTANE CESTE | | | | |
| Projekti iz ovog dijela programa su izvršeni osim otkupa zemljišta radi izgradnje nogostupa u Zidarićima obzirom da s vlasnikom jednog dijela zemljišta nije postignut dogovor te se u 2024. godini planira izmijeniti projekt kako bi se izbjegla sporna čestica. | | | | |
| 3.1.1. Nogostup autobusna stanica - Zidarići | | | | |
| Projektiranje | opći prihodi i primici | 2.500,00 | 2.425,00 | 97,00 |
| Zemljište | prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 29.044,00 | 2.425,00 | 8,35 |
| 3.1.2. Asfaltiranje dijelova ceste iz Porta prema Fumku | | | | |
| Izrada troškovnika | opći prihodi i primici | 1.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| Građenje | opći prihodi i primici | 33.017,00 | 33.000,00 | 99,95 |
| UKUPNO | | 35.009,00 | 33.000,00 | 94,26 |
| 4. Građevine koje će se rekonstruirati | | 259.625,00 | 164.370,75 | 63,31 |
| 4.1. NERAZVRSTANE CESTE | | | | |
| Izvršenje projekta proširenje ceste ŽC5086 u Milčetićima prema Portu ovisi o okončanju postupka ishoda lokacijske dozvole pred nadležnim upravnim odjelom Primorsko-goranske županije. Asfaltiranje dijela ulice u Milovčićima i dijela odvojka Stipkino nije relizirano obzirom da nije izvedena optička mreža dok su drugi projekti iz ovog dijela programa izvršeni. | | | | |
| 4.1.1. Proširenje ceste ŽC5086 u Milčetićima prema Portu | | | | |
| Projektiranje | komunalni doprinos | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geodetske usluge | komunalni doprinos | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. Dubašljanska ulica iza hotela Triglav | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 49.880,00 | 49.876,39 | 99,99 |
| UKUPNO | | 49.880,00 | 49.876,39 | 99,99 |
| 4.1.3. Raskrsnica ispred trgovine autodijelova u Svetom Vidu | | | | |
| Projektiranje | komunalni doprinos | 3.100,00 | 3.075,00 | 99,19 |
| Geodetske usluge | komunalni doprinos | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Građenje | komunalni doprinos | 66.000,00 | 65.552,87 | 99,32 |
| Nadzor | komunalni doprinos | 1.595,00 | 1.500,00 | 94,04 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| Javna rasvjeta (1 stup JR) | komunalni doprinos | 4.645,00 | 7.970,99 | 171,60 |
| UKUPNO | | 76.935,00 | 78.098,86 | 101,51 |
| 4.1.4. Asfaltiranje dijela ulice u Milovčićima (ispred konobe Pud murvu) | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzor | komunalni doprinos | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. Proširenje ceste nasuprot križa kod Milovčići | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 12.500,00 | 12.437,50 | 99,50 |
| UKUPNO | | 12.500,00 | 12.437,50 | 99,50 |
| 4.1.6. Raskrižje Sv. Vid - sjever | | | | |
| Projektna dokumentacija (idejno rješenje) | komunalni doprinos | 3.000,00 | 2.650,00 | 88,33 |
| UKUPNO | | 3.000,00 | 2.650,00 | 88,33 |
| 4.1.7. Proširenje dijela ceste u Krenenićima kod kbr. 27/2 i 27E | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 22.500,00 | 21.308,00 | 94,70 |
| UKUPNO | | 22.500,00 | 21.308,00 | 94,70 |
| 4.1.8. Asfaltiranje dijela ulice Odvojak Stipkino | | | | |
| Građenje | komunalni doprinos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica po izvorima financiranja:

| OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO | INDEKS |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Opći prihodi i primici | 1.552.087,00 | 1.002.234,42 | 64,57 |
| Komunalni doprinos | 397.400,00 | 201.377,31 | 50,67 |
| Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 396.185,00 | 116.110,95 | 29,31 |
| Kapitalne donacije | 78.700,00 | 81.997,25 | 104,19 |
| Kapitalne pomoći | 110.000,00 | 79.000,00 | 71,82 |
| Naknada za naplaćenu naknadu za uređenje voda | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodni doprinos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | 2.576.372,00 | 1.480.719,93 | 57,47 |

Ovo izvješće objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 360-01/22-01/2
URBROJ: 2170-26-02-24-10
U Malinskoj, 23. svibnja 2024. godine

Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić v.r.