

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/26-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-26-5

Baška, 20. svibnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

25.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u smislu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18,

110/18, 32/20, 145/24), Općinsko vijeće Općine Baška, na 8. sjednici održanoj 20. svibnja 2026. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2025. godini.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga zaključka.

3. Izvješće iz točke 1. će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/26-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-26-6

Baška, 20. svibnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 30/20, 145/24) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), podnosi

IZVJEŠĆE **o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu**

I.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća, dana 20. prosinca 2024. godine, dok su izmjene i dopune istog usvojene na sjednicama održanima dana 24. rujna 2025. godine i 27. studenoga 2025. godine.

Program, kao i izmjene i dopune Programa, objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 54/24, 35/25 i 43/25.

II.

Program građenja komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih dijelova koji su ostvareni u sljedećim iznosima:

	NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE 2025.	INDEKS
1.	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	73.937,50	64.080,11	86,67 %
2.	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	49.331,45	39.424,37	79,92 %
3.	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	0,00	0,00	0,00%
4.	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI	704.497,68	272.844,73	38,73 %
	UKUPNO	827.766,63	376.349,21	45,47 %

Program je ostvaren realizacijom aktivnosti uređenja cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, pomorskog dobra i sustava odvodnje, odnosno postotkom realizacije planova, koji iznosi 45,47 %.

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA

42.011,06

Ostvareno je 84,02 % plana, a rashodi se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u Baški te je izvršen otkup zemljišta u neizgrađenom području ugostiteljsko-turističke zone u naselju Baška te zemljišta u poslovnoj zoni K naselja Baška.

AKTIVNOST A201301 IZRADA PROSTORNIH STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA 22.069,05

Ostvareno je 92,19% plana, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge za komunalne poslove, na izradu geodetskih elaborata te na izradu tehničkih rješenja za prometnice.

KAPITALNI PROJEKT K201503 NABAVA OPREME 29.900,42

Ostvareno je 90,06% plana, te sadrži rashode za opremu i uređaja za komunalne aktivnosti; temeljenje i postavljanje betonskog stola te uređenje dječjeg igrališta Batomalj, za dobavu i dostavu zastava, za postavljanje zaštitne ograde dužine 3 metara kod groblja u naselju Batomalj, za dobavu i dostavu naljepnice „pravila ponašanja“ u dječjem igralištu Centralin u naselju Baška, za dobavu i montažu pletene ograde na SC Zablaće, za izradu i postavljanje kovane ograde kod crkve Sv. Marka u naselju Baška, za dobavu 10 kanti za pse, za dobavu i dostavu adventske kućice.

KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 4.131,45

Ostvareno je 100,00% plana, te sadrži rashode za montažu stupa i solarne svjetiljke kod POS stanova u naselju Jurandvor, za zamjenu četiri solarne svjetiljke na pješačkom putu Gorinka u naselju Baška te za dobavu i montažu dvije svjetiljke za parkiralište na k.č. 675 k.o. Draga Baščanska.

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 5.392,50

Ostvareno je 44,94% plana, za rashode nabave opreme na pomorskom dobru; izrada rešetke oborinskih voda u ulici Palada kod U.O. "Vrnjak", izrada zaštitne ograde oko tuša (Zarok), montaža spremnika za plažu (7 komada), izvođenje instalacija i spajanje glavnog voda na razvodnom ormaru javnog sanitarnog čvora kod Centralina, zamjena komunikacijskog ormarića za defibrilator na plaži novim, te za rashode geodetsko-katastarskih usluga; geodetsko snimanje skakaonica.

KAPITALNI PROJEKT K201204 REKONSTRUKCIJA ZAOBILAZNICE D102 NC158 4.698,17

Ostvareno je 99,96% plana, te sadrži rashode koji su ostvareni za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljište za potrebe formiranje prometnice.

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU 14.593,75

Ukupno ostvarenje plana za izradu projektne dokumentacije je 64,04% te sadrži rashode za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće ulice Put Zablaća „S4“ za ishođenje građevinske dozvole.

KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA 12.565,26

Ostvareno je 4,05% plana, te sadrži rashode za usluge vođenja i praćenja provedbe projekta, za uslugu izrade izmjene troškovnika za projekt Uređenje obalnog pojasa naselja Baška – etapa 2a, te za usluge vezanim za održavanje početne konferencije i predstavljanje projekta javnosti. Planirani početak radova na uređenju obalnog dijela naselja Baška – etapa 2a bio je u prosincu 2025. godine, sukladno objavljenj obavijesti o nadmetanju u postupku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova. Zbog dostavljenih upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, rok za dostavu ponude produžio se do siječnja 2026. godine, te je tako početak radova planiran u 2026. godini. Stoga, planirani iznos od 310.087,68 eura nije ostvaren u potpunosti, već u iznosu od 12.565,26 eura.

TEKUĆI PROJEKT T201506 IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 40.775,63

Ostvareno je 99,21% plana, te sadrži rashode za izradu zaštitne ograde dužine 1,7 metara na autobusnoj stanici Gruh, za pljeskarenje grafita iznad JK Vihor, za nabavu usluge stručnog nadzora za građevinske radove na uređenju parkirališta u naselju Draga Baščanska, za radove uređenja parkirališta na k.č. 675 k.o. Draga Baščanska, za izradu troškovnika za sanaciju zida na dijelu k.č. 4097/1 k.o. Baška nova, za izradu prilaza, podesta i stepeništa na šetnici kod kbr. Emila Geistlicha 20.

KAPITALNI PROJEKT K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA 200.211,92

Ostvareno je 61,45% plana, te sadrži rashode za kameno popločenje ulice Gorinka koji su ostvareni u cijelosti te rashode za rekonstrukciju sanitarne kanalizacije u ulici Stari Dvori koji su ostvareni u 44,69% iz razloga što se dio radova nastavlja i u 2026. godini.

III.

Tabelarni pregled ostvarenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu sastavni je dio ovog izvješća.

KLASA: 363-01/26-06/3

URBROJ: 2170-15-03-03/2-26-1

Baška, 12. svibnja 2026.

Općinski načelnik:

mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

26.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u smislu članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Općinsko vijeće Općine Baška, na 8. sjednici održanoj 20. svibnja 2026. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2025. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga zaključka.
3. Izvješće iz točke 1. će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/26-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-26-7

Baška, 20. svibnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.