

## A.6.2. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 299.664,60 kn

Stavka pokriva troškove redovnog održavanja javne rasvjete u 2011. god u iznosu od 242.558,22 kn, izradu Izvedbenog elaborata objekata i postrojenja javne rasvjete, te elaborata rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 57.106,38 kn.

Klasa: 400-08/11-01/8

Ur. broj: 2156-04-12-22

Matulji, 26. travnja 2012.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

**Željko Grbac, oec., v. r.****20.**

Temeljem stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE****o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu**

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2010. godine, te korigiran 1. izmjenama i dopunama usvojenim 28. travnja 2011. g., te 2. izmjenama i dopunama 3. studenog 2011. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10, 12/11 i 36/11).

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su kako slijedi:

r.br.	izvori sredstava	planirano	ostvareno
1.	Prihodi od komunalnog doprinosa	2.113.650,00	1.714.084,34
2.	Prihodi od vodnog doprinosa	150.000,00	133.792,98
3.	Prihodi od prodaje grobnica	30.000,00	16.352,95
4.	Prihodi od koncesija	30.000,00	6.826,68
5.	Pomoći Županije	200.000,00	151.939,00
6.	Tekuće pomoći države	2.818.100,00	2.312.641,00
7.	Sredstva proračuna	2.679.550,00	1.886.312,44
8.	Prenesena sredstva	8.500.000,00	2.697.669,57
UKUPNO PRIHODI		16.511.300,00	8.919.618,96

III. Planirani rashodi za realizaciju programa 16.511.300,00  
Izvršeni rashodi 8.919.618,96  
Izvršenje 54,02%

## K 24 PROGRAM IZGRADNJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.919.618,96 kn  
K 240101 - VODOOPSKRBA 1.734.334,97 kn  
54.9 - VODOOPSKRBA - II ETAPA 397.669,57 kn

Za izgradnju vodnih građevina na području naselja Matulji, Mihotići i Frančići (vodoopskrbnog sustava Općine Matulji - II. etapa) ukupno utrošeno je 397.669,57 kn.

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.« (HBOR) 1.336.665,40 kn

S naslova ove pozicije financirane su kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa. Temeljem kreditnih sredstava na području Općine Matulji izvedeni su radovi za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa u iznosu od 17.810.497,89 kn.

K 240102 - KANALIZACIJA 3.840.222,63 kn  
58.2 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA 3.230.076,16 kn

Sredstva su izdvojena iz proračuna temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m<sup>3</sup> i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe Liburnijske rivijere i zaleđa i doznačena na posebne račune »Komunalca« po drugom ugovoru o podzajmu (obveza za 11/2010 i 12/2010., obveza 01-12/2011.), te dio akontacije za 2012 g. budući da su radovi izvedeni u većem iznosu od planiranog godišnjeg izdvajanja.

58 - KANALIZACIJA 302.870,25 kn

Za potrebe izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa namiren je dio troškova izrade projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije na području naselja Matulji (sjever i jug) temeljem Ugovora o financiranju izgradnje sanitarne kanalizacije na području Općine Matulji u 2008. godini, te dodatka tog ugovora zaključenog 2009. godine u iznosu od 266.250,00 kn. S naslova ove pozicije utrošena su sredstva za vodnu naknadu i troškove projektne dokumentacije za sanitarnu kanalizaciju uz izgradnju vodnih građevina na području općine Matulji za 2011.g.u iznosu od 36.620,25 kn.

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA 307.276,22 kn

Uz izgradnju sanitarne kanalizacije potrebno je bilo izgraditi ili rekonstruirati oborinsku kanalizaciju, pa je tako na području Mihotići-Frančići utrošeno 214.619,64 kn, a u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima (dionica E-E) 92.656,58 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 1.944.736,19 kn  
55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 1.099.118,75 kn

Tijekom 2011. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA U RADNOJ ZONI RZ-1 43.212,98 kn

Tijekom 2011. godine sačinjen je idejni projekt ceste CDOPTU - II faza u radnoj zoni RZ-1 u iznosu od 30.193,43 kn, dok je za izradu i ovjeru parcelacionog elaborata dijela ceste utrošeno 13.019,55 kn. Ukupno je utrošeno 43.212,98 kn.

- CESTA U RADNOJ ZONI RZ-2 519.430,40 kn

U radnoj zoni RZ-2 nastavljena je izgradnja kolničke konstrukcije i nogostupa dionice ceste oznake E-E. Za izvođenje radova izdvojeno je 327.790,25 kn, za usluge kordinatora zaštite na radu II 6.150,00 kn, te za nadzor nad izgradnjom 4.920,00 kn.

Za dionicu ceste F-E-F izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 14.760,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 12.300,00 kn. Prema DPU R-2 izrađena je parcelacija u iznosu od 13.573,05 kn, te izmjena glavnog projekta u iznosu od 23.985,00 kn.

Za dionicu C-O-D-E u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa izrađen je prijedlog parcelacije u iznosu 19.842,36 kn te parcelacija u iznosu od 19.251,96 kn. Za

izradu dijela glavnog projekta koji se odnosi na izgradnju infrastrukture utrošeno je 35.670,00 kn.

Za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa ceste oznake B-B2 s parkiralištem izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 16.605,00 kn.

Prijedlog parcelacije u iznosu 19.680,00 kn, izveden je za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa dijela ceste oznake A-E-D-F-A.

- CESTA GM-5 365.037,87 kn

Za pripreme radove i postupak otkupa zemljišta izrađen je prijedlog parcelacije u iznosu od 8.167,20 kn, te snimak stvarnog stanja u iznosu 7.872,00 kn, kao i analiza izvođenja pristupne ceste za zdravstveni centar u iznosu od 13.530,00 kn.

U postupku ishođenja dokumentacije za gradnju izrađena je parcelacija u iznosu od 7.995,00 kn, te ispravak parcelacije u iznosu od 2.041,80 kn zbog podjele dionice ceste u dvije faze izgradnje. Za izradu idejnog i glavnog projekta i ispravak istih (zbog faznosti izgradnje) izdvojeno je 58.423,31 kn, te 9.360,86 kn za izvedbeni projekt. Revizija projekta potpornog zida prilazne ceste iznosi 3.075,00 kn.

Za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu ukupno utrošeno 2.562,00 kn, a za samo izvođenje 245.120,76 kn. Troškovi nadzora iznose 6.889,91 kn.

Ukupno je utrošeno 365.037,87 kn.

- CESTA ZA ŠKOLSKO-SPORTSKU DVORANU 159.826,30 kn

Radovi na izgradnji prve faze ceste (gradilišne ceste) za školsko-sportsku dvoranu oznake UC-2 završeni su krajem 2010. godine, te je za okončanu situaciju izvedenih radova utrošeno 1.226,75 kn. Za potrebe izrade građevinskog projekta pristupne ceste utrošeno je 9.840,00 kn, dok je za izvedbu revizionih okna i odvodnje oborinskih voda utrošeno 67.615,45 kn i 30.319,40 kn za asfaltiranje dijela ceste uz cestu Milana Frlana.

Za potrebe građenja dionice oznake PP3 izrađena je projektna dokumentacija u iznosu od 13.530,00 kn, te je u postupku ishođenja dozvole za građenje namiren trošak Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 8.689,25 kn. Proveden je postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova na izgradnji, te je za potrebe objave natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno 1.281,00 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 27.324,45 kn. Završetak radova na izgradnji planiran je početkom 2012. godine.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 11.611,20 kn

Za potrebe izrade parcelacionog elaborata dijela ceste unutar radne zone RZ-10 utrošeno je 11.611,20 kn.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) 845.617,44 kn

- CESTA BREŠCA-RASKRŠĆE ZA VELI BRGUD 493.243,93 kn

Tijekom prvog polugodišta 2011. godine Općina Matulji je u suradnji s Županijskom upravom za ceste provela postupak javne nabave za potrebe izvođenja asfaltnih radova na dionici ceste Brešca-raskršće za Veli Brgud. Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 1.195,60 kn. Ugovor s ponuditeljem je raskinut s obzirom da isti nije dostavio bezuvjetno jamstvo u roku, te je proveden novi postupak nabave za čiju je objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno sljedećih 1.195,60 kn. Za izvođenje radova na asfaltiranju utrošeno je 399.823,51 kn, dok je za potrebe geodetskih usluga utrošeno 37.507,37 kn. Izvedeni su i naknadni radovi u iznosu od 53.521,85 kn. Ukupno je utrošeno 493.243,93 kn.

- ZAIBILAZNICA »RUŽIĆI« 67.650,00 kn

Općina Matulji pristupila je izradi izmjene idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole zaobilaznice Ružići sukladno Odluci o prostornom planu Općine Matulji (Službene novine PGŽ 36/08), te je u tu svrhu utrošeno 67.650,00 kn.

- RASKRIŽJE DRŽAVNE CESTE D8 I BUDUĆE NERAZVRSTANE CESTE UNUTAR POSLOVNE ZONE PERMANI K12 (UPU 24) 17.512,74 kn

Izrađena je projektna dokumentacija sanacije dijela raskrižja državne ceste D8 u Permanima i buduće nerazvrstane ceste unutar poslovne zone Permani K12 (UPU 24) u iznosu od 17.512,74 kn.

- CESTA SU-4 (Frlanska cesta) 52.619,89 kn

Za potrebe izrade idejnog projekta rekonstrukcije stambene ulice SU-4 prema Urbanističkom planu uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 2/05) utrošeno je 52.619,89 kn.

- RASKRIŽJE DRŽAVNE CESTE D8 I CESTE UNUTAR POSLOVNE ZONE MUČIĆI II (UPU 12) 14.590,88 kn

Izrađena je posebna geodetska podloga za potrebe izrade idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 i ceste unutar poslovne zone Mučići II (UPU 12) u iznosu od 14.590,88 kn.

- CESTA Ž5019 (JUŠIĆI (D8) - SPINČIĆI -KASTAV (D304)) 200.000,00 kn

Sukladno sporazumu s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije Općina Matulji sufinancirala je sanaciju dijela kolnika županijske ceste oznake Ž5019 s pripadajućim nogostupima, te oborinskom odvodnjom u iznosu od 200.000,00 kn.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 817.766,80 kn

56.3 - NOGOSTUPI 137.965,29 kn

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima uz ulicu Dalmatinskih brigada (od ulice Pionirski put do uklopa s postojećim nogostupom) proveden je postupak javnog nadmetanja tijekom 2010. godine. Za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu ukupno je utrošeno 1.195,60 kn u 2011. godini, dok je za geodetske usluge utrošeno 9.547,88 kn i izmjenu projektna dokumentacije 8.061,37 kn.

Za potrebe izgradnje nogostupa u Jušićima, uz županijsku cestu Jurdani-Rukavac preko željezničke pruge izrađen je idejni projekt u iznosu od 85.362,00 kn, dok je za nogostup u Jurdanima izrađen idejni projekt u iznosu od 3.983,24 kn. Za nogostupe u Jurdanima i Rukavcu izrađene su posebne geodetske podloge u iznosima od 14.944,50 i 14.870,70 kn.

54.02 - AUTOBUSNI TERMINAL PERMANI 543.349,57 kn

Tijekom 2010. godine ugovoreni su radovi za izvođenje radova u iznosu od 366.906,79 kn, a izveli su se tijekom 2011. godine u iznosu od 69.693,37 kn. S ugovorenim izvođačem radova sporazumno je raskinut ugovor. Po izradi okončane situacije i primopredaje gradilišta izvedena je snimka izvedenog stanja u iznosu od 3.567,00 kn. Proveden je novi postupak javnog nadmetanja, te je za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno 1.195,60 kn. Za izvođenje radova utrošeno je 468.893,60 kn.

## 56.2 - PARKIRALIŠTA 7.154,34 kn

U ulici Milana Frlana u Matuljima pristupilo se uređenju dvaju parkirališta uz Jankovićevo dolac, te su u tu svrhu izrađeni idejni projekti u ukupnom iznosu od 7.154,34 kn.

## 54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 58.880,10 kn

Na novouređenom Terminalu Permani postavljena je autobusna čekaonica u iznosu od 58.880,10 kn.

## 54.04 - CENTAR MATULJA 70.417,50 kn

Ovim su sredstvima izrađeni prometno idejno rješenje dionice državne ceste D8 (ulica Dalmatinskih brigada - Maršala Tita) kroz centar Matulja u iznosu od 20.664,00 kn, idejni projekt rekonstrukcije raskrižja državne ceste D-8 s županijskom cestom oznake Ž5047 u iznosu od 13.776,00 kn, te arhitektonsko rješenje za Multimedijalni centar u iznosu od 35.977,50 kn.

## K 240105 - OSTALA

## INFRASTRUKTURA 582.558,37 kn

## 54.08 - GIS - GEOGRAFSKI

## INFORMACIJSKI SUSTAV 36.711,20 kn

Tijekom 2011. godine prikupljeni su podaci s terena u svrhu ažuriranja evidencije komunalne naknade s područja cijele Općine Matulji, za čiju je uslugu utrošeno 30.041,00 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je 225,00 kn za normativ HRN ISO 9836:2002, te 6.445,20 kn za nadogradnju postojećeg softwarea.

## 54 - IGRALIŠTA 320.833,43 kn

Na području Općine Matulji tijekom 2011. god. utrošen je iznos od 320.833,43 kn, a odnosi se na sljedeća četiri (4) igrališta:

- DJEČJE IGRALIŠTE MATULJI - Za izradu idejnog arhitektonskog projekta rekonstrukcije dječjeg igrališta u Matuljima utrošeno je 11.070,50 kn.

- IGRALIŠTE MUNE - Za izradu idejnog i glavnog projekta rasvjete igrališta Mune utrošeno je 45.510,00 kn.

- IGRALIŠTE RUPA - Za izvođenje radova na potpornom zidu igrališta u Rupi utrošeno je 227.872,18 kn, za postavljanje zaštitne ograde 19.812,10kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu ukupno utrošeno 1.195,60 kn. Ukupno je za igralište Rupa utrošeno 249.477,68 kn.

- IGRALIŠTE RUKAVAC - Za potrebe ugradnje igrala, te uređenja dječjeg igrališta u Rukavcu ukupno je utrošeno 14.775,25 kn.

## 56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 79.894,65 kn

U 2007. godini izvedena je III. faza radova na proširenju groblja Matulji gdje se izveo objekt s 48 novih grobnih niša. Zaključkom Općinskog poglavarstva utvrdila se prodaja grobnih niša samo za ukope umrlih, odnosno smrtnih slučajeva. Tijekom godina dolazilo je do pojave pukotina grobnih ploča, koje su zamjenjivane u garantnom roku. Međutim i dalje je dolazilo do pojava pukotina, a uzrok se nije mogao sa sigurnošću utvrditi, te je stoga zatraženo stručno mišljenje kako bi se moglo pristupiti sanaciji. U tu je svrhu utrošeno 8.610,00 kn.

Za potrebe proširenja groblja u Matuljima po dobivenoj lokacijskoj dozvoli izrađen je glavni projekt u iznosu od 55.565,25 kn, te parcelacioni elaborat u iznosu od 15.719,40 kn.

## 56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 145.119,09 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji realizirana je u Radnoj zoni RZ-2 u Matuljima (83.850,33 kn), Rupi (7.232,40 kn), Zvonećima (33.277,65 kn), Radetićima (1.747,83 kn), Lipi (6.824,04 kn), Pasjaku (2.955,69 kn), Malom Brgudu (1.747,83 kn),

Trtnima (1.747,83 kn), Šapjanama (1.747,83 kn), Mučićima (1.747,83 kn) i Bregima (2.239,83 kn).

Klasa: 401-01/11-01/8

Ur. broj: 2156-04-12-23

Matulji, 26. travnja 2012.

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

**Željko Grbac, oecc, v. r.**

**21.**

Na temelju 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i članka 32. Stauta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 26. travnja 2012. godinu donosi

**ODLUKU****o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu**

## Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2011.g. u iznosu od 36.496.827,59 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2011.g. utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici 2011. g. u iznosu od	58.941.216,17
2. prenesena sredstva iz 2010. g.	41.214.661,45
3. ukupni rashodi i izdaci 2011. g. u iznosu od	63.659.094,19
4. višak prihoda 2011. g. (1+2-3)	36.496.783,43

## Članak 2.

Ukupan višak prihoda za 2011. g. u iznosu od	36.496.827,59
kn po izvorima financiranja:	36.496.783,43
- naknade za deponij	323.348,94
- šumskog doprinosa	25.239,77
- prihoda od prodaje stanova (92+43)	1.356.120,47
- neutrošenih sredstava od komun. doprinosa	707.583,10
- neutrošenih sredstava od HZZZ	6.431,88
- potpora države i županije	200.000,00
- viška poslovanja iz 2010. g.	33.587.970,37
- neutrošenih namjenskih sredstava od potpora iz 2010. g.	290.088,90

Budući da na dan 31.12.2011. g. potraživanja za blokirana sredstva u Credo banci iznose 31.543.254,04

a sastoje se iz	
- naknade za deponij	323.348,94
- šumskog doprinosa	25.239,77
- prihoda od prodaje stanova	1.356.120,47
- izvojenih sred.na pos. rač. za spojnu cestu M.F. - 43. Ist. divizije	251.670,71
- viška poslovanja iz 2010. g.	29.296.785,25
- neutrošenih namjenskih sredstava od potpora iz 2010. g.	290.088,90
* za sanaciju deponije	279.286,00
* za opremu logopedskog kabineta	10.000,00
* za Muzej Lipu	802,90

ista će se uzetiti iz viška i knjižiti na rezerviranja,