

Za potrebe radova na pojačanom održavanju sanacije pješackog mosta iznad željezničke pruge u Permanima utrošeno je 103.205,69 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2014. godine sveukupno je utrošeno 2.769.917,38 kn.

46.1 - ODRŽAVANJE BUS STANICA . 15.030,72 kn

Na autobusnim čekaonicama u Brešcima i Matuljima (Enex) su izvedeni staklarski radovi u ukupnom iznosu od 4.206,03 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je i 10.824,69 kn za ličilačke radove na oštećenijim autobusnim čekaonicama na području Općine Matulji.

46.2 HITNI POPRAVKI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA

PROMETA 78.668,12 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, pre-regulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2014. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, prerogulaciju prometa, te objavu obavijesti o prerogulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 15.215,00 kn,

S naslova ove pozicije financirani su troškovi tjelesne zaštite prerogulacije prometa kroz »Trgovačko Opatija« tijekom izvođenja radova na izgradnji sanitarne kanalizacije u ulici 43. Istarske divizije u Matuljima u iznosu od 63.453,12 kn.

46.3 - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 320.798,13 kn

Tijekom 2014. god. izvedeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Žejanama (152.274,68 kn), Zvonećima (17.980,00 kn), Frančićima (30.727,50 kn), te Matuljima u ulici Stanka Luksetića (19.238,40 kn) i ulici Milana Frlana (99.627,55 kn). Za potrebe objave ugovora u javnom glasilu utrošeno je 950,00 kn tijekom provedbe postupka javne nabave.

A 201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA

13.065,84 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I

SPOMENIKA 6.112,50 kn

Radovi na sanaciji brončanog križa u Rukavcu (Sušnji) izvedeni su u iznosu od 1.312,50 kn, dok je za radove na obnovi spomenika u šumi Jasenjaku utrošeno 4.800,00 kn.

51.1 - USLUGA PRODAJA

GROBNICA 6.953,34 kn

Sredstva su iznosu od 6.953,34 kn utrošena za podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani.

A 201407 JAVNA RASVJETA

1.542.934,59 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK)

..... 953.923,55 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2014. godini.

52. - JAVNA RASVJETA

(ODRŽAVANJE) 589.011,04 kn

Troškovi redovnog održavanja javne rasvjete u 2014. god iznose 234.643,54 kn.

Za izvođenje radova na modernizaciji dijela sustava javne rasvjete na području Općine Matulji utrošeno je 335.917,50 kn, dok je za nadzor nad izvođenjem istih radova utrošeno 17.500,00 kn i 950,00 kn za objavu uštete energije u javnom glasilu. Modernizacija sustava javne rasvjete sufinancirana je od strane Fona za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu do 199.465,50 kn.

UKUPNO:6.250.992,14 kn

Planirano:6.920.000,00 kn

I z v r š e n j e:90,33 %

KLASA: 400-08/14-01/7

URBROJ: 2156-04-01/15-3

Matulji, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

18.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14, Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. god.

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2014. godine iznose 5.664.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3.405.422,18 kn, što čini 60,12% od planiranog.

III. Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2013. g., te korigiran 1. i 2. Izmjenama i dopunama usvojenim 22. srpnja 2014. g. 26. studenog 2014. g (»Službene novine Primorsko-goranske županije »br. 12/14 i 36/14), te preraspodjelom sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2014.g.

IV. Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2014.g. utrošena su po pojedinim izvorima sljedeća sredstva

r.br. izvori sredstava	planirano	ostvareno	utrošeno	utroš/plan
1. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.400.000,00	1.659.179,31	174.848,39	12,49%
2. Prihodi od šumskog doprinosa	60.000,00	50.908,10	50.908,10	84,85%
3. Tekuće pomoći države	540.000,00	315.000,00	287.968,39	91,42%
4. Kapitalne potpore županije	0,00	200.000,00	200.000,00	
5. Prenesena sredstva	2.254.000,00	2.254.000,00	1.578.281,83	70,02%
9. Sredstva proračuna	1.410.000,00	1.410.000,00	1.113.415,47	78,97%
UKUPNO PRIHODI	5.664.000,00	5.889.087,41	3.405.422,18	60,12%

2015 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 3.405.422,18 kn

**K 20151 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 710.430,35 kn**

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA 710.430,35 kn

Tijekom 2014. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- PUT RUBEŠEVO 27.475,00 kn

Za potrebe sanacije prometnice Put Rubeševo ugovorena je izrada izvedbenog projekta sanacije u iznosu od 54.950,00 kn. S obzirom da su tijekom 2014. godine zemljišne čestice unutar obuhvata sanacije bile predmetom izlaganja u postupku preoblikovanja i dopune zemljišne knjige (nova izmjera), realizirano je 50% ugovorenog iznosa, što čini 27.475,00 kn. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po nakon što se na svim predmetnim česticama u postupku preoblikovanja i dopune zemljišne knjige (nova izmjera) utvrdi pravo vlasništva.

- CESTE U RADNOJ ZONI RZ-2 570.267,85 kn

Za potrebe izrade dodatne projektne dokumentacije nerazvrstane ceste oznake F-E-F u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 21.250,00 kn, radove na asfaltiranju i postavi horizontalne signalizacije 521.657,85 kn, dok je za usluge stručnog i obračunskog nadzora utrošeno 27.360,00 kn.

- CESTA GM-5 15.625,00 kn

Izrađen je geodetski projekt ceste GM-5 (Odvojak 1) prema UPU Matulji u iznosu od 15.625,00 kn.

- CESTA FRANČIĆI 4.562,50 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste Frančići tijekom 2013. godine je ugovorena izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 9.125,00 kn. Preostali iznos od 4.562,50 kn realiziran je tijekom 2014. godine.

- CESTA DO GROBLJA U

ZVONEĆIMA 3.750,00 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste do groblja u Zvonećima, tijekom 2013. godine je ugovorena izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 7.500,00 kn. Preostali iznos od 3.750,00 kn realiziran je tijekom 2014. godine.

- CESTA PUT LUSKINO OZNAKE

SU-5 3.750,00 kn

Za potrebe revidiranja projektne dokumentacije ceste Put Luskino oznake SU5 prema UPU Matulji (I. i II. faza) tijekom 2014. godine utrošeno je 3.750,00 kn na izradu geodetskih projekata.

- CESTA UNUTAR STAMBENE ZONE MIHOTIĆI
- dio (NA113) (UPU 2) 56.955,00 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2) izrađena je posebna geodetska podloga

u iznosu od 14.500,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 42.455,00 kn.

- PRISTUPNA CESTA ZONI POSLOVNE
NAMJENE K₇ (RZ-12 - MIKLAVIJA) 85.000,00 kn

Za potrebe izrade geodetskog i idejnog projekta pristupne ceste zoni poslovne namjene K₇ (RZ-12 - Miklavija) ukupno je utrošeno 85.000,00 kn.

K 20152- CESTA UC-2 47.131,71 kn

55.3- CESTA UC-2 47.131,71 kn

Tijekom godine izvedeni su preostali radovi na izgradnji II. faze ceste oznake UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana) koji su započeti tijekom 2013. godine, a čiji je završetak bio uvjetovan završetkom radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta dječjeg vrtića Matulji. Na radove je utrošeno 43.794,21 kn, dok je za stručni i obračunski nadzor utrošeno 3.337,50 kn.

K 20153- CENTAR MATULJA 280.848,39 kn

54.04 - CENTAR MATULJA 280.848,39 kn

Uređenje javnog stepeništa između multimedijalnog centra i dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima koje je započeto krajem 2013. godine privedeno je kraju tijekom 2014. godine. Za elektroinstalaterske radove je utrošeno 9.488,75 kn, za bravarske radove 45.050,00 kn, za podopolagačke radove 64.548,89 kn, za postavu zaštitne ograde 14.962,50 kn, geodetske radove 12.500,00 kn, te za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova 21.975,00 kn.

Za potrebe dobave i ugradnje podiznog automatskog stupića na ulazu u šetalište Draga Gervaisa utrošeno je 47.737,53 kn, budući da je nakon učestalog oštećivanja i izmješten na novu poziciju. Za građevinske radove i naknadno izmještanje ukupno je utrošeno 29.586,69 kn.

S naslova ove pozicije utrošena su sredstva i na asfaltnske radove na šetalištu Drage Gervaisa u iznosu od 13.348,00 kn, radove na ograđivanju javne površine u centru Matulja pokraj zgrade Trg M. Tita 9 u iznosu od 3.150,98 kn, te izradu natječajnog elaborata za potrebe javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima u iznosu od 18.500,00 kn..

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 85.916,25 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 1.750,00 kn

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada) izrađen je geodetski elaborat u iznosu od 1.750,00 kn.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA ... 84.166,25 kn

Tijekom 2014. godine izvedene su dvije (2) nove autobusne čekaonice. Za dobavu i montažu autobusne čekaonice pokraj centra primarne zdravstvene zaštite u Matuljima utrošeno je 20.875,00 kn dok je za popratne građevinske radove utrošeno 11.887,50 kn.

Za dobavu i montažu autobusne čekaonice u Frančičima utrošeno je 36.978,75 kn dok je za popratne građevinske radove utrošeno 14.425,00 kn.

K 20155 - OSTALA INFRASTRUKTURA 866.564,75 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 65.686,88 kn

Za potrebe nadogradnje postojećeg programskog paketa utrošeno je 10.423,13 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je 24.375,00 kn za potrebe terenskog prikupljanja i obrade podataka, dok je za nabavku informatičke opreme utrošeno 30.888,75 kn.

54 - IGRALIŠTA 296.894,12 kn

Tijekom 2013. započeti su radovi na rekonstrukciji postojećeg dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima koji su završeni u 2014. godini. Za objavu ugovora u javnom glasilu utrošeno je 950,00 kn, za potrebe izvođenja građevinskih radova utrošeno je 167.388,41 kn, elektroinstalaterske radove 44.731,38 kn, vodoinstalaterske radove 41.324,33 kn, usluge stručnog i obračunskog nadzora 16.875,00 kn, uslugu projektantskog nadzora 17.500,00 kn, te geodetske radove 8.125,00 kn.

54.1 - OPREMA ZA IGRALIŠTA 459.458,75 kn

Za nabavu i postavu igrala na dječjem igralištu Dječjeg vrtića u Matuljima utrošeno je 455.593,75 kn, dok je za projekt opreme utrošeno 2.500,00 kn i 1.365,00 kn za tjelesnu zaštitu osiguranja pristupa igralištu za potrebe montaže.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 44.525,00 kn

Za potrebe proširenja groblja Brgud utrošeno je 2.235,00 kn, a groblja Brešca 4.312,50 kn što čini po trećinu ugovorene izrade idejnih rješenja čiji će ukupan iznos biti realiziran po usvajanju idejnih rješenja. Za potrebe izrade idejnog projekta groblja Rukavac utrošeno je 20.650,00 kn, dok je za idejni projekt groblja Zvoneća utrošeno 17.237,50 kn.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 62.431,00 kn

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 62.431,00 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji tijekom 2014. godine realizirana je u Škalniškom (4.745,00 kn), Grgucima (3.745,00 kn), Mohorićima (11.235,00 kn), Velom Brgudu (721,00 kn), Pužima (721,00 kn), Rošićima (5.388,00 kn), Peranima (2.645,00 kn), Žejanama (5.372,00 kn), Rukavcu (6.361,00 kn), Frančičima (721,00 kn), Mihelićima (6.361,00 kn), Bregima (721,00 kn), te Matuljima - Popovičev put (12.253,00 kn), Put Luskino (721,00 kn) i ulici Osojnaki (721,00 kn).

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 262.056,68 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA . 262.056,68 kn

U naselju Rukavac izvedeni su radovi na oborinskoj kanalizaciji u ukupnom iznosu od 76.825,53 kn, dok su u naselju Matulji, u Frlaniji, izvedeni radovi u iznosu od 133.150,54 kn i ulici V. Sušnja u iznosu od 27.830,61 kn. U naselju Bregi (Kožuli) izveden je upojni bunar u iznosu od 24.250,00 kn.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA 1.090.043,05 kn

55.2 - SUFINACIRANJE (HC, ZUC) 1.090.043,05 kn

- LOKALNA CESTA LC 58013 (LOKALITET LIPA) 1.057.128,80 kn

Temeljem sporazuma o zajedničkom financiranju izvođenja radova na izvanrednom održavanju sanacije kolnika, oborinske odvodnje i nogostupa lokalne ceste LC 58013 (lokalitet Lipa) Općina Matulji je sufinancirala izvođenje radova i obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova u iznosu ukupnom iznosu od 1.052.718,80 kn. Iznos od 4.410,00 kn utrošen je na objavu oglasa u svezi uvida u projekt u javnom glasilu.

- LOKALNA CESTA LC 58043 (MATULJI (Ž5047) - RUBEŠI (Ž5204)) 32.914,25 kn

Sredstva su utrošena na izvedbeni projekt lokalne ceste LC 58043 (Matulji (Ž5047) - Rubeši (Ž5204)) u iznosu od 13.625,00 kn, te izradu temelja potpornog zida u iznosu od 19.289,25 kn.

UKUPNO: 3.405.422,18 kn

Planirano: 5.664.000,00 kn

I z v r š e n j e : 60,12 %

KLASA: 400-08/14-01/7

URBROJ: 2156-04-01/15-4

Matulji, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

19.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 26/09, 36/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 28. travnja 2015. g., donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2014. G.

Članak 1.