

48.6 - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA. 34.143,76 kn

Ovim je sredstvima hortikulturno uređeno dječje igralište dječjeg vrtića Matulji u ukupnom iznosu od 24.343,13 kn iz sredstava proračunske zalihe.

Na ostale manje troškove održavanja na igralištima Zvoņeća, Matulji, Jušići, Jurdani, Trtni i Rupnjak ukupno je utrošeno 9.800,63 kn.

A 201405 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.263.918,93 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 1.239.115,74 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Jurdani, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rize, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 1.089.903,91 kn, koji je u 2015. godini realiziran u iznosu od 1.084.767,48 kn, odnosno 99,53%.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 49.993,26 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 29.655,00 kn, za izradu prometnog projekta vertikalne prometne signalizacije za potrebe javne garaže u Matuljima utrošeno je 5.625,00 kn, dok je na sanaciju pokosa pokraj groblja u Matuljima utrošeno 69.075,00 kn

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2015. godine sveukupno je utrošeno 1.239.115,74 kn.

46.1 - ODRŽAVANJE BUS STANICA 14.862,60 kn

Na autobusnim čekaonicama u Brešcima i Bregima su izvedeni ličilački, bravarski i staklarski radovi u ukupnom iznosu od 14.862,60 kn.

46.2 HITNI POPRAVKI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA 9.940,59 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2015. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, preregulaciju prometa, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 9.940,59 kn,

A 201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 23.932,29 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA 17.989,94 kn

S naslova ove pozicije izvedeni su kamenorezački radovi sanacije niša na groblju Matulji (1.950,00 kn), sanacija natpisne ploče u Jurdanima (3.375,00 kn), ličenje ograde i stupova Spomen kosturnice stradalima u ratu u Lipi (3.664,94 kn), te saniran spomenik u Pasjaku (9.000,00 kn).

51.1 - USLUGA PRODAJA GROBNICA. . . . 5.942,35 kn

Sredstva su iznosu od 5.942,35 kn utrošena za podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani.

A 201407 JAVNA RASVJETA 1.107.553,12 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) 918.762,83 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2015. godini.

52. - JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE) 188.790,29 kn

Troškovi redovnog održavanja javne rasvjete u 2015. god iznose 188.790,29 kn.

KLASA: 400-08/15-01/8

URBROJ: 2156-04-01/16-6

Matulji, 18. travnja 2016.

OPĆINA MATULJI

Povjerenik Vlade RH

Dr. sc. Alen Host

7.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, dana 18. 4. 2016. godine donio je

I Z V J E Š Ć E O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. god.

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2015. godine iznose 8.041.477,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3.674.343,27 kn, što čini 45,69% od planiranog.

I. Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14), 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 11. lipnja 2015. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/15), 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015 g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. studenog 2015.g. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14).

II. Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015.g. utrošena su po pojedinim izvorima sljedeća sredstva

r.br.	izvori sredstava	planirano	ostvareno	utrošeno	utroš/plan
1.	Prihodi od komunalnog doprinosa	1.500.000,00	1.057.626,72	1.057.626,72	70,51%
2.	Prihodi od šumskog doprinosa	50.000,00	32.931,86	32.931,86	65,87%
3.	Tekuće pomoći države	1.673.477,00	90.106,93	90.106,93	5,38%
4.	Kapitalne potpore županije	180.000,00	133.875,00	133.875,00	74,38%
5.	Prihodi od prodaje grobnica.	200.000,00	159.757,96	159.757,96	79,88%
	Prenesena sredstva komun. doprinosa	1.484.330,93	1.484.330,93	1.484.330,93	100,00%
9.	Prenesena sredstva	2.613.669,07	714.763,87	714.763,87	27,35%
10.	Sredstva proračuna	340.000,00	950,00	950,00	0,28%
	UKUPNO	8.041.477,00	3.674.343,27	3.674.343,27	45,69%

2015 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.674.343,27 kn

K 20151 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 844.509,10 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA..... 823.309,10 kn

Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA OZNAKE B-B2 S PARKIRALIŠTEM U RADNOJ ZONI RZ-2..... 11.875,00 kn

Za potrebe novelacije idejnog projekta prometnice B-B₂ s parkiralištem u radnoj zoni RZ-2, te izrade geodetskog situacijskog nacрта ukupno je utrošeno 11.875,00 kn.

- CESTA F-E-F U RADNOJ ZONI RZ-2 . 13.946,79 kn

Na dionici ceste oznake F-E-F izvedena je horizontalna prometna signalizacija u iznosu od 13.946,79 kn.

- CESTA FRANČIĆI 40.000,00 kn

Za potrebe izrade idejnog projekta ceste Frančići utrošeno je 40.000,00 kn.

- CESTA BREŠCA - GROBLJE U BREŠCIMA 121.182,50 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste Brešca - groblje u Brešcima, utrošeno je 24.875,00 kn na izradu geodetskog projekta, dok je za izradu idejnog projekta utrošeno 96.307,50 kn.

- PRISTUPNA CESTA ZONI POSLOVNE NAMJENE K₇

(RZ-12 - MIKLAVIJA) 636.304,81 kn

Za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija) utrošeno je 148.750,00 kn, dok je za izradu ponudbenog troškovnika i glavnog projekta za izvođenje nasipa utrošeno 24.500,00 kn.

Za potrebe izvođenje radova na uređenju deponije materijala na lokaciji zahvata rekonstrukcije spojne ceste Veli Brgud - državna cesta D8 utrošeno je 439.304,81 kn, dok je za stručni i obračunski nadzor utrošeno 23.750,00 kn.

55.5 - CESTA OZNAKE »C-O, D-O i F-E-D-F« U »RZ-2« 950,00 kn

Sredstva predviđena za dovršetak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, su utrošena u iznosu od 950,00 kn za potrebe objave oglasa u javnom glasilu. Postupak javne nabave je poništen budući da je najpovoljnija ponuda bila viša od osiguranih sredstava planom nabave, odnosno programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god.

55.6 - CESTA U POSLOVNOJ ZONI JURDANI (K₄) 20.250,00 kn

Iznos od 20.250,00 kn utrošen je na izradu geodetske situacije i parcelacijskog elaborata za potrebe izgradnje ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K₄) - dio.

K 20153- CENTAR MATULJA 196.865,83 kn

54.04 - CENTAR MATULJA 196.865,83 kn

Tijekom 2015. godine proveden je javni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima. S naslova ove pozicije namiren je udio troškova koji se odnosi samo na uređenje središta naselja Matulji, a odnosi se na objavu oglasa u javnom glasilu i objavu rezultata a ukupno iznosi 21.756,25 kn, a za tisak kataloga izložbe natječajnih radova 1.694,68 kn. Za nagrade dobitnicima natječaja utrošeno je 112.568,31 kn, dok je za uslugu sudionika u provedbi natječaja utrošeno 33.476,48 kn.

Uređenje javnog stepeništa između multimedijalnog centra i dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima koje je započeto krajem 2013. godine privedeno je kraju tijekom 2014. godine. U 2015. godini je prema okončanoj situaciji isplaćeno 17.592,38 kn za pripreme i podopolagačke radove, dok je za potvrdu urisa instalacija utrošeno 122,98 kn.

Za potrebe dobave i ugradnje GSM modula i popratne aplikacije podiznog automatskog stupića na ulazu u šetalište Draga Gervaisa utrošeno je 9.654,75 kn.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 271.191,97 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 265.723,04 kn

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada - I. faza) na geodetske radove je utrošeno 9.250,00 kn, dok je za projektnu dokumentaciju ukupno utrošeno 10.922,85 kn. Tijekom godine proveden je postupak javne nabave za izgradnju nogostupa, a ugovoreni su radovi u iznosu 318.906,25 kn.

Tijekom 2015. godine izvedeni su radovi u iznosu od 164.631,25 kn, dok će preostali radovi biti realizirani u 2016. godini. Nadzor nad izvođenjem radova ugovoren je u iznosu od 17.500,00 kn dok je u 2015. godini realiziran u iznosu od 8.750,00 kn.

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada - II. faza) na geodetske radove je utrošeno 9.875,00 kn, dok je za idejni projekt utrošeno 15.156,25 kn.

Iznos od 47.137,69 kn utrošen je na rekonstrukciju dijela nogostupa na Frlanskoj cesti.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 5.468,93 kn

Tijekom 2015. godine izvedeni su popratni građevinski radovi na izgradnji nove autobusne stanice u Velom Brgudu u iznosu od 5.468,93 kn.

K 20155 - OSTALA INFRASTRUKTURA
2.124.016,94 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV 32.991,25 kn

Za potrebe nadogradnje postojećeg programskog paketa utrošeno je 10.491,25 kn, dok je za godišnju pretplatu GIS cloud aplikacije utrošeno 8.125,00 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je i 14.375,00 kn za potrebe terenskog prikupljanja i obrade podataka.

54 - IGRALIŠTA 71.088,75 kn

Tijekom 2015. godine postavljena je montažna zaštita od sunca iznad pješčanika na dječjem igralištu dječjeg vrtića u Matuljima u iznosu od 71.088,75 kn.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 2.019.936,94 kn

Za potrebe proširenja groblja Brgud utrošeno je 5.425,00 kn, a groblja Brešca 10.062,50 kn što čini dvije trećine ugovorene izrade idejnih rješenja čiji je ukupan iznos realiziran po usvajanju idejnih rješenja, dok je 14.250,00 kn utrošeno na izradu idejnog rješenja proširenja groblje Mune. Na geodetske usluge za potrebe projektiranja navedenih groblja sveukupno je utrošeno 13.125,00 kn.

Za potrebe proširenja groblja Rukavac utrošeno je 20.000,00 kn na geodetske radove, dok je za izradu glavnog projekta utrošeno 60.625,00, a izvedbeni projekt 24.375,00 kn.

U postupku ishođenja dozvole za građenje groblja Rukavac namiren je trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 908,50 kn, dok je u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova utrošeno 1.900,00 kn za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu.

Tijekom 2015. godine ugovoreno je izvođenje radova na proširenju groblja Rukavac u iznosu od 2.372.660,88 kn, te usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 70.000,00 kn i koordinatora zaštite na radu II u iznosu od 13.125,00 kn. Izvedbeni projekt hortikulturnog uređenja ugovoren je u iznosu od 6.975,00 kn, dok su radovi na hortikulturnom uređenju ugovoreni u iznosu od 13.657,40, a radovi na navodnjavanju u iznosu od 44.353,75 kn. Od

navedenih radova i usluga tijekom 2015. godine realizirani su radovi na proširenju groblja u iznosu od 1.804.953,44 kn, te usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 52.500,00 kn i koordinatora zaštite na radu II u iznosu od 11.812,50 kn. Preostali radovi i usluge biti će realizirane tijekom prve polovice 2016. godine.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE **19.807,50 kn**

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 19.807,50 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji tijekom 2015. godine izvedena je u Permanima (9.152,50 kn), Matuljima (2.703,75 kn) i Bregima (7.951,25 kn).

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA **70.115,68 kn**

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA . . . 70.115,68 kn

U Matuljima su izvedeni radovi na oborinskoj kanalizaciji na tri lokacije i to u ulici Frlanska cesta (38.172,38 kn), ulici Milana Frlana (8.469,86 kn), te u ulici Branka Laginje (8.254,69 kn). U naselju Veli Brgud izveden je upojni bunar u iznosu od 15.218,75 kn.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH I
DRŽAVNIH CESTA **147.836,25 kn**

55.2 - SUFINACIRANJE (HC, ŽUC) . . . 147.836,25 kn

- ČVOR TRINAJSTIĆI 50.000,00 kn

Općina Matulji je s Autocestom Rijeka - Zagreb d.d., Primorsko-goranskom županijom, te gradom Kastvom potpisala »Sporazum o financiranju usluga vještaka - troškova za potrebe izrade osiguranja dokaza - procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići« kojim su uređena međusobna prava i obveze glede financiranja troškova svih potrebnih usluga vještaka (geodetskog, poljoprivrednog, građevinskog i dr.) za potrebe izrade osiguranja dokaza - procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Općina Matulji se obvezala snositi troškove u ukupnom iznosu od 33,34% ukupno određenih troškova koji su u 2015. godini iznosili 50.000,00 kn.

- LOKALNA CESTA LC 58043 (MATULJI (Ž5047)
- RUBEŠI (Ž5204)) 97.836,25 kn

Sredstva su utrošena na izvedbeni projekt dijela lokalne ceste LC 58043 (Matulji (Ž5047) - Rubeši (Ž5204)) u iznosu od 16.000,00 kn, te nastavak izrade temelja potpornog zida započetog u 2014. godini u iznosu od 81.836,25 kn.

KLASA: 400-08/15-01/6

URBROJ: 2156-04-01/16-7

Matulji, 18.04.2016.

OPĆINA MATULJI
Povjerenik Vlade RH
Dr. sc. Alen Host