

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu donosi se istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programam održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-01/3

Ur. broj: 2213/02-01-19-3

Cres, 23. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanović, v. r.

26.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09. 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine usvojilo je sljedeće

IZVJEŠĆE

**o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu**

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu (»Službene novine«, br. 38/17, 19/18 i 38/18), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2018. godinu do 31. prosinca 2018. godine realizirani su sljedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

		Planirano	Realizirano
1.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA UKUPNO	1.170.000,00	913.125,28
1.1.	Parterno uređenje ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom	1.170.000,00	913.125,28
2.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO	5.059.917,49	3.824.781,05
2.1.	Sanacija ceste Beli - Podbeli (VII faza) - nastavak radova na izgradnji potpornog zida	480.000,00	469.237,60
2.2.	Izgradnja prometnice s pratećom infrastrukturom na Melinu oznake OU7	660.000,00	191.210,68
2.3.	Pripremni radovi na izgradnji kolnog priključka na Skalnici u Cresu	50.000,00	49.950,00
2.4.	Izgradnja komunalnih objekata i pripremni radovi na izgradnji pristupnih prometnica	612.000,00	0,00
2.5.	Priprema zemljišta za gradnju prometnica - rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa	1.505.000,00	1.367.363,02
2.6.	Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture	950.000,00	947.505,61
2.7.	Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na predjelu Volnik	802.917,49	799.514,14
3.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO	150.000,00	138.325,00
3.1.	Proširenje javne rasvjete uz prometnicu na potezu od naselja Martinščica do predjela Zaglav	150.000,00	138.325,00
	SVEUKUPNO 1., 2. i 3	6.379.917,47	4.876.231,33

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-01/4

Ur. broj: 2213/02-01-19-4

Cres, 23. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanović, v. r.

**OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2018. GODINU**

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18) koji glasi:

»(1) Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.«

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu, planirana je gradnja komunalne infrastrukture (uređenje javnih površina, izgradnja nerazvrstanih cesta, proširenje javne rasvjete), u ukupnom iznosu 6.379.917,47 kuna. Program je realiziran u iznosu 4.876.231,33 kuna:

Ad.1. Izgradnja javnih površina

Izvedeni su radovi parternog uređenja ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom-oborinskom kanalizacijom, dtk kanalizacijom, rekonstrukcija vodovoda, sanitarne kanalizacije i nn mreže. Ukupna ugovorena vrijednost radova je 2.743.521,10 kuna (bez PDV-a). Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. bila je naručitelj radova i financirali su radove rekonstrukcije vodopopskrbe i odvodnje, HEP je sufinancirao radove niskonaponske mreže, a Grad Cres je sufinancirao radove uređenje partera, oborinske kanalizacije i dtk kanalizaciju.

Ad.2. Izgradnja nerazvrstanih cesta

- Sanacija ceste Beli - Podbeli (VII. faza) - nastavak radova na izgradnji potpornog zida - izveden je potporni armirano betonski zid sa kamenog oblogom u dužini 51 m, od toga 18 m dvostruki kaskadni zid i 60 m zaštitne ograde.

- Započeli su radovi na izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom (javnom rasvjetom, oborinskom kanalizacijom i DTK mrežom) na Melinu oznake OU7. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj izvodi radove na izgradnji fekalne kanalizacije i vodoopskrbe. Rok završetka je srpanj 2019. godine.

- Izvedeni su pripremni- zemljani radovi na izgradnji kolnog priključka na Skalnici u Cresu.

- Izgradnja komunalnih objekata i pripremni radovi na izgradnji pristupnih prometnica

- Priprema zemljišta za gradnju prometnica - rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa

- Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture obuhvaća izradu glavnog projekta uređenje parkirališta u Martinšćici, idejnog projekta prometnice oznake OU3 u Orlecu sa pratećom infrastrukturom, glavni projekt izgradnje oborinske kanalizacije u Orlecu, glavni projekt prometnice oznake PL5 i prateće infrastrukture u Martinšćici, prometno rješenje za povećanje sigurnosti prometa u naselju Miholašćica, idejni i glavni projekt prometnica i prateće infrastrukture oznake OU53 i OU52 u Cresu, glavni projekt uređenja prometnice spoj Grabar - Brajdi (između garaža) s oborinskom kanalizacijom, glavni projekt oborinske kanalizacije na Grabru, izrada idejnog projekta uređenja šetnice od rta Križice i glavnog projekta uređenja trga u Valunu, projektna dokumentacija za prijavu projekata za natječaje - konzultantske usluge za projekt obnove vrtića, projekt FOR Cres, kulturni centar Susajada, izradu izmjena I dopuna projekta rekonstrukcije Palače Moise, idejnog rješenja pastirskog stana u Konecu

- Okončani su radovi na izgradnji prometnica sa pratećom infrastrukturom na predjelu Volnik ugovoreni 2016. godine u iznosu 3.503.430,17 kuna. Naručitelj radova bila je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, a udio Grada Cresa 3.278.531,78 kuna.

Ad. Izgradnja javne rasvjete

Proširenje javne rasvjete uz županijsku prometnicu na potezu od naselja Zaglav do raskrižja za Martinšćicu.

Cres, travnja 2019.