

Članak 2.

Troškovi u ukupnom iznosu od 5,632.347,76 kuna, a koji se odnose na Program održavanja komunalne infrastrukture, financirani su iz Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu i to iz:

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 3,920.585,72 kn,
- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 714.907,43 kn,
- sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 124.340,00 kn,
- sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 440.871,43 kn,
- sredstava naknada za grobna mjesta u iznosu od 417.916,74 kn,
- sredstava općih prihoda 13.726,44 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2142-06-21-01-3
Omišalj, 8. travnja 2021. godine

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

14.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), a u smislu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8 travnja 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK**I.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

II.

Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga Zaključka.

III.

Izvješće iz točke 1. objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2142-06-21-01-6
Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik:
Anto Trogrlić, v. r.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 32/20) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinska načelnica Općine Omišalj podnosi Općinskom vijeću Općine Omišalj

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godine objavljen je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ (broj 29/19, 13/20, 31/20 i 39/20) i ostvaren je kako slijedi:

GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Gradnja kolno-pješačkih prilaza	200.000,00	198.663,07	99
2.	Cesta Kamp-Kijec	1,742.500,00	1,567.686,08	90
3.	Uređenje ceste uz EU Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Omišalj	2,490.000,00	2,485.780,50	100
UKUPNO		4,432.500,00	4,252.129,65	96

1. Gradnja kolno-pješačkih prilaza

Iznos od 129.988,75 kn utrošen je na uređenju dijela ulice Zagradi, odnosno ceste od hotela „Adriatic“ pa do mora. Radi se o cesti u dužini od 100 m, ukupne površine od 400 m². Radovi su obuhvatili uklanjanje postojeće dotrajale kolničke konstrukcije, izveden je novi donji nosivi sloj podloge kolne konstrukcije od drobljenog kamenog materijala (tampon) te je ugrađen novi sloj asfalt. Isto tako sanirane su postojeće stepenice, koje se nalaze na javnoj površini, uz objekt „Ruža“. Preostala sredstva su utrošena na izgradnji potpornog zida u ulici Večja te za otkup zemljišta.

2. Cesta Kamp-Kijec

Iznos od 1,567.686,08 kn utrošen je na realizaciju projekta rekonstrukcije prometnice te izgradnji vodovoda na nerazvrstanoj cesti OMI-4 (cesta Kamp – Kijec), odnosno ceste od semaforiziranog raskrižja do ulica Veli i Mali Kijec. Ukupna investicija iznosi 4,868.554,25 kn od kojih će Općina Omišalj financirati 4,260.650,14 kn, a ostalih 607.904,11 kn financirati će Ponikve. Radovi su počeli u studenom 2020. godine, a realizirani iznos obuhvaća izvedbu pripremnih radova, zemljanih radova, dio radova na kolničkoj konstrukciji te dio radova oborinske odvodnje odnosno javne rasvjete.

3. Uređenje ceste uz EU Projekt

Sredstva su utrošena za izvedbu građevinskih radova neprihvatljivih za financiranje iz EU fondova, a potrebnih za izvođenje prilikom izgradnje kanalizacije. Tako je u sklopu izgradnje kanalizacije izvedeno sljedeće:

- 1) U 2020. godini završeni su građevinski radovi na realizaciji projekta izgradnje sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja Rosulje u Njivicama. Ukupno je ugrađeno preko 800 m cijevi oborinske odvodnje, 25 kom revizijskih okana, 41 kom vodolovnih okana te separator masti i ulja koji pročišćuje oborinsku vodu prije ispuštanja iste u more. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 1,819.582,25 kn, a vrijednost izvedenih radova u 2020. godini iznosila je 1,114.775,79 kn.
- 2) Ugradnja asfalta površine 450 m² u ulici Nikole Jurjevića s kojim je dobiveno novih 30 ak parkirnih mjesta te ugradnja asfalta površine 320 m² na dijelu Bodulske ulice u Njivicama – 81.942,60 kn.
- 3) Rekonstrukcija ulice Kančinar u Omišlju. Radovi su obuhvatili zamjenu sloja slabog temeljnog tla ugradnjom boljim materijalom (drobljeni kamen) te ugradnju asfalta površine 780 m² – 116.836,20 kn.
- 4) Izvedba radova na obalnom zidu u ulici Stran. Radovi su obuhvatili izvedbu oborinske odvodnje duž cijelog obalnog zida kao i izvedbu nogostupa – 220.118,75 kn.
- 5) Izgradnja obalne šetnice u ulici Stran. Šetnica je izvedena u podnožju obalnog zida u dužini od 260 metara te širine 1.50 m. Na početku/kraju izvedena je pješačka rampa, a na sredini, radi lakšeg pristupa šetnici, izvedene su stepenice - 622.591,98 kn

Treba napomenuti da su u izvršenju uračunate usluge stručnog nadzora kao i izrada projekatne dokumentacije.

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Nabava opreme	545.000,00	544.998,63	100
2.	Parkiralište Pod orišina	27.500,00	27.485,00	100
3.	Uređenje obalne šetnice - Riva	500.000,00	0,00	0
UKUPNO		1.072.500,00	572.483,63	53

1. Nabava opreme

Nabavljena je govornica i dodatnih 50 stolica za Društveni dom. Ugrađena je nova ograda za rampu na dječjem igralištu kod Spomen parka te je postavljena nova svjetlosna signalizacija (treptači za usporavanje prometa) u Omišlju kao i usporivač prometa (ležeći policajac) u ulici Luke Turata u Njivicama. Izrađeno te ugrađeno je nekoliko linijskih rešetki za oborinsku odvodnju (Učka, Pesja, jezgra Omišalj) te protuparkirnih stupova u produžetku parkinga Pesja.

Nabavljeni su novi plažni tuševi i stepenice za ulazak u more u iznosu od 169.362,50 kn te su nabavljeni novi pametni spremnici za otpad sa sustavom upravljanja u iznosu od 247.725,00 kn od kojih je 74.092,50 kn financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

2. Parkiralište Pod orišina

Sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju parkirališta u ulici Pod orišina u Omišlju. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole nakon čega će se provesti postupak javne nabave za izvođenje radova.

3. Uređenje obalne šetnice - Riva

Sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije rive Omišalj nisu realizirana iz razloga što do kraja 2020. godine nije završen postupak javne nabave za odabir izvođača za izvođenje radova na predmetnom projektu.

PROSTORNI PLANOVI				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Izrada prostornih planova	70.000,00	68.944,63	98
UKUPNO		70.000,00	68.944,63	98

1. Izrada prostornih planova

Iznos od 68.944,63 kn utrošen je za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1) te za Izvješće o stanju u prostoru Općine Omišalj za razdoblje od 2004.-2018. godine. Plaćen je okončani dio od ukupno ugovorenog iznosa. Isto tako plaćena je izrada nacrti konačnog prijedloga plana - usklađenja PPUO s Prostornim planom PGŽ-a kao i konzultacijske usluge pri donošenju i tumačenju akata prostornog plana.

UREĐENJE PLACE U NJIVICAMA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Uređenje place u Njivicama	3,100.000,00	353.487,03	11
UKUPNO		3,100.000,00	353.487,03	11

1. Uređenje place u Njivicama

Iznos od 321.236,87 kn utrošen je na realizaciju građevinskih radova na uređenju place u Njivicama od kojih je 150.000,00 kn financirano od strane Primorsko-goranske županije. Ukupna investicija iznosi 7,297.350,63 kn. Radovi su počeli u studenom 2020. godine, a realizirani iznos obuhvaća izvedbu pripremnih radova, zemljanih radova te dio izvedbe izvedbenih projekata koje su, sukladno troškovniku, u obvezi izvođača radova. Treba napomenuti da je realizacija za 2020. godinu znatno manja od očekivanog budući da se ukazala potreba za izvedbom dodatnih radova na postojećim vodovodnim instalacijama. Naime, radovi na vodovodnim instalacijama nisu bili predviđeni u tolikom obimu koji se ustanovio da je potrebno izvesti. Za iste je izrađena nova projektna dokumentacija od strane Ponikve voda d.o.o. te je, samim time, odgođen početak izvođenja kamenorezačkih radova – kameno popločenje što iznosi veću stavku Ugovora.

Treba napomenuti da su u izvršenju uračunate usluge stručnog nadzora kao i izrada elaborata iskolčenja.

GRADNJA JAVNE RASVJETE				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Gradnja javne rasvjete	250.000,00	249.899,76	100
UKUPNO		250.000,00	249.899,76	100

1. Gradnja javne rasvjete

U 2020. godini izvedeni su radovi na javnoj rasveti na sljedećim lokacijama:

- Izvedba javne rasvjete u ulici Ivana Zajca – izvedena su 2 nova stupa javne rasvjete,
- Zamjena rasvjetnog tijela u staroj jezgri – Poklončić,
- Izvedba javne rasvjete na pješačkoj stazi Mali/Veli kijec - ugradnja 4 stupa javne rasvjete,
- Izmještanje rasvjetnog tijela u ulici Luke Turata,
- Izvedba novog rasvjetnog tijela u ulici Medermuniće,
- Izvedba javne rasvjete na Lokvici - ugradnja 2 stupa javne rasvjete,
- Izvedba javne rasvjete na vidikovcu (Dubec) – izvedena su 2 nova barokna stupa javne rasvjete,
- Zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete u Kijcu – zamjenjena su 2 stupa,
- Izvedba javne rasvjete u ulici Bjanižov - ugradnja 3 stupa javne rasvjete,
- Izvedba javne rasvjete u ulici Zagradi (kod hotela Adriatic) – ugradnja 6 novih rasvjetnih tijela.

VODNI DOPRINOS				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Vodni doprinos	15.000,00	2.087,66	14
UKUPNO		15.000,00	2.087,66	14

1. Vodni doprinos

Iznos od 2.087,66 kn utrošen je za plaćanje vodnog doprinosa (Hrvatske vode) prilikom izdavanja građevinske dozvole za građevinu: „Rekonstrukcija ulice Večja u Omišlju“.

SUFINANCIRANJE OBNOVA FASADA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Sufinanciranje obnova fasada	40.000,00	40.000,00	100
UKUPNO		40.000,00	40.000,00	100

1. Sufinanciranje obnova fasada

Općina Omišalj u 2020. godini provela je akciju sufinanciranja obnove fasada kuća u starim jezgrama Omišlja i Njivica. Iznos od 40.000,00 kn utrošen je za obnovu fasade na obiteljskoj kući u staroj jezgri Njivica.

KATASTARSKA IZMJERA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Katastarska izmjera	40.000,00	40.000,00	100
UKUPNO		40.000,00	40.000,00	100

1. Katastarska izmjera

Plaćeni su troškovi u iznosu od 40.000,00 kn za izvršene radove na obavljanju poslova katastarske izmjere (Geodetski zavod Rijeka d.d.).

INTERREG PROJEKT TRANSFER				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Interreg projekt Transfer	85.600,00	57.349,09	67
UKUPNO		85.600,00	57.349,09	67

1. Interreg projekt Transfer

Interreg projekt Transfer je međunarodni projekt koji uključuje 12 partnera iz različitih europskih zemalja. Vrijeme provedbe projekta je ukupno 30 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 165.258,00 EUR (140.469,30 EUR bespovratnih sredstava (85%), a ostatak snosi Općina 24.788,70 EUR). Za realizaciju istog zakazano je bilo nekoliko sastanaka između partnera projekta koji se međutim nisu mogli održati zbog pandemije te je iz tog razloga realizacija za 2020. godinu znatno manja. Sredstva u iznosu od 47.750,50 kn se odnose na bruto plaće te doprinose za troje djelatnika Općine Omišalj koji su sudjelovali u radu radnih grupa. Ostali dio odnosi se na nabavu uredskog materijala i usb stick-ova (obaveza svih partnera). Sav prikazan iznos iz 2020. godine bit će financiran sredstvima EU nakon podnošenja izvješća o radu.

DJEČJE IGRALIŠTE “ROSULJE”				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Dječje igralište “Rosulje”	425.000,00	385.930,00	91
UKUPNO		425.000,00	385.930,00	91

1. Dječje igralište „Rosulje“

Sredstva su utrošena na izvedbu radova na uređenju dječjeg igrališta „Rosulje“. Igralište je opremljeno novim spravama: njihalica na opruzi za 1 dijete, njihalica na opruzi za 2 djece, klackalica, kombinirana sprava, trampolin, ljuljačke, penjalice i vrtuljak. U sklopu opremanja igrališta ugrađene su i 2 klupe s naslonom. Polja za igru su omeđena rubnjacima, ugrađeni su tlakavci te je postavljena sigurnosna antistres podloga na površini od 225 m².

DJEČJE IGRALIŠTE “SPOMEN PARK”				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Dječje igralište “Spomen park”	200.000,00	199.242,00	100
UKUPNO		200.000,00	199.242,00	100

1. Dječje igralište „Spomen park“

Sredstva su utrošena na izvedbu radova na uređenju dječjeg igrališta kod Spomen parka. Sve postojeće sprave su obnovljene, dijelom su izmještene, odnosno izmijenjen im je raspored te od novih sprava ugrađen je trampolin. Igralište je omeđeno rubnjacima, ugrađeni su tlakavci te je postavljena sigurnosna antistres podloga na površini od 290 m².

Članak 2.

Troškovi u ukupnom iznosu od 6,221.553,45 kuna, a koji se odnose na Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, financirani su iz Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu i to iz:

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1,492.347,98 kn,
- sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,401.502,74 kn,
- sredstava za posebne namjene – katastar u iznosu od 23.744,59 kn,
- sredstava naknade za legalizaciju u iznosu od 24.756,76 kn,
- sredstava pomoći Primorsko-goranske županije u iznosu od 150.000,00 kn,
- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 3.202,00 kn,
- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 161.429,51 kn,
- sredstava primitaka - APN u iznosu od 30.554,12 kn,
- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 7.757,28 kn,
- sredstava općih prihoda 1,926.258,47 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142-06-21-01-5

Omišalj, 8. travnja 2021. godine

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.