

11.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u smislu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Općinsko vijeće Općine Baška, na 31. sjednici održanoj 2. travnja 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2024. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga zaključka.
3. Izvješće iz točke 1. će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/25-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-25-10

Baška, 2. travnja 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 30/20, 145/24) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), podnosi

I Z V J E Š Ć E**o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu****I.**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća, dana 12. prosinca 2023. godine, dok su izmjene i dopune istog usvojene na sjednicama održanima dana 27. rujna 2024. godine i 16. prosinca 2024. godine.

Program, kao i izmjene i dopune Programa, objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 46/23, 40/24 i 54/24.

II.

Program građenja komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih dijelova koji su ostvareni u sljedećim iznosima:

	NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS
1.	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	120.206,00	116.804,63	97,17 %
2.	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	260.129,00	234.469,31	90,14 %
3.	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	0,00	0,00	0,00%
4.	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI	308.407,00	219.405,65	71,14 %
	UKUPNO	688.742,00	570.679,59	82,86 %

Program je ostvaren realizacijom aktivnosti uređenja cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, pomorskog dobra i sustava odvodnje, odnosno postotkom realizacije planova, koji iznosi 82,86 %.

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU 5.687,50

Ukupno ostvarenje plana za izradu projektne dokumentacije je 99,99%. Plan je ostvaren u cijelosti za projektne dokumen-

taciju za ulicu Pešćivica O1, O2, K1, ostvarenje od 99,99% je za ulicu Put Zablaca S4 O11.

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP ZEMLJIŠTA

83.307,21

Ostvareno je 99,77% plana, a rashodi se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta za potrebe formiranja prometnice Ribarska K40, te za otkup čestice u Dragi Baščanskoj za potrebe parkirališta.

**AKTIVNOST A201301 IZRADA PROSTORNIH
STUDIJA, PROJEKATA I RJEŠENJA 33.247,42**

Ostvareno je 91,20% plana, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge za komunalne poslove, na izradu geodetskih elaborata te na izradu tehničkih rješenja za prometnice.

KAPITALNI PROJEKT K201503 NABAVA OPREME 49.010,26

Ostvareno je 74,94% plana, te sadrži rashode za opremu i uređaja za komunalne aktivnosti; za nabavu 12 drvenih klupica, nabavu i postavljanje zaštitne ograde oko SC Zablaće, nabavu i montažu rukohvata dužine 58 metara na stepeništu prema groblju u Dragi Bašćanskoj, nabavu defibrilatora Zoll AED+, nabavu betonskog stola i klupa za dječje igralište Batomalj, za nabavu i postavljanje video nadzora na sedam lokacija na području Općine Baška te za nabavu i postavljanje ograde na autobusnoj stanici Gruh u naselju Baška. Plan nije ostvaren u cijelosti budući da zbog zauzetosti izvođača nisu izvršeni radovi na izradi i postavljanju ograde oko crkvice Sv. Marka u naselju Baška. Radovi će se izvršiti početkom 2025. godine.

**KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA JAVNE
RASVJETE 1.086,43**

Ostvareno je 99,95% plana, te sadrži rashode za izradu projektne dokumentacije za izdavanje lokacijske dozvole za postavljanje javne rasvjete u naselju Jurandvor, kod POS stanova te za naknadu za vodni doprinos za javnu rasvjetu na spoju ulice kralja Tomislava i NC158.

**AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE POMORSKOG
DOBRA 184.372,62**

Ostvareno je 95,21% plana, za rashode nabave opreme na pomorskom dobru; za izgradnju rampe za pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na Veljoj plaži, na području Zarok u naselju Baška, za opremanje pseće plaže na Zaroku, te za nabavu i ugradnju sedam spremnika za odlaganje stvari na plaži.

**KAPITALNI PROJEKT K201204 REKONSTRUKCIJA
ZAOBILAZNICE D102 NC158 145.649,38**

Ostvareno je 62,13% plana, te sadrži rashode koji su ostvareni u cijelosti za konzultantske usluge za prijavu na natječaj, za izradu projektne dokumentacije odnosno za izmjenu i dopunu idejnog i glavnog projekta, za intelektualne i osobne usluge (usluge vještačenja). Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta za potrebe formiranje prometnice ostvareno je 40,82% plana budući da do kraja 2024. godine nije završen postupak provedbe na temelju geodetskog elaborata parcelacije katastarskih čestica koje su u obuhvatu prometnice te nije završen postupak izvlaštenja koji se vodi pri Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

**KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE
OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA 12.300,00**

Ostvareno je 100,00% plana, te sadrži rashode za konzultantske usluge za prijavu na natječaj te za izradu projektne dokumentacije odnosno dokumentacije za klimatsko potvrđivanje i za izradu studije predizvedivosti.

**TEKUĆI PROJEKT T201506 IZGRADNJA I UREĐENJE
JAVNIH POVRŠINA 56.018,77**

Ostvareno je 99,59% plana, za uređenje javnih površina te za izradu idejnog rješenja za uređenje javnog prostora (Centralin).

III.

Tabelarni pregled ostvarenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sastavni je dio ovog izvješća.

KLASA: 363-01/25-06/8

URBROJ: 2170-15-03-03/2-25-1

Baška, 21. ožujka 2025.

Općinski načelnik:

mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

12.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u smislu članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Općinsko vijeće Općine Baška, na 31. sjednici održanoj 2. travnja 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2024. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga zaključka.

3. Izvješće iz točke 1. će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/25-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-25-11

Baška, 2. travnja 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 30/20, 145/24) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), podnosi

I Z V J E Š Ć E

**o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2024. godinu**

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća, dana 12. prosinca 2023. godine, dok su izmjene i dopune istog usvojene na sjednicama održanima dana 27. rujna 2024. godine i 16. prosinca 2024. godine.

Program i izmjene i dopune Programa objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 46/23, 40/24 i 54/24.