

**14.**

Temeljem članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Gradsko vijeće Grada Delnice, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine prihvaća

**IZVJEŠĆE  
za 2007. godinu o izvršenju Programa tekućeg  
investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada**

	Plan	Ostvareno
1. Zgrada gradske uprave, A. Starčevića 4		
- uređenje arhive i kancelarija	150.000,00	106.180,88 kn
- uređenje velike vijećnice, izrada projektne dokumentacije	50.000,00	41.480,00 kn
- dovršetak radova na nadstrešnici i ulaznim stepenicama	275.000,00	275.045,22 kn
Ukupno:	475.000,00	422.706,10 kn
2. stara šumarska škola, manji popravci	-	-
3. kuća Rački - privođenje namjeni gospodarskog objekta kandidirano za dodjelu sredstava iz Ministarstva i Županije u iznosu od cca 1.000.000,00, predviditi barem	250.000,00 kn	239.695,81 kn
4. Dom u Crnom Lugu - zamjena dotrajalog pokrova te zamjena stolarije	330.000,00 kn	328.035,73 kn
5. Dom i poslovni prostor u Brodu na Kupi - tekuće održavanje	-	-
6. Radnički Dom potrebno prelakirati parket i sanirati dimnjak	70.000,00 kn	51.443,53 kn
7. stari dom zdravlja, izrada projektne dokumentacije objekta i pristupne ceste	110.000,00 kn	53.070,00 kn
8. manji popravci na drugim objektima i stanovima u vlasništvu Grada	120.000,00 kn	119.708,16 kn
9. izrada projektne dokumentacije i izgradnja jaslica u sklopu dječjeg vrtića Hlojkica	150.000,00 kn	-
10. Kaštel Zrinski - Brod na Kupi	177.000,00 kn	169.640,93 kn
11. Objekt turističke zajednice u Lujzinskoj	1.200.000,00 kn	1.155.581,80 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.882.000,00 kn</b>	<b>2.539.882,06 kn</b>

**IZVORI FINANCIRANJA**

1. Proračun Grada Delnica	2.312.000,00	1.969.882,06
2. Ostali izvor	570.000,00	570.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.882.000,00</b>	<b>2.539.882,06</b>

**Članak 3.**

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-04/06-01/05

Ur. broj: 2112-01-08-6

Delnice 31. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

**Goran Muvrin, v. r.**

**15.**

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), Gradsko vijeće

**Članak 1.**

Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica za 2007. godine donesen je 21. prosinca 2006. godine, I. izmjene i dopune Programa 26. rujna 2007. godine te II. izmjene i dopune Programa 18. prosinca 2007. godine. Ovim Izvješćem obuhvaćeno je tekuće investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Delnica u tijeku 2007. godine s pregledom realiziranih radova.

**Članak 2.**

U tijeku 2007. god. iz planiranog Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica realizirano je sljedeće:

	Plan	Ostvareno
1. - javne površine		
- nerazvrstane ceste		
- groblja		
- javnu rasvjetu		
2. - opskrbu pitkom vodom		
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda		

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
komunalne infrastrukture za 2007. godinu**

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. god. donešen je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. god. I. Izmjene i dopune 28. lipnja 2007. god., II. Izmjene i dopune 26. rujna 2007. god. i III. Izmjene i dopune 18. prosinca 2007. god. Ovim Izvješćem obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u tijeku 2007. god. s pregledom realiziranih radova i to:

1. - javne površine
  - nerazvrstane ceste
  - groblja
  - javnu rasvjetu
2. - opskrbu pitkom vodom
  - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

## 3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo

## Članak 2.

U tijeku 2007. godine iz planiranog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirano je sljedeće:

	PLAN	OSTVARENO
1.* javne površine		
- uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave komplet s infrastrukturom: javna rasvjeta, odvodnja (površina 2.700,00 m <sup>2</sup> )	50.000,00 kn	35.746,00
- otkup zemljišta, izrada glavnog i izvedbenog projekta uređenja javnih površina temeljem DPU-a centra Delnica, te radovi na uređenju tog prostora sa svom infrastrukturom i priključcima	150.000,00 kn	115.147,29
- izrada projektne dokumentacije te izgradnja dječjeg igrališta kod OŠ I. G. Kovačića u Delnicama	1.250.000,00 kn	1.233.101,02
- otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture za formiranje poslovnih i stambenih zona	3.800.000,00 kn	2.620.895,83
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju komunal. infrastrukture spoj Kamenite i Sajmišne ulice (Tiše)	600.000,00 kn	602.500,00
<b>UKUPNO</b>	<b>5.850.000,00 kn</b>	<b>4.607.390,14</b>
* nerazvrstane ceste		
- izrada dokumentacije za uvođenje naplate parkiranja u centru Delnica, te realizacija istog (četiri parkirna sata)	25.000,00 kn	23.790,00 kn
- izvedba semaforizacije raskršća na križanju Supilove i Sajmišne ulice komplet s izvedbom radova	300.000,00 kn	289.487,78 kn
- uređenje i izgradnja Lovačke ulice u Delnicama u dužina ulice 650 m,	2.000.000,00 kn	1.810.233,32 kn
- izrada tratoara u Ulici Doli (250 m), Delničkoj (230 m) i Goranskoj (180 m) te djelomičnom postavom ivičnjaka komplet s rekonstrukcijom ceste	1.100.000,00 kn	997.858,93 kn
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka prometa u starim Lučicama (preduvjet otkup zemljišta)		
- rekonstrukcija ul.Radićeve, dijela Kamenite te dijela Školske s uređenjem infrastrukture (oborinska kanal. i sl.) I. faza te potrebnim rušenjima građevina	-	-
- izgradnja oborinske kanalizacije u Lujzinskoj ulici	700.000,00 kn	469.786,62 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.125.000,00 kn</b>	<b>3.591.156,65 kn</b>
* javna rasvjeta		
- proširenje javne rasvjete u smislu postave lampe na postojeći stup u Raskrižju Tihovom, Crnom Lugu, Iševnica, Lučice, Zamost Brodski	150.000,00 kn	149.465,33 kn
- proširenje javne rasvjete u Supilovoj treći red kuća	20.000,00 kn	19.312,99 kn
- izgradnja i proširenje javne rasvjete u Zalesini	30.000,00 kn	29.403,34 kn
- rekonstrukcija javne rasvjete u Supilovoj ul. U Delnicama	50.000,00 kn	43.256,32 kn
- studija energetske učinkovitosti javne rasvjete na teritoriju Grada	25.000,00 kn	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>275.000,00 kn</b>	<b>241.437,98 kn</b>
* građenje groblja		
- Zamost Brodski - izrada projektne dokumentacije i početak radova na proširenju groblja	50.000,00 kn	21.350,00 kn
- dovršenje radova na proširenju groblja u Delnicama postava centralnog križa, hortikulturno uređenje	25.000,00 kn	24.074,75 kn
- izrada glavnog projekta i izgradnja mrtvačnice u Kuželju	50.000,00 kn	19.276,00 kn
- popravak jedne staze na starom groblju u Delnicama te obnova platoa ispred mrtvačnice	50.000,00 kn	19.668,66 kn
- zamjena dotrajalog krovnog pokrova na mrtvačnici u Delnicama	-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>175.000,00 kn</b>	<b>84.369,41 kn</b>
<b>SVEUKUPNO 1:</b>	<b>10.425.000,00 kn</b>	<b>8.524.354,18 kn</b>
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		
Radovi na javnim površinama, nerazvrstanim cestama, javnoj rasveti i građenju groblja financirat će se:		
- iz proračuna Grada	6.312.000,00 kn	4.032.357,37
- iz komunalnog doprinosa	4.100.000,00 kn	4.478.889,86
- naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova	13.000,00 kn	13.096,95
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.425.000,00 kn</b>	<b>8.524.344,18</b>

2. * opskrba pitkom vodom			
- rekonstrukcija vodospreme Japlenški vrh	300.000,00 kn	-	
- izrada katodne zaštite cjevovoda CS Iševnica - Delnice	400.000,00 kn	129.520,35 kn	
- rekonstrukcija vodospreme Marija Trošt II. faza	50.000,00 kn	-	
- rekonstrukcija vodospreme Gločevac	200.000,00 kn	-	
- rekonstrukcija cjevovoda u Lučicama, Novo naselje	100.000,00 kn	-	
- izgradnja cjevovoda u Parku kralja Tomislava u Delnicama, za potrebe izgradnje klizališta	-	-	
- izgradnja crpne stanice Petehovac	-	-	
- izgradnja vodovoda u naselju Kočićin s kaptažom izvora i potrebnom teh. dokument	-	-	
- izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu kupske doline - glavni projekt	100.000,00 kn		
- rekonstrukcija uličnog cjevovoda u Supilovoj ulici	-	95.990,18 kn	
- izrada idejnog projekta vodoopskrbe Velike Vode	-	-	
- izgradnja cjevovoda za potrebe izgradnje objekta autopraone u dužini cca 100 m 41.917,96	85.000,00 kn	85.546,85 kn	
- izgradnja crpne stanice Polane	72.000,00 kn	71.955,00 kn	
- Turki- uređenje kaptaže izvora i ventila na vodospremi	-	-	
- produžetak cjevovoda u Starim Lučicama 68.025,47	140.000,00 kn	179.194,94 kn	
- izgradnja vodovoda Željezničke ulice u Delnicama 6.588,00	42.000,00 kn	42.000,00 kn	
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.489.000,00 kn</b>	<b>604.207,32 kn</b>	

## IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje financira se iz:

- cijene komunalne usluge	510.000,00 kn	122.231,30 kn
- sredstva Komunalca	300.000,00 kn	293.489,59 kn
- proračuna Grada	234.000,00 kn	188.486,43 kn
- naknade za priključenje	-	-
- drugih izvora	445.000,00 kn	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.489.000,00 kn</b>	<b>604.207,32 kn</b>

\* odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama	1.000.000,00 kn	-
- izgradnja kanalizacijskog kolektora u Ul. Delničkoj, Goranskoj i ulici Doli završetak radova 1.330.083,1	2.500.000,00 kn	2.251.649,50 kn
- izgradnja kolektora - spoj Ulice kneza Domagoja i Sajmišne, nastavak izgradnje u Radičevu ulicu cca 400 m	-	111.410,21 kn
- izrada idejnog rješenja sustava javne odvodnje u Crnom Lugu	200.000,00 kn	100.000,00 kn
- izrada idejnog sustava javne odvodnje u Brodu na Kupi za fekalnu odvodnju	35.000,00 kn	35.000,00 kn
- izgradnja kolektora fekalne odvodnje za priključenje autopraone u dužini cca 100 m	105.000,00 kn	144.453,30 kn
- rekonstrukcija fekalne odvodnje u Supilovoj ulici	-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.840.000,00 kn</b>	<b>2.642.513,01 kn</b>

PLAN IZMJENA

## IZVORI FINANCIRANJA

Izgradnja i rekonstrukcija objekata vezanih uz opskrbu pitkom vodom financira se iz:

- cijene komunalne usluge	580.000,00	
- sredstva Komunalca	-	269.073,96 kn
- proračuna Grada	880.000,00	913.364,19 kn
- šumskog doprinosa	600.000,00	560.074,86 kn
- naknada za priključenje	-	-
- drugih izvora	-	-
- Hrvatske vode	1.300.000,00	900.000,00 kn
- Državnog proračuna	480.000,00	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.840.000,00 kn</b>	<b>2.642.513,01 kn</b>
<b>SVEUKUPNO 2:</b>	<b>5.329.000,00 kn</b>	<b>3.246.720,33 kn</b>

3. \* odlaganje komunalnog otpada

- izrada glavnog projekta sanacije odlagališta Sović Laz i ishođenje građ. dozvole te početak sanacije	15.000,00 kn	17.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>17.500,00</b>
<b>SVEUKUPNO 3:</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>17.500,00</b>

## IZVORI FINANCIRANJA

- proračuna Grada	15.000,00 kn	17.500,00
- drugih izvora: proračuna jedinica lokalne samouprave koje koriste - odlagalište)	-	-
državnog proračuna (Fond zaštite okoliša)	-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.000,00 kn</b>	<b>17.500,00</b>
<b>SVEUKUPNO 1+2+3 :</b>	<b>15.769.000,00</b>	<b>11.788.574,51 kn</b>

Od toga iz:

- proračuna Grada Delnica	7.441.000,00	5.151.707,99 kn
- šumskog doprinosa	600.000,00	560.074,86 kn
- cijene komunalne usluge	1.090.000,00	122.231,30 kn
- drugih izvora	2.225.000,00	900.000,00 kn
- komunalnog doprinosa	4.100.000,00	4.478.889,86 kn
- naknade za koncesiju	13.000,00	13.096,95 kn
- sredstava Komunalca	300.000,00	562.563,55 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.769.000,00</b>	<b>11.788.574,51 kn</b>

## Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/06-01/21

Ur. broj: 2112-01-08-8

Delnice, 31. ožujka 2008.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

**Goran Muvrin, v. r.****16.**

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst i 82/04), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/97 i 33/07) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine prihvaća

**1. održavanje nerazvrstanih cesta:**

	Plan	Ostvareno
- zimsko održavanje	3.210.000,00 kn	2.685.779,44 kn
- <b>sanacija cesta</b>	700.000,00 kn	649.102,53 kn
1. krpanje udarnih rupa i manje sanacije kolnika na području Delnica i Crnog Luga	300.000,00 kn	239.016,33 kn
2. održavanje makadam ceste Ložac-Podgora	70.000,00 kn	69.537,34 kn
3. popravak ceste i asfaltiranje okretišta u Lučicama - Kendar	100.000,00 kn	78.984,82 kn
4. popravak makadam cesta za Biljevinu, Krašičevica Gornja i Donja	550.000,00 kn	213.153,38 kn
5. Malo Selo popravak cesta (asfaltiranje) i spajnje dva objekta na kanalizaciju	350.000,00 kn	322.102,98 kn
6. popravak makadam ceste prema vikend naselju u Dedinu u dužini 1600 m, šir. 3m	-	-
7. Sanacija ceste u Dedinu	100.000,00 kn	100.000,00 kn
8. Asfaltiranje prilazne ceste u Crnom Lugu Ul. Selska	70.000,00 kn	74.195,92 kn
9. Ulica bana Jelačića dovršetak (razlika)	480.000,00 kn	481.878,11 kn
10. razni nepredviđeni radovi	330.000,00 kn	328.738,21 kn
- <b>horizontalna i vertikalna signalizacija</b>		
1. popravak postojećih znakova, nabava nedostajećih i obilježavanje pješačkih prijelaza	80.000,00 kn	61.707,23 kn

## IZVJEŠĆE

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini**

## Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za zajedničku komunalnu potrošnju u 2007. godini.

## Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se:

	Plan	Ostvareno
- prihodi od komunalne naknade	5.000.000,00 kn	4.331.648,47 kn
- prihod od grobarina	170.000,00 kn	189.236,06 kn
- proračun Grada	957.900,00 kn	1.020.256,06 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.127.900,00 kn</b>	<b>5.541.140,59 kn</b>

## Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja planirana je i ostvarena kako slijedi: