

2/4.3	Rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom - rukohvati na stubištima (300 m)	100.000,00		100.000,00	100,00
2/5	Održavanje groblja	0,00	0,00	0,00	-
2/6	Javna rasvjeta	292.000,00	174.000,00	466.000,00	159,59
2/6.1	- Ličenje postojećih stupova javne rasvjete - kom 190	152.000,00		152.000,00	100,00
2/6.2	- Zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura - kom 50	85.000,00		85.000,00	100,00
2/6.3	- Zamjena dotrajalih drvenih stupova i lampi - kom 10	55.000,00		55.000,00	100,00
2/6.4	- Zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura u ulici M. Tita - kom 15	0,00	100.000,00	100.000,00	-
2/6.5	- Dobava i ugradba nedostajućih stupova i armatura	0,00	74.000,00	74.000,00	-
2/7	Održavanje pomorskog dobra	1.161.500,00	87.000,00	1.248.500,00	107,49
2/7.1	Rekonstr.ograde obalnog puta - pojačano	50.000,00		50.000,00	100,00
2/7.2	Dobava i postava psihološke barijere za plaže	50.000,00		50.000,00	100,00
2/7.3	Popločenje sunčališta uz obalni put kod Starog puta - 200 m ²	60.000,00		60.000,00	100,00
2/7.4	Dobava i postavljanje tobogana na plaži Tomaševac	122.600,00		122.600,00	100,00
2/7.5	Dobava i postavljanje tobogana na plažu Ičići	122.600,00		122.600,00	100,00
2/7.6	Opločavanje betonskih površina na plaži Tomaševac 200 m ²	48.800,00		48.800,00	100,00
2/7.7	Popravak potpornih zidova na obalnom putu	200.000,00		200.000,00	100,00
2/7.8	Zamjena morskog pijeska na kopnenom dijelu plaže Tomaševac 1100 m ²	60.000,00		60.000,00	100,00
2/7.9	Opremanje plaže Tomaševac (ograda oko plaže i dodatak kod igrališta)	120.000,00		120.000,00	100,00
2/7.10	Dobava i obnova opreme dječjeg igrališta plaže Ičići	70.000,00		70.000,00	100,00
2/7.11	Zamjena dotrajalih vrata plaže prema marini Ičići	12.500,00		12.500,00	100,00
2/7.12	Dobava i postava naprave za ulaz invalida u more na plaži Ičići	45.000,00		45.000,00	100,00
2/7.13	Hitne intervencije na obalnom putu i pomorskom dobru uz pripremu turist.sezone	200.000,00	87.000,00	287000,00	143,50
2/8	Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora	0,00	0,00	0,00	-
2/9	Hitne intervencije i ostale obveze	0,00	0,00	0,00	-

13.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednicama Gradskog vijeća Grada Opatije dana 23. 11. 2006., 29. 3. 2007. te 29. 11. 2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/06, 15/07, 31/07 i 49/07), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2007. godinu donijete temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna za 2007. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

	Program 2007.	Ostvarenje 2007.	Ind.
1. prihodi od komunalne naknade	13.200.000,00	13.262.132,00	100,5
2. sredstva Proračuna za održavanje kom. infrastrukture	3.063.400,00	2.876.855,00	93,9
UKUPNO PRIHODI	17.063.400,00	16.567.396,98	97,1

Ostvareni prihodi u cijelosti su utrošeni za namjene planirane programom u 2007. godini.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su sa 0,5% odnosno 62.132,00 kn više od planiranog. U odnosu na 2006. godinu, kada su ostvareni prihodi od komunalne

naknade iznosili 13.180.975,29 kn razvidno je povećanje prihoda za 0,01%.

Prihodi od ostalih sredstava proračuna za održavanje komunalne infrastrukture ostvareni su sa 93,91% odnosno 186.545,00 kn manje od plana.

Navedena odstupanja realiziranih vrijednosti od plana, nisu utjecala kako na cjelinu programa, tako ni na pojedine grupe radova.

III. OSTVARENJE PLANIRANOG OPSEGA POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.300 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima obavio Komunalac.

Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 652 m rešetki 12 puta godišnje, 210 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje - obavili Parkovi

Radovi su obavljani u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije Mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) u planiranim veličinama, a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) također u svemu prema planiranim veličinama. Strojnim čišćenjem ulica bilo je obuhvaćeno 19.188.121 m² godišnje (Komunalac), te 6.240.211 m² godišnje strojno čišćenje obalnog puta (Parkovi).

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na sljedećim ulicama: Ul. m. Tita u cijelosti, Štangerova ul., I. Pošćića, Ul. V. Spinčića, Ul. R. K. Jerečtova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpnja i kolovoz x 4, te rujna x 1 (Komunalac je obavio 2% manje radova zbog vremenskih prilika koje diktiraju dinamiku). Parkovi su obavili pranje pločnika u skladu sa planom sa realizacijom 100% predviđenih radova (žute pločice, šetalište Slatina i dr.).

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je u predviđenom iznosu.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obavljeno je u planiranom iznosu u cijelosti. Programom su bila predviđena sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Kao i prethodnih godina sredstva su tijekom godine povećavana, s time da je plan realiziran u cijelosti.

Veterinarsko higijeničarska služba te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu 22.000 kn, te je sufinanciran županijski program suzbijanja bjelonoće u iznosu 4.975,54 kn.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjeren je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 138.359 m² raznih zelenih površina. Održavanje obuhvaćalo je i navodnjavanje zelenih površina za što je utrošeno 12.294 m³ vode (3.919 ručno zalijevanje uz 2351 rs godišnje, 8.375 m³ automatsko zalijevanje na godišnjoj razini). Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 11.992,82 m² zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kameleje, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, park Gorovo 2016 m², dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m² i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m², zelenoj površini kod crkve Sv. Ane u Voloskom 260 m², zelenoj površini na trgu Ika 84 m² i zelenoj površini na P. Kolovi kod zgrade M. Tita 157, 207 m². U 2007. godini ugrađeno je navodnjavanje na sljedećim površinama: kod Paviljona u parku Angiolina 424,5 m², površina između depandanse Amalija i M. Tita 639,55 m², te zelena površina na raskrižju A. Dminaka i Liburnijske ulice 28,5 m².

Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te praznjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Dobavljen je biljni materijal u ukupnoj vrijednosti od 42.720,00 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala je obavljena na sljedećim lokacijama: Park Angiolina (srebrni cvijet, zamjena Pinus nigra, Pinus pinea, Pinus maritima i dr.), Slatina (zelena površina između kupališta i šetnice, drvo red Dracena i dr.), drvo red ispred tržnice (crnika), M. Tita (drvo red palmi), sadnja stablašica u potoku Vrutki i zelena površina u ulici J. Dobrile.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti putem Parkova, a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavan, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvene mase. Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima.

Košanje i tretiranje herbicidima obavljeno je uz nerazvrstane ceste u predviđenom obimu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova.

U okviru ove stavke obavljeno je cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 242.053,63 kn (od toga utrošak vode 55.051,98 kn). Redovno održavanje obuhvaćalo je dobavu travnog sjemena, organskog i umjetnog gnojiva, finog pijeska, najam WC kabina, popravke i održavanje sustava automatskog navodnjavanja, rad na održavanju travnjaka, pojačano održavanje i vertikuliranje igrališta 7.500 m².

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava (Parkovi).

Obavljeni su sljedeći radovi: dobava novih parkovnih klupa (30 kom), popravak parkovnih klupa (128 kom), dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 120 l (22 komada), dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (33 kom), pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 90), dobava i montaža inox poklopaca betonskih posuda za otpatke (kom 10), dobava hrastovih dasaka za klupe (kom 54), ličenje nogara klupa (58 kom), popravci komunalne opreme nakon oštećivanja.

Radovi su obavljeni u navedenom obimu do planom predviđene vrijednosti.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvoničnik crkve Sv. Jakova u Opatiji).

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavio Državni hidrometeorološki zavod. Jednom tjedno Parkovi su čistili staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA). Državni hidrometeorološki zavod dostavio je godišnje izvješće o obavljenim mjerenjima tijekom godine. U ovoj godini nismo imali neka veća oštećivanja sustava.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (Parkovi i najpovoljniji ponuđač u dijelu održavanja postrojenja). Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane su radile svih 12 mjeseci (čišćene su 12 puta godišnje), i postrojenja su održavana u funkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (Komunalac) 25 javnih špina, 13 tuševa na plažama Črnkovic, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Tomaševac Dražica, te 1 tuš na plažama Ika bili su u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna. Sustav je održavan u funkcionalnoj ispravnosti.

Tijekom cijele godine bilo je u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavan je sustav u funkcionalnoj ispravnosti.

Održavanje javnih WC-a realizirano je u cijelosti u planiranom obimu.

Održavanjem su bili obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Komunalcu, 12 mjeseci, novouređeni WC u sklopu CS Triglav, CS Lipovica i CS Škrbići povjereni Komunalcu, 12 mjeseci), lčići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži lčići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu 4 kom (kupalište Črnkovic, ispod zgrade »O. Keršovani«, plivalište Volosko, kod lučice lčići (lipanj-rujan) u svemu prema planu.

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (Parkovi). Obavljeni su radovi na održavanju pješačkih komunikacija na šetalištu Slatina, nogostup na trgu V. Gortana, nogostup A. Štangera, popravak nogostupa na dionici od M. Tita 3 prema Škrbićima, uređenje stubišta u Poljanama (Komunalac). Radovi su obavljeni do planom predviđenog iznosa.

Održavanje dječjih igrališta (Parkovi) - postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, lčići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pabri, kod h. Palace, Tošina, Črnkovic, Mušićevac, i igralište u parku Margerita) održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva obuhvaćalo je održavanje ukupno 82 ceste (35,83 km). Redovno održavanje obavlja se u cilju održavanja funkcionalne ispravnosti prometnica, a obuhvatilo je sljedeće: ophodarska služba (2006 sati), čišćenje kolnika ručno 46.809 m², plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (hladna masa 1,1 t, vstrojna ugradba 279 t, ručna ugradba 338 t, asfaltne mase), popravci betonskih kolnika (1,47 m³ betona), održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 208 m³ kamenog materijala, održavanje bankina 120 m², usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m³ osoline), održavanje objekata za odvodnju (2.088 m³ jaraka, 1545 m rigola, čišćenje propusta i taložnica 3 m³, košenje trave i tretiranje herbicidima 27.800 m²), popravak potpornih i obložnih zidova (90 m³ betonskih zidova). Navedeni obim održavanja predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i usklađenja sa novim elementima iz prihvaćenog plana.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) obavljeno je putem Komunalca. Obavljano je saniranje oštećenja na prometnicama uzrokovanih prometnim nesrećama, kao i oštećenja nastalih dotrajalošću opreme (ličenje stupova prometnih znakova 10 kom, ravnjanje stupića, ravnjanje lučnih segmenata, ličenje ograde 60 m i dr.).

Prometna signalizacija horizontalna (najpovoljniji ponuđač) i vertikalna (Komunalac) obnovljena je postojeća horizontalna prometna signalizacija u predviđenom obimu. Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova 29 kom, zamjena dotrajalih i neispravnih prometnih znakova 36 kom, ravnjanje stupova prometnih znakova 11 kom, postava nedostajućih prometnih znakova 20 kom, zamjena prometnih znakova koji ne odgovaraju novom pravilniku nije realizirano u predviđenom obimu).

Nabavljeno je i postavljeno 94 novih kućnih brojeva.

Zimska služba -program rada zimske službe realiziran je u cijelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljen je u okviru planom predviđenih sredstava.

Održavanje BUS stanica i ugibališta (Parkovi) - dobavljena je čekaonica BUS stanice na Pavlovcu u okviru planom predviđenih sredstava. Održavanje postavljenih BUS čekaonica u gradu obavlja Metropolis Media koja na istima ima postavljene city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - s osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu. Obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija. Ukupna vrijednost radova iznosi 123.918,12 kn.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, lčićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

Realizirano je i plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji Domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije (Komunalac).

6. Javna rasvjeta

Utrošak struje - podmireni su troškovi utrošaka struje-funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine, 1.901.433,76 kWh godišnje, 2093 različitih rasvjetnih tijela).

Održavanje javne rasvjete - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti poslove je obavljao Metal Opatija. Javna rasvjeta održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti za iznos od 398.911,40 kn godišnje.

Dekoracija grada - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjerena je najpovoljnijem ponuđaču. Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje). Ukupni troškovi dekoracije Grada iznose 222.388,57 kn. U 2007. godini obavljen je zamjena dijela dotrajalih i uništenih elemenata novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama obavljena je prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete).

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta - povjereno je Parkovima. površina obalnog puta iznosi 22.800 m², s 10.500 m² zelenih

površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.732 m¹ raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 75 klupa, 99 kanti za otpatke i dr. Nivo redovnog održavanja obuhvaćao je: orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m²), orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta (1.500 m²), pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m²), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (18.385 pražnjenja košarica), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (18.117 pražnjenja košarica), hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta - realizirano je (20.327,50 kn). Radovi su obavljani u cjelini, te u planom predviđenom iznosu.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža - obavljali su Parkovi. Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m², 77.493 kn). Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac), održavanje novouređene plaže Črnikovica stoji 56.4500 kn (4 mjeseca)

Održavanje plaža Ičići i Ika, održavano je na način:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m² sa odvozom otpada, ravnanje plaže strojem, radnik na plaži 126 sati.

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Realizirano je sufinanciranje aktivnosti održavanja plaže u sljedećem obimu: čišćenje i odvoz otpada, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica van sezone, odvoz otpada na deponij, dobava i razastiranje finoga morskog pijeska 110 m³, ravnanje plaže, voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, održavanje dječjeg igrališta, montaže i demontaže plažne opreme i dr. u ukupnoj vrijednosti 273.827,39 kn

Za kupalište Tomaševac, utrošeno je 6.100,00 kn za održavanje dječjih sprava i psihološke barijere.

Javna rasvjeta na obalnom putu - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjereno je najpovoljnijem ponuđaču. Održavano je 159 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Važno je napomenuti da je krajem godine došlo do pokušaja razbijanja više kandelabera u Iki. Jedan je kandelaber otkinut i bačen u more, a dva su ozbiljnije oštećena. Iz sredstava hitnih intervencija oštećenja su sanirana.

Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru - obavljeno je čišćenje podmorja u planom predviđenom obimu, kao i dodatno ispitivanje mora za plavu zastavu u Ičićima.

Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora - u okviru ovog Programa osigurana sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurano bilo 50.000,00 kuna, koje su mjesni odbori trošili temeljem svojih programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad. Obavljeni su geodetski radovi i izrađeni geodetski elaborati, geodetske snimke za aktivnosti iz ovog programa, podmireni su troškovi projektantskih usluga u svezi realizacije programa održavanja.

Klasa: 363-01/06-101/115

Ur. broj: 2156/01-01-08-7

Opatija, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

**1/ UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA
OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. godinu**

R.br.	O P I S	Plan 07-R3	Ostvarenje	Index
1/1	Odvodnja atmosferskih voda			
1/1.1	Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na javnim površinama	257.600,00	257.559,84	100,0
1/1.2	Održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama	124.000,00	123.780,89	100
	U k u p n o 1/1:	381.600,00	381.340,73	100
1/2	Održavanje čistoće javnih površina			
	1/2.1			
	Održavanje čistoće javno prometnih površina - pometanje	1.023.000,00	1.022.644,86	100
1/2.1.1	- Komunalac m ²	845.500,00	845.499,91	100
1/2.1.2	- Parkovi m ²	177.500,00	177.144,95	100
1/2.2	Strojno čišćenje javnih površina	937.500,00	937.499,98	100
1/2.2.1	- Komunalac m ²	564.500,00	564.499,98	100
1/2.2.2	- Parkovi m ²	373.000,00	373.000,00	100
1/2.3	Pranje ulica i javnih površina	93.400,00	75.092,25	80
1/2.3.1	- Komunalac m ²	46.100,00	40.626,00	88
1/2.3.2	- Parkovi m ²	47.300,00	34.466,25	73
1/2.4	Pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom	16.300,00	3.117,92	19
1/2.5	Uklanjanje smeća iz divljih deponija	86.000,00	76.684,65	89
1/2.6	Troškovi higijeničarske službe i deratizacija	104.500,00	93.645,11	90
1/2.7	Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu	71.000,00	63.206,87	89
1/2.8	Ekološki program i akcije	27.000,00	26.975,54	100
	U k u p n o 1/2:	2.358.700,00	2.298.867,18	97
1/3	Održavanje javnih površina			
1/3.1	Održavanje parkova i drvoreda	4.715.000,00	4.714.992,44	100
1/3.2	Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina	28.500,00	28.437,35	100
1/3.3	Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada	100.000,00	99.999,56	100
1/3.4	Orezivanje raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala	600.000,00	599.983,57	100

1/3.5	Održavanje travnjaka nogometnog igrališta	268.500,00	242.050,63	90
1/3.6	Održavanje klupa i košarica za otpatke	516.900,00	516.882,00	100
1/3.7	Održavanje javnih satova i meteorološke stanice	45.000,00	44.101,58	98
1/3.8	Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva	340.100,00	304.280,61	89
1/3.8.1	- Fontane	182.500,00	157.709,12	86
1/3.8.2	- Kipovi	11.600,00	0,00	0
1/3.8.3	- Javni izljevi	146.000,00	146.571,49	100
1/3.9	Održavanje javnih WC-a	409.500,00	397.469,73	97
1/3.10	Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta	122.500,00	106.273,84	87
1/3.11	Održavanje dječjih igrališta	124.500,00	124.271,67	100
U k u p n o 1/3:		7.270.500,00	7.178.742,98	99
1/4	Održavanje nerazvrstanih cesta			
1/4.1	Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	1.845.100,00	1.844.953,33	100
1/4.2	Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)	392.000,00	270.308,41	69
1/4.3	Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna, svijetlosna)	460.000,00	362.457,40	79
1/4.4	Zimska služba	172.500,00	149.668,39	87
1/4.5	Održavanje BUS stanica i ugibališta	30.000,00	28.134,10	94
1/4.6	Hitni popravci i intervencije, uspostava privrem. režima prometa	135.000,00	123.918,12	92
U k u p n o 1/4:		3.034.600,00	2.779.439,75	92
1/5	Održavanje groblja i krematorija			
1/5.1	Redovno održavanje i uređenje spomenika	60.000,00	57.785,04	96
1/5.2	Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije	8.000,00	3.688,33	46
U k u p n o 1/5:		68.000,00	61.473,37	90
1/6	Javna rasvijeta			
1/6.1	Utrošak električne energije	1.091.500,00	1.090.282,12	100
1/6.2	Održavanje JR	400.000,00	398.911,40	100
1/6.3	Dekoracija grada	225.000,00	222.388,57	99
U k u p n o 1/6:		1.716.500,00	1.711.582,09	100
1/7	Održavanje pomorskog dobra			
1/7.1	Održavanje obalnog puta	417.000,00	416.706,93	100
1/7.2	Održavanje kupališta i neuređenih plaža	414.500,00	413.920,00	100
1/7.2.1	Održavanje kupališta sa koncesijom- Ičići, Ika	280.499,99	279.927,39	100
1/7.2.2	Održavanje kupališta bez konces.-Tomaševac, Triglav, Lipovica, Črnikovica	77.500,00	77.493,15	100
1/7.2.3	Održavanje nerazvrstanih plaža	56.500,00	56.499,46	100
1/7.3	Javna rasvijeta na obalnom putu (el. energija i održavanje)	158.500,00	137.590,38	87
1/7.4	Ekološki program i akcije na pomorskom dobru	41.500,00	18.563,09	45
U k u p n o 1/7:		1.031.500,00	986.780,40	96
1/8	Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora			
1/8.1	Mjesni odbori	750.000,00	750.000,00	100
U k u p n o 1/8:		750.000,00	750.000,00	100
1/9	Hitne intervencije i ostale obveze			
1/9.1	Hitne intervencije	452.000,00	419.170,48	93
U k u p n o 1/9:		452.000,00	419.170,48	93
UKUPNO RADOVI OD 1/1-1/9		17.063.400,00	16.567.396,98	97

14.

Temeljem stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednici Gradskog

vijeća 24. studenog 2006. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 29. ožujka 2007., 26. srpnja 2007. i 29. studenog 2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/06, 15/07, 31/07 i 49/07) te Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama donijete na temelju članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu.

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je sa 96,2% odnosno za 3,8% ili 355.096,00 kn manje od plana, prvenstveno iz razloga što je smanjen broj zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa u odnosu očekivano uzimajući u obzir broj izdanih lokacijskih dozvola prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Opatije.