

11.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 10. travnja 2008. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2007. godini

I.

Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06, 21/07, 30/07 i 45/07) određena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini za:

- nerazvrstane ceste
- javne površine
- javnu rasvjetu
- sanaciju odlagališta komunalnog otpada
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Realizacija Programa u 2007. godini ostvarena je kako slijedi:

	Planirano	Ostvareno	%
I. NERAZVRSTANE CESTE			
1.1. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta			
1.1.1. Rekonstrukcija ceste bivša vojarna	50.000,00	0,00	0,0%
1.1.2. Rekonstrukcija cesta prema luci Medveja	24.400,00	24.313,08	99,6%
1.1.3. Rekonstrukcija ceste u Lignju Sv. Rok - Šmari	80.000,00	0,00	0,0%
1.1.4. Rekonstrukcija ceste Sv. Rok Brgujci	24.000,00	0,00	0,0%
1.1.5. Rekonstrukcija ceste Dindići-Liganj	39.000,00	0,00	0,0%
Ukupno nerazvrstane ceste	217.400,00	24.313,08	11,2%
2. JAVNE POVRŠINE			
2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze zelene površine			
2.1.1. Uređenje obalnog puta Lovran	1.000.000,00	997.531,80	99,8%
2.1.2. Uređenje javnih površina uz obalni put	20.000,00	19.581,00	97,9%
2.1.3. Izgradnja dječjeg igrališta Cipera	205.400,00	196.753,06	95,8%
2.1.4. Rekonstrukcija parka Štaro groblje	18.000,00	17.038,89	94,7%
2.1.5. Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma	20.000,00	0,00	0,0%
2.1.6. Sanacija puta iza hotela Splendid	90.000,00	89.958,65	100,0%
2.1.7. Sanacija pješačkog puta Rezine	24.000,00	23.988,86	100,0%
2.1.8. Sanacija zida okućnice Š. m. Tita br. 110	21.100,00	21.002,20	99,5%
2.1.9. Sanacija dijela nogostupa Medveja uz postavu ograde	6.000,00	5.856,00	97,6%
2.1.10. Izgradnja bočališta u Lovranskoj Dragi	20.200,00	20.199,30	100,0%
2.1.11. Izgradnja parkirališta 43. Istarske divizije 5	166.000,00	165.444,10	99,7%
2.1.12. Sanacija zida okućnice Š. m. Tita br. 108	20.000,00	19.703,00	98,5%
Ukupno javne površine	1.610.700,00	1.577.056,96	97,9%
3. JAVNA RASVJETA			
3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji			
3.1.1. Lovran - Medveja III. faza	240.000,00	239.994,74	100,0%
3.1.2. Izgradnja JR Cesta Lovranska Draga	12.000,00	11.693,70	97,4%
3.1.3. Izgradnja JR Liganj-Brajdina	19.500,00	18.824,60	96,5%
3.1.4. Izgradnja JR u Lignju	16.000,00	15.899,04	99,4%
3.1.5. Izgradnja JR u Tuliševici	14.500,00	0,00	0,0%
3.1.6. Izgradnja dekorativne rasvjete Sv. Trojstva, Sv. Jurja i kule	95.000,00	0,00	0,0%
3.1.7. Izgradnja JR obalni put Lovran	1.400.000,00	1.376.192,48	98,3%
3.1.8. Izgradnja JR Brajdice (kamenar)	24.000,00	23.954,70	99,8%
3.1.9. Izgradnja JR Sveti Rok-Liganj	19.500,00	19.507,80	100,0%
3.1.10. Izgradnja javne rasvjete Lovran	13.000,00	12.777,06	98,3%
Ukupno javna rasvjeta	1.853.500,00	1.718.844,12	92,7%

Navedene investicije u komunalnu infrastrukturu planirane su u ukupnoj vrijednosti od 3.681.600,00 kn, a realizirane u vrijednosti od 3.320.214,16 kn. Za njihovo financiranje od planiranih 1.000.000,00 kn komunalnog doprinosa utrošeno je 846.247,13 kn ostvarenog komunalnog dopri-

nosa te 2.681.600,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran /172.893,18 kn viška ostalih sredstava iz prethodnog razdoblja, 286.107,16 kn komunalnog doprinosa iz prethodnog razdoblja, 130.000,00 kn potpore PGŽ i 2.092.599,66 kn ostalih sredstava Proračuna/.

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

4.1. Izgradnja vodoopskrbe	2.700.000,00	2.673.307,20	99,0%
Ukupno opskrba pitkom vodom	2.700.000,00	2.673.307,20	99,0%

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.700.000,00 kn planirano je osigurati u Proračunu Općine Lovran / 500.000,00 potpore PGŽ i 2.200.000,00 ostala sredstva Proračuna/. Za financiranje programa vodoopskrbe utrošeno je ukupno 2.673.307,20 kn, od kojih je 1.000.000,00 kn utro-

šeno za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata / 500.000,00 kn ostvarene potpore PGŽ i 500.000,00 ostala sredstva Proračuna/, a preostalih 1.173.307,20 kn /ostala sredstva Proračuna/ uplaćeno kao kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. Opatija za izgradnju vodovoda.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**

5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu zaštite od onečišćenja mora	1.300.000,00	1.403.908,68	108,0%
Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1.300.000,00	1.403.908,68	108,0%

Potrebna financijska sredstva kojima se osigurava povrat kredita Svjetske banka namijenjenog za financiranje radova na sanitarnoj kanalizaciji planirano je osigurati u iznosu od 1.300.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode, a ostvareno je ukupno 1.403.908,68 kn. Prema izvješću Komunalca d.o.o. Opatija tijekom protekle godine

izvođeni su radovi na kolektorima sanitarne kanalizacije na podsustavu sanitarne kanalizacije CS Vrh Ike, CS Lovran Luka i CS Peharovo te naselja Medveja, a ugovorena je i izrada projekte dokumentacije sustava naselja Školarovo - Oprić - Konjsko.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije Brajdice	675.000,00	498.002,82	73,8%
5.2.2. Izgradnja oborinske kanalizacije Omladinska ulica	600.000,00	205.006,00	34,2%
5.2.3. Izgradnja oborinske kanalizacije 26. divizije	97.200,00	97.200,00	100,0%
Ukupno odvodnja atmosferskih voda	1.372.200,00	800.208,82	53,3%

Potrebna financijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 1.372.200,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna / 97.181,26 kn viška iz prethodnog razdoblja i 1.275.018,74 ostala sredstva Proračuna). U protekloj godini utrošeno

je ukupno 800.208,82 kn /97.181,26 viška namijenjenog izgradnji oborinske kanalizacije 26. divizije te 703.027,56 ostalih sredstava Proračuna/.

6. SANACIJA ODLAGALIŠTA**6.1. Sufinanciranje programa sanacije odlagališta Komunalnog otpada »Osojnica«**

Ukupno sanacija odlagališta	200.000,00	40.147,80	20,1%
-----------------------------	------------	-----------	-------

Potrebna financijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 200.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran, a srazmjerno realiziranom utrošeno je 40.147,80 kn.

II.**7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija):**

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran			
- komunalni doprinos	1.000.000,00	846.247,13	84,6%
- ostala sredstva Proračuna	6.323.800,00	5.565.263,82	80,0%
2. Ostali izvori sredstva			
- od namjenskog povećanja cijene vode	1.300.000,00	1.403.908,68	108,0%
- kapitalne pomoći Proračunu PGŽ	630.000,00	630.000,00	100,0%
Ukupno	9.253.800,00	8.445.419,63	91,3%

Klasa: 363-01/06-01/88

Ur. broj: 2156/02-01-08-5

Lovran, 10. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v. r.

57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 10. travnja 2008. donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2008. godini**

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07) u poglavlju I., točki 1.

12.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99,