

	i prigradskim mjestima	30.000,00	30.000,00	0,00	1	100,0
3/7	Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru	860.000,00	711.803,60	148.196,40		82,8
3/7.1	Ograda obalnog puta od Ike u smjeru ville Florida,	660.000,00	511.803,60	148.196,40		77,5
3/7.1.1	- prvi dio 130 m	240.000,00	91.803,60	148.196,40	1	38,3
3/7.1.2	- drugi dio 220 m	420.000,00	420.000,00	0,00	8	100,0
3/7.2	Sufinanciranje radova uz investiciju lučke uprave na sanaciji obalnog zida u Voloskom	200.000,00	200.000,00	0,00	1	100,0
3/8	Izgradnja groblja	45.000,00	0,00	45.000,00		0,0
3/8.1	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja trga na ulazu u groblje Volosko	45.000,00	0,00	45.000,00	1	0,0
3/9	Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti	3.043.500,00	1.821.205,54	1.222.294,46		59,8
3/9.1	Izrada GIS-a javne rasvjete	350.000,00	0,00	350.000,00	1	0,0
3/9.2	Naknada za korištenje odlagališta kom.otpada Osojnica	224.000,00	223.686,00	314,00	1	99,9
3/9.3	Izgradnja odvojka DTK-optički prsten	250.000,00	204.226,07	45.773,93	2	81,7
3/9.4	Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica	420.000,00	66.001,29	353.998,71	6	15,7
3/9.5	Sufinanciranje nabavke autobusa iz namjenskog povećanja cijena putne karte	1.494.500,00	1.202.687,18	291.812,82	5	80,5
3/9.6	Nabavka komunalne opreme (kiosci i štandovi)	85.000,00	79.605,00	5.395,00	7	93,7
3/9.7	Izrada projekta i predinvesticijske studije uređenja prostora tržnice	205.000,00	30.000,00	175.000,00	6 i 7	14,6
3/9.8	Dorada studije javnog gradskog prijevoza	15.000,00	15.000,00	0,00	2	100,0
3/10	Priznavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu	945.670,00	0,00	945.670,00		0,0
3/10.1	Izgradnja stambene ulice kod objekta Matra	945.670,00	0,00	945.670,00	1	

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

35.

Temeljem stavka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 21/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine usvojilo je

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. g. usvojen je na sjednicama Gradskog vijeća Grada Opatije dana 29. 11. 2007., 24. 7. 2008. te 27. 11. 2008. g. (»Službene novine PGŽ« broj 49/07, 30/08 i 46/08), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2008. godinu donijete temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna za 2008. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

RB	VRSTA PRIHODA	PLAN 2008.	OSTVARENJE	INDEKS
1.	prihodi od komunalne naknade	14.000.000,00	13.975.716,03	99,83
2.	sredstva Proračuna za održavanje kom.	9.691.091,00	9.691.091,00	100,00
3.	višak 2007.	478.901,00	478.901,00	100,00
4.	Pomoć Proračuna PGŽ	90.000,00	90.000,00	100,00
5.	UKUPNO	24.259.992,00	24.235.708,03	99,90

Planirani prihodi za financiranje Programa u iznosu od 24.259.992,00 kuna ostvareni su sa 99,9% od čega su planirani prihodi od komunalne naknade od 14.000.000,00 ostvareni sa 99,83% ili 24.283,97 kuna manje od plana.

U odnosu na 2007. godinu prihodi od komunalne naknade viši su za 713.584,00 kuna ili 5,38%

Naveden je rezultat mjera koje se sastoje od sređivanja baze podataka te učinkovitije prisilne naplate.

III. OSTVARENJE PLANIRANOG OPSEGA POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno ostvarenje Programa iznosi 23.525.214,99 kuna ili 96,97% u odnosu na plan (24.259.992,00 kn) što je na razini 2007. godine.

Planirani Program u dijelu Redovnog održavanja iznosio je 18.209.950,00 kuna, a realiziran je sa 98,7%, odnosno u iznosu od 17.987.755,00 kuna.

U dijelu Pojačanog održavanja komunalne infrastrukture Program je planiran u iznosu od 6.050.042,00 kuna, a realiziran je sa 91,5% odnosno u iznosu 5.537.460,48 kuna.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.724 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima obavio Komunalac u planom predviđenom ukupnom iznosu.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 696 m rešetki 12 puta godišnje, 228 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje te 20 otvorenih rigola sa upojem - obavili Parkovi.

Radovi su obavljeni u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije Mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovu) u planiranim veličinama, a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) također u svemu prema planiranim veličinama. Strojnim čišćenjem ulica bilo je obuhvaćeno 22.678.402 m² godišnje (Komunalac), te 6.538.010 m² godišnje strojno čišćenje obalnog puta (Parkovi).

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na sljedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, Štangerova ul., I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpnja i kolovoz x 4, te rujanj x 1, te pranje nogostupa (Komunalac 35.590 m² cesta i Parkovi 7.363 m² nogostupa). Komunalac i Parkovi su obavili pranje javnih površina u skladu sa planom.

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je u predviđenom iznosu.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obavljeno je u planiranom iznosu u cijelosti. Programom su bila predviđena sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Plan realiziran u cijelosti.

Veterinarsko-higijeničarsku službu te poslove dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu 22.000 kn, te je sufinanciran županijski program suzbijanja bjesnoće u iznosu 4.975,54 kn.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjeren je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 140.536 m² raznih zelenih površina. Održavanje obuhvaćalo je i navodnjavanje zelenih površina za što je utrošeno 14.459 m³ vode (6770 ručno zalijevanje uz 4062 rs godišnje, 7.689 m³ automatsko zalijevanje na godišnjem nivou). Sve

zeleno površine održavane su u planiranom obimu i standardu.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 13.010,82 m² zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kameleje, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, park Gorovo 2016 m², dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m² i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m², zelenoj površini kod crkve Sv. Ane u Voloskom 260 m², zelenoj površini na trgu Ika 84 m² i zelenoj površini na P.Kolovi kod zgrade M.Tita 157, 207 m². U 2007 godini ugrađeno je navodnjavanje na sljedećim površinama: kod Paviljona u parku Angiolina 424,5 m², površina između depandanse Amalija i M. Tita 639,55 m², te zelena površina na raskrižju A. Dminaka i Liburnijske ulice 28,5 m², Park Angiolina kod upravne zgrade 262 m², površina između Ville Angiolina i rasadnika 756 m².

Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalice, zamjenu baterija u senzorima prskalice, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Dobavljen je biljni materijal u ukupnoj vrijednosti od 35.845,00 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala je obavljena na sljedećim lokacijama: Park Nazorova (Magnolia Grandiflora), Park Angiolina (Pinus Silvestris, Libocedrus, Callistemon, Melia, Acer Campestre, Albicia Cupressus, Azalea Japonica), Park Sv. Jakov (Pittosporum), Park Margerita (Libocedrus, Pinus Pinea, Pinus Nigra, Cupressus), Šetalište Slatina (Dracaena), Veprinac (Acer Campestre) i dr. Utrošena su sva planom predviđena sredstva.

Obrizivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti putem Parkova, a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavao, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvene mase. Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima.

Košenje i tretiranje herbicidima obavljeno je uz nerazvrstane ceste u predviđenom obimu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova.

U okviru ove stavke obavljeno je cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 256.508,86 kn (od toga utrošak vode 60.750,00 kn). Redovno održavanje obuhvaćalo je dobavu travnog sjemena, organskog i umjetnog gnojiva, finog pijeska, popravke i održavanje sustava automatskog navodnjavanja, rad na održavanju travnjaka, pojačano održavanje.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava (Parkovi).

Obavljani su sljedeći radovi: dobava novih parkovnih klupa (18 kom), popravak parkovnih klupa (127 kom), dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (10 komada), dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (20 kom), pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 90), dobava i montaža inox poklopaca betonskih posuda za otpatke (kom 10), ličenje nogara klupa (21 kom), popravci komunalne opreme nakon oštećivanja.

Radovi su obavljeni u navedenom obimu do planom predviđene vrijednosti.

Komunalac je dobio i postavio posude za smeće 20 l (kom 30), te je postojeće održavao u funkcionalnoj ispravnosti.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini. (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji).

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavio Državni hidrometeorološki zavod. Jednom tjedno Parkovi su čistili staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA). Državni hidrometeorološki zavod dostavio je godišnje izvješće o obavljenim mjerjenjima tijekom godine. U ovoj godini nismo imali neka veća oštećenja sustava.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (Parkovi i najpovoljniji ponuđač u dijelu održavanja postrojenja). Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane su radile svih 12 mjeseci (čišćene su 12 puta godišnje), i postrojenja su održavana u funkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (Komunalac) 25 javnih špina, 7 tuševa na plažama Crnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko mul, Stari Put, Lipovica, Tomaševac, te 1 tuš na plaži Ika bili su u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna. Sustav je održavan u funkcionalnoj ispravnosti.

Tijekom cijele godine bilo je u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavan je sustav u funkcionalnoj ispravnosti.

U protekloj godini došlo je do otuđenja galeba sa kipa na Puntici. Pokrenuta je akcija izrade replike. Izrađen je kalup, kontra kalup i odliven je novi galeb prema originalu koji se nalazi u Muzeju u Crikvenici. Izlevin je jedan model u gipsu koji je predan na čuvanje u Hrvatski muzej turizma i drugi u bronzi koji je predviđen za ponovnu montažu na postojeći kip. Ukupni troškovi izrade replike iznose 82.087,61 kn.

Održavanje javnih WC-a realizirano je u cijelosti u planiranom obimu.

Održavanjem su bili obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Komunalcu, 12 mjeseci, WC u sklopu CS Triglav (6 mjeseci), CS Lipovica (12 mjeseci) CS Škrbići (6 mjeseci) i novoizgrađeni WC u CS Tomaševac (6 mjeseci) povjereni Komunalcu, Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu 4 kom (kupalište Crnikovica, plivalište Volosko, kod lučice Ičići (lipanj-rujan) u svemu prema planu, i na platou NK Opatija kom 2 (12 mjeseci).

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (Parkovi). Obavljeni su radovi na održavanju pješačkih komunikacija na šetalištu Slatina.

Komunalac je održavao postojeće nogostupe u funkcionalnoj ispravnosti (uređenje Volosko-Crnikovica, Tošina, Kosićevo, Ika). Radovi su obavljeni do planom predviđenog iznosa.

Održavanje dječjih igrališta (Parkovi) - postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Crnikovica, Mušićevac, i igralište u parku Margerita) održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva obuhvaćalo je održavanje ukupno 1.064 ceste (266,37 km). Redovno održavanje obavljano je u cilju održavanja funkcionalne ispravnosti prometnica, a obuhvatilo je sljedeće: ophodarska služba (1980 sati), čišćenje kolnika ručno 13.217 m², plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (hladna masa 3,58 t, strojna ugradba 245 t, ručna ugradba 283 t. asfaltne mase), popravci betonskih kolnika (3,30 m³ betona), održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 246 m³ kamenog materijala, održavanje bankina 3850 m², usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 3,0 m³ osoline), održavanje objekata za odvodnju (1.157 m jaraka, 4950 m rigola, čišćenje propusta i taložnica 5 m³, košenje trave i tretiranje herbicidima 36.400 m²), popravak potpornih i obložnih zidova (8,78 m³ betonskih zidova). Navedeni obim održavanja predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i usklađenja sa novim elementima iz prihvaćenog plana.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) obavljeno je putem Komunalca. Obavljano je saniranje oštećenja na prometnicama uzrokovanih prometnim nesrećama, kao i oštećenja nastalih dotrajalošću opreme (ličenje stupova prometnih znakova 78 kom, ravnjanje stupića 21 kom, izrada lučnih segmenata 37 kom, ličenje ograde 350 m i dr.).

Prometna signalizacija horizontalna (najpovoljniji ponuđač) i vertikalna (Komunalac) obnovljena je postojeća horizontalna prometna signalizacija u 50% obzirom da su parkirna mjesta riješena putem koncesionara. Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova 55 kom, zamjena dotrajalih i neispravnih prometnih znakova 15 kom, ravnjanje stupova prometnih znakova, postava nedostajućih prometnih znakova 98 kom, zamjena prometnih znakova koji ne odgovaraju novom pravilniku kom 15. Ukupno je dobavljeno 215 novih prometnih znakova, te izvršena dobava i postava 16 kom prometnih ogledala.

Nisu dobavljani ni postavljeni kućni brojevi.

Zimska služba - program rada zimske službe realiziran je u cijelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljena je u okviru planom predviđenih sredstava.

Održavanje BUS stanica i ugibališta (Parkovi) - obavljeni su popravci na čekaonicama u ulici I. K. Jeretova (kom 3) nakon što je izte preuzeo Grad od bivšeg koncesionara. Održavanje ostalih postavljenih BUS čekaonica u gradu obavlja Metropolis Media koja na istima ima postavljene city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - sa osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu. Obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija. Ukupna vrijednost radova iznosi 135.853,63 kn.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

Realizirano je i plaćanje grobne takse za 15 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije (Komunalac).

6. Javna rasvjeta

Utrošak struje -podmireni su troškovi utrošaka struje-funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine, 1.874.652,5 kWh godišnje, 2128 različitih rasvjetnih tijela).

Održavanje javne rasvjete - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti poslove je obavljao Metal Opatija. Javna rasvjeta održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti za iznos od 452.208,89 kn godišnje.

Dekoracija grada - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjerena je najpovoljnijem ponuđaču. Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje). Ukupni troškovi dekoracije Grada iznose 214.539,50 kn. U 2008.g. obavljena je zamjena dijela dotrajalih i uništenih elemenata novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama obavljena je prema utvrđenom programu (na 132 stupa javne rasvjete).

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta - povjereno je Parkovima. površina obalnog puta iznosi 22.800 m², sa 10.500 m² zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.732 m² raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 75 klupa, 100 kanti za otpatke i dr. Nivo redovnog održavanja obuhvaćao je: orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m²), orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta (1.500 m²), pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m²), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (15.059 pražnjenja košarica), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (24.196 pražnjenja košarica), hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta - realizirano je (17.698,00 kn). Radovi su obavljeni u cjelini, te u planom predviđenom iznosu.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža - obavljali su Parkovi. Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m², 77.493 kn). Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac i Črnikovica) - 4 mjeseca.

Održavanje plaža Ičići i Ika, održavano je na način:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m² sa odvozom otpada, ravnanje plaže strojem, radnik na plaži 126 sati.

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Realizirano je sufinanciranje aktivnosti održavanja plaže u sljedećem obimu: čišćenje i odvoz otpada, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica izvan sezone, odvoz otpada na deponij, dobava i razastiranje finoga morskog pijeska, ravnanje plaže, voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, održavanje dječjeg igrališta, montaže i demontaže plažne opreme i dr. u ukupnoj vrijednosti koja otpada na Grad 206.546,11 kn.

Javna rasvjeta na obalnom putu - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjereno je najpovoljnijem ponuđaču. Održavano je 159 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Bilo je potrebno pristupiti zamjeni ukradenih poklopaca na betonskim stupovima rasvjetnih tijela, kojom prilikom smo bronzana vratašca zamijenili sa plastičnim (15 kom) zbog višekratnih krađa. Otušeno je bilo ukupno 67 kom od čega je 14 kom pronađeno, dobavljeno je i ugrađeno ukupno

53 kom vratašaca (15 plastičnih, a preostali su privremeno zaštićeni limenim poklopcima do realizacije narudžbe). Ukupni trošak učinjene štete je do sada 34.568,70 kn.

Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru - obavljeno je čišćenje podmorja u planom predviđenom obimu, kao i dodatno ispitivanje mora za plavu zastavu u Ičićima.

Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora - u okviru ovog Programa osigurana sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurano bilo 50.000,00 kuna, koje su mjesni odbori trošili temeljem svojih programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad. Podmireni su troškovi sanacija izvanrednih događaja (krpanja oštećenja, oštećenja ograda, padovi stabala i dr.).

2. POJAČANO ODRŽAVANJE

2.1 Odvodnja atmosferskih voda

Popravljen je oborinska kanalizacija u ulici M. Brajše u Opatiji u dužini od 100 m. Popravljen je oborinska kanaliza u Parku Angiolina 52 m i 11 m rešetki uz sanaciju staza i rubnjaka, Park Margerita 65,5 m i 20,5 m rešetki uz sanaciju staza i rubnjaka.

2.3 Održavanje javnih površina

2/3.1 Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih

Obavljena je sanacija i fitopatološki pregled stabala. Izrađena je fizikalno-kemijska analiza uzoraka sušenja stabala crnike, zdravstveni pregled 15 parkovnih i drvorednih stabala u Iki i Ičićima, te 16 u Opatiji. Obavljeno je prihranjivanje putem lista i injektiranjem u deblo ugroženih stabala. Obavljene su i druge aktivnosti u cilju spašavanja ugroženih stabala.

Postavljeno je 215,7 m kamenih rubnjaka u Parku Margerita i 204,91 u Parku Angiolina. Izvršena je rekonstrukcija 222,40 m² parkovnih staza u Parku Margerita i Parku Angiolina.

Zbog čekanja na rješenje Konzervatorskog odjela nije obavljeno uređenje Parka Dražica, pa su radovi prebačeni u 2009. godinu.

Izvršena je rekonstrukcija šetališta C. Sylva na dionici do spoja Put za Plahuti (120.000,00 kn).

Izrađen je projekt sanacije ulaza u Park Margerita sa južne strane (na dijelu srušenog potpornog zida uz tenis igralište Hotela Opatija).

Uređena je zelena površina kod crkve Marijina navještenja u Opatiji (80.000,00 kn).

Obavljena je rekonstrukcija travnjaka u Parku Angiolina u površini od 1254 m².

Izvršena je rekonstrukcija parkovnih staza na potezu Lipovica - Sud (50.000,00 kn).

Obavljeno je uređenje dijela zelene površine na Trgu V. Gortana iza poslovnice Autotroleja (rješena je oborinska odvodnja 55,47 m).

Obavljeno je krčenje povjesnih šetnica u smjeru Veprinca (Put Slavići-Opatija 1022m, Veprinac-N. cesta 1753 m, Veprinac - Falalelići-Ičići 400 m) ukupne vrijednosti 85.398,00 kn, dok je popravak prebačen u 2009. godinu zbog nepovoljnih vremenskih prilika za predviđenu vrstu radova.

Obavljeno je preuređenje zelene površine kod pošte u Opatiji u vrijednosti od 80.000,00 kn.

Izvršeno je preuređenje stupova za zastave u Voloskom i u Opatiji (kom 3).

Zbog slabog korištenja WC-a za pse na postojećim lokacijama nije izvršeno proširenje istih na sljedeće lokacije.

U MO Kosovo izvršeno je preuređenje zelene površine preko puta gumi servisa.

Uređen je okoliš igrališta tumpići u vrijednosti radova od 177.800,00 kn.

Utređen je okoliš potoka Vrutki u vrijednosti radova 46.176,00 kn.

Dograđena je mreža za navodnjavanje na dijelu parka Angiolina (kod upravne zgrade Parkova) u vrijednosti od 24.990,00 kn, te površina između Ville Angiolina i rasadnika u vrijednosti od 64.967,00 kn.

Generalno je popravljena javna cisterna u Tumpićima, te su izvršeni manji popravci na cisterni u Voloskom u ukupnoj vrijednosti od 60.654,00 kn.

Dobavljene su dječje sprave za igralište Veprinac i Opič. U Opiču još nisu montirane s razloga što je prethodno trebalo izvesti građevinske radove vezano uz uređenje parkinga i potpornog zida, ali je nadmetanje poništeno pa se radovi planiraju izvesti u ovoj godini. Nabavljene su sprave: njihalica na opruzi, vrtuljak, višenamjenska penjalica i jednostruka ljuljačka. U Veprincu je nabavljeno: njihalica, njihalica na opruzi, vrtuljak, višenamjenska penjalica i dvostruka ljuljačka. Vrijednost sprava sa troškovima ugradbe iznosi 150.000,00. Na dječjim igralištima Lipovica, Lastavica, Slatina, Triglav, Zora, Violica dijelom su zamijenjene su dotrajale sprave i dijelovi sprava, oličene su sprave nabavljeno je 10 mrežastih klupa za igrališta, postavljeni su prema potrebi koševi za smeće, postavljeno je 105 m² gumenih podloga na igralištima. Vrijednost izvedenih radova 200.000,00 kn.

2.4 Održavanje nerazvrstanih cesta

Potporni zidovi: Izvršen je popravak potpornog zida u naselju Kosovo kod kbr. 2 (14.991,00 kn), te ogradnog zida u ulici za Pavlovac (48.798,98 kn).

Ostali radovi na nerazvrstanim cestama: zamjenjena je postojeća dotrajala ograda od betonskih stupića i L profila na dijelu ceste I. M. Ronjgova, Ičićima i Iki (184.455,00 kn).

Obavljeno je opločenje na dionici od ulice V.C. Emina do P. Tomašića, na kojoj su zamijenjeni i okviri oko stabala, te su ograđene i rešetke oko stabala na užim dijelovima. Komunalac je ugradio pločice koje je nabavio iz Njemačke (1200 m²), a koje u odnosu na postojeće imaju niži koeficijent otpornosti na trenje, pa su iste tretirane sa sredstvom za podizanje trenja u mokrim uvjetima. Vrijednost izvedenih radova 1.309.880,00 kn.

U MO Ičići su vođeni dogovori oko uređenja nogostupa od Calipsa do ulaza u staru lučicu, te je dogovoreno da će se napraviti idejni projekt da se na tom dijelu napravi šetnica, te se je temeljem tog dogovora odustalo od radova. Obavljeno je vještačenja na postojećem drvoredu.

Postavljena je nedostajuća ograda od NPI profila na dionici Kuk-Pavlovac u dužini 120 m (105.951,00 kn).

Popravljen je pješačka komunikacija na dionici od ulice S. Jurdane do A. Raspora na P. Kolovi (20.055,00 kn).

Izvršen je popravak puta za Veprinac prema ulici Mulandovo u Ičićima u dužini 57 m (101.100,00 kn).

Izvršen je popravak ulice I.B. Mažuranića u Ičićima (73.066,00 kn)

Postavljeni su rukohvati: ukupne dužine 197,8 m ukupne vrijednosti 100.000,00 kn (od Centra za socijalu do I.K. Jeretova, Put uz dol, kod crkve Sv. Rok, na stepenicama uz Vjesnik Vološčanskih kapetana u Voloskom, Stari put, stepenice u Opatiji kod foto Kurtija, ulaz u market Konzum na tržnici, stepenice u Ičićima od Liburnijske ulice do ulaza u poštu.

2.6 Pojačano održavanje javne rasvjete

Obavljeno je ličenje postojećih stupova javne rasvjete 184 kom (151.902,00 kn), izvršena je zamjena dotrajalih svjetiljki (I.M. Ronjgova 4 kom, N. cesta, 3 kom, R.K. Jeretova 16 kom, Zagrad-Vedež 8 kom, Put javorike Ika 2 kom) ukupne vrijednosti 84.034,00 kn, zamjena drvenih stupova i svjetiljaka na raznim lokacijama 11 kom (54.723,00 kn). Izrađena je projekta dokumentacija za rekonstrukciju stupova u obnovu javne rasvjete u ulivi M. Tita (projekt Opatijska noć) temeljem koje je od fonda zatraženo i dobiveno sufinanciranje zamjene svjetiljki iz programa energetske učinkovitosti. Obavljeni su radovi na više lokacija vezano uz kompletiranje rasvjetnih tijela (74.000,00 kn).

2.7 Pojačano održavanje pomorskog dobra

Obavljeni su popravci postojeće ograde obalnog puta, te djelomično ličenje iste u manjem obimu u odnosu na plan (3.839,34 kn). Dobavljene su nove psihološke barijere 564 m, postavljene i ponovo skinute na neuređenim plažama (49.978,52 kn). Sanirana su oštećenja na sunčalištu uz Stari put i isto je ponovo opločeno (200 m²).

Dobavljen je i postavljan tobogan na plaži Tomaševac i Ičići. Obavljeno je opločavanje dječje plaže Tomaševac (200 m²). Na više lokacija saniran je obalni put kao i zidovi uz istog, a od većih zahvata potrebno je napomenuti sanaciju oštećenja potpornog zida ispod Ville Ariston. Zamijenjeno je 55 m³ finog pijeska na plaži Tomaševac uz radove rješavanja pitanja vodovoda uz istu (60.000,00 kn). Zamijenjena je ograda oko dječjeg igrališta na Tomaševcu. Dobavljena je i obnovljena oprema dječjeg igrališta na plaži u Ičićima. Zamijenjena su dotrajala vrata između plaže Ičići i marine. Dobavljena je naprava za ulaz invalida u more na plaži u Ičićima (44.481,00 kn). U sklopi stavke intervencija na obalnom putu izvedeni su razni radovi duž obalnog puta u cilju pripreme za turističku sezonu kao: postavljanje signalizacije, sanacija raznih oštećenja, sanacija posljedica juga, opločenja, stupovi za zastave i dr. U navedenoj stavci terećeni su i troškovi uređenja vezano uz Dječju olimpijadu. Ukupna vrijednost izvedenih radova 278.551,20 kn.

Klasa: 363-01/07-01/173

Ur. broj: 2156/01-01-09-5

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

GRAD OPATIJA - PLAN 2008. g.

KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - REDOVNO

R. BR.	O P I S	plan 2008.	ostvarenje 2008.	razlika	indeks
1/1	Odvodnja atmosferskih voda				
1/1.1	Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na javnim površinama	255.596	254.930	666	99,74
1/1.2	Održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama	139.474	139.253	221	99,84

U k u p n o 1/1:		395.070	394.184	886	99,78
1/2	Održavanje čistoće javnih površina			0	
1/2.1	Održavanje čistoće javno prometnih površina - pometanje	1.130.554	1.130.146	408	99,96
1/2.1.1	- Komunalac m ²	976.228	975.820	408	99,96
1/2.1.2	- Parkovi m ²	154.326	154.326	0	100,00
1/2.2	Strojno čišćenje javnih površina	1.050.876	1.049.540	1.336	99,87
1/2.2.1	- Komunalac m ²	653.016	652.957	59	99,99
1/2.2.2	- Parkovi m ²	397.860	396.583	1.277	99,68
1/2.3	Pranje ulica i javnih površina	141.445	141.152	293	99,79
1/2.3.1	- Komunalac m ²	91.427	91.134	293	99,68
1/2.3.2	- Parkovi m ²	50.018	50.018	0	100,00
1/2.4	Pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom	16.764	16.761	3	99,98
1/2.5	Uklanjanje smeća i olupina iz divljih deponija	42.696	42.430	266	99,38
1/2.6	Troškovi higijeničarske službe i deratizacija	104.496	101.321	3.175	96,96
1/2.7	Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu	69.997	54.126	15.871	77,33
1/2.8	Ekološki program i akcije	27.000	26.974	26	99,90
U k u p n o 1/2:		2.583.828	2.562.450	21.378	99,17
1/3	Održavanje javnih površina			0	
1/3.1	Održavanje parkova i drvoreda	5.038.320	5.038.275	45	100,00
1/3.2	Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina	49.425	49.425	0	100,00
1/3.3	Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada	98.922	98.916	6	99,99
1/3.4	Orezivanje raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala	643.338	643.338	0	100,00
1/3.5	Održavanje travnjaka nogometnog igrališta	257.284	256.509	775	99,70
1/3.6	Održavanje klupa i košarica za otpatke	408.692	408.016	676	99,83
1/3.6.1	- Komunalac m ²	66.338	65.671	667	98,99
1/3.6.2	- Parkovi m ²	342.354	342.346	8	100,00
1/3.7	Održavanje javnih satova i meteorološke stanice	34.812	25.209	9.603	72,41
1/3.8	Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva	274.344	252.026	22.318	91,87
1/3.9	Održavanje javnih WC-a	520.548	518.388	2.160	99,59
1/3.10	Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta	142.229	141.250	979	99,31
1/3.11	Održavanje dječjih igrališta	127.068	126.991	77	99,94
U k u p n o 1/3:		7.594.982	7.558.344	35.638	99,52
1/4	Održavanje nerazvrstanih cesta			0	
1/4.1	Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	1.846.449	1.845.740	709	99,96
1/4.2	Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)	485.248	485.248	0	100,00
1/4.3	Prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna, svjetlosna)	498.984	401.672	97.312	80,50
1/4.4	Zimska služba	167.505	167.235	270	99,84
1/4.5	Održavanje BUS stanica i ugibališta	30.000	29.995	5	99,98
1/4.6	Hitni popravci i intervencije, uspostava privrem. režima prometa	136.400	135.854	546	99,60
U k u p n o 1/4:		3.164.586	3.065.743	98.843	96,88
1/5	Održavanje groblja i krematorija			0	
1/5.1	Redovno održavanje i uređenje spomenika	42.696	42.694	2	100,00
1/5.2	Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije	7.908	3.587	4.321	45,36
U k u p n o 1/5:		50.604	46.281	4.323	91,46
1/6	Javna rasvijeta			0	
1/6.1	Utrošak električne energije	1.316.545	1.314.969	1.576	99,88
1/6.2	Održavanje JR	452.618	452.209	409	99,91
1/6.3	Dekoracija grada	218.501	214.540	3.962	98,19
U k u p n o 1/6:		1.987.664	1.981.717	5.947	99,70
1/7	Održavanje pomorskog dobra			0	
1/7.1	Održavanje obalnog puta	530.320	525.637	4.683	99,12
1/7.2	Održavanje kupališta i neuređenih plaža	433.280	424.160	9.120	97,90
1/7.3	Javna rasvijeta na obalnom putu (el. energija i održavanje)	129.136	128.974	162	99,87
1/7.4	Ekološki program i akcije na pomorskom dobru	40.480	1.769	38.711	4,37
U k u p n o 1/7:		1.133.216	1.080.540	52.676	95,35
1/8	Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora			0	
1/8.1	Mjesni odbori	750.000	750.000	0	100,00
U k u p n o 1/8:		750.000	750.000	0	100,00
1/9	Hitne intervencije i ostale obveze			0	
1/9.1	Hitne intervencije	550.000	548.495	1.505	99,73
1/9.2	Obveze po sudskim presudama	0		0	
U k u p n o 1/9:		550.000	548.495	1.505	99,73
UKUPNO RADOVI OD 1/1-1/9		18.209.950	17.987.755	221.196	98,79

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA
OSTVARENJE PROGRAMA POJAČANOG ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU

OPIS PROGRAMA - POTPROGRAMA - PROJEKATA		plan. 2008	ostvarenje	razlika	Index
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM POJAČANOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU	6.050.042	5.537.460	512.582	91,5
				0	
2/1	Odvodnja atmosferskih voda	248.100	248.095	5	100,00
2/1.1	Popravlak oborinske kanalizacije u ulici M. Brajše 100 m	100.000	100.000	0	100,00
2/1.2	Popravlak dijela oborinske kanalizacije u parku Margerita, m1 100	98.100	98.096	5	100,00
2/1.3	Popravlak dijala oborinske kanalizacije u Parku Angiolina m1 50	50.000	50.000	0	100,00
2/3	Održavanje javnih površina	2.025.001	1.678.387	346.614	82,88
2/3.1	Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstr.postojećih:	1.515.001	1.177.775	337.226	77,74
2/3.2	Dogradnje i mreže za navodnjavanje:	90.000	89.958	42	99,95
2/3.3	Popravlak javnih cisterni (Tumpići i Volosko)	70.000	60.654	9.346	86,65
2/3.4	Dječja igrališta	350.000	350.000	0	100,00
2/4	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.063.782	1.970.472	93.310	95,48
2/4.1	Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama	65.000	63.790	1.210	98,14
2/4.1.1	- MO Kosovo, popravak potpornog zida u naselju kod kbr. 2	15.000	14.991	9	99,94
2/4.1.2	- Popravci potpornih zidova na nerazvrstanim cestama	50.000	48.799	1.201	97,60
2/4.2	Ostali radovi na nerazvrstanim cestama	1.868.771	1.807.657	61.114	96,73
2/4.3	Rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom - rukohvati na stubištima (300 m)	130.011	99.025	30.986	76,17
2/5	Održavanje groblja	0	0	0	
2/6	Javna rasvijeta	464.659	464.659	0	100,00
2/6.1	- Ličenje postojećih stupova javne rasvjete - kom 190	151.902	151.902	0	100,00
2/6.2	- Zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura - kom 50	84.034	84.034	0	100,00
2/6.3	- Zamjena dotrajalih drvenih stupova i lampi - kom 10	54.723	54.723	0	100,00
2/6.4	- Zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura u ulici M. Tita - kom 15	100.000	100.000	0	100,00
2/6.5	- Dobava i ugradba nedostajućih stupova i armatura	74.000	74.000	0	100,00
2/7	Održavanje pomorskog dobra	1.248.500	1.175.847	72.653	94,18
2/7.1	Rekonstr.ograde obalnog puta - pojačano	50.000	3.839	46.161	7,68
2/7.2	Dobava i postava psihološke barijere za plaže	50.000	49.979	21	99,96
2/7.3	Popločenje sunčališta uz obalni put kod Starog puta - 200 m ²	60.000	60.000	0	100,00
2/7.4	Dobava i postavljanje tobogana na plaži Tomaševac	122.600	122.313	287	99,77
2/7.5	Dobava i postavljanje tobogana na plažu Ičići	122.600	122.600	0	100,00
2/7.6	Opločavanje betonskih površina na plaži Tomaševac 200 m ²	48.800	48.776	24	99,95
2/7.7	Popravlak potpornih zidova na obalnom putu	200.000	197.927	2.073	98,96
2/7.8	Zamjena morskog pijeska na kopnenom dijelu plaže Tomaševac 1100 m ²	60.000	60.000	0	100,00
2/7.9	Opremanje plaže Tomaševac (ograda oko plaže i dodatak kod igrališta)	120.000	119.990	10	99,99
2/7.10	Dobava i obnova opreme dječjeg igrališta plaže Ičići	70.000	54.892	15.108	78,42
2/7.11	Zamjena dotrajalih vrata plaže prema marini Ičići	12.500	12.498	2	99,99
2/7.12	Dobava i postava naprave za ulaz invalida u more na plaži Ičići	45.000	44.481	519	98,85
2/7.13	Hitne intervencije na obalnom putu i pomorskom dobru uz pripremu turist.sezone	287.000	278.551	8.449	97,06
2/8	Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora	0		0	
2/9	Hitne intervencije i ostale obveze	0		0	