



Grad Mali Lošinj

16.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2011. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća 16. prosinca 2009. godine, te I. Izmjene i dopune Programa na sjednici 20. srpnja 2010. godine i II. Izmjene i dopune Programa na sjednici 17. prosinca 2010. godine.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja u 2010. godini ostvaren je kako slijedi:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- parkovno uređenje javnih površina
- odvodnja oborinskih voda
- održavanje groblja
- prijevoz vode i javni izljevi
- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Izvješća obuhvaća:

	Planirano	Ostvareno	%
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.980.000,00	1.867.868,82	94,34
- zaštita okoliša, DDD i VHS	280.000,00	145.140,25	51,80
- čišćenje javnih površina	1.700.000,00	1.722.728,57	101,30
2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.740.000,00	1.657.925,82	95,29
- održavanje fontana i urbane opreme	40.000,00	7.464,90	18,70
- parkovno uređenje i uređenje zelenih površina	1.700.000,00	1.650.460,91	97,10
3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	280.000,00	269.400,73	96,20
- redovno tekuće održavanje oborinskih kolektora	280.000,00	269.400,73	96,20
4. PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI	15.000,00	8.513,71	56,80
5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	357.000,00	334.001,14	93,56
- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	155.000,00	153.171,89	98,80
- regulacija prometa	92.000,00	81.494,27	88,60
- prometna signalizacija	110.000,00	99.334,98	90,30
6. ODRŽAVANJE GROBLJA	160.000,00	160.000,04	100,00
7. ČIŠĆENJE JAVNIH WC-a	80.000,00	77.910,56	97,40
8. ODRŽAVANJE OBALE	216.000,00	212.203,31	9,82
9. INTERVENCIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	230.000,00	213.244,29	92,70
10. JAVNA RASVJETA	2.238.000,00	2.005.509,51	98,55
- utrošak el. energije	1.300.000,00	1.340.760,90	103,10
- održavanje javne rasvjete	768.000,00	490.575,50	63,90
- uređenje prigodne božićne rasvjete	170.000,00	174.173,11	102,50
11. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.000.000,00	743.341,44	74,30
Ukupno:	8.296.000,00	7.549.919,37	91,01

Prikaz realizacije Održavanja javnih površina po komunalnim prioritetima u naseljima:

Mali Lošinj - nogostup s rubnikom u predjelu Škverić do autobusne stanice (78.111,78 kn), popravak šetnice na Čikatu i održavanje plaže kod hotela Bellvue (99.602,33 kn), uređenje javne površine na Bočacu (75.509,47 kn), uređenje dijelova plaža (Zagazinjine, Sv. Martin-23.880,00 kn), izvedba upojnog bunara na Kalvariji (20.973,96 kn), uređenje šume na Bojčiću - realizirano, nabavka plutajuće barijere za Čikat - realizirano

(ostali nespomenuti razni radovi, podesti, sporski tereni, transporti za potrebe održavanja - 35.277,69 kn)

(postavljanje novih rasvj. tjela u proš. JR, postavljanje nove autobusne čekaonice - kod škole u stavci urbane

opreme, postavljanje i nabavka stepenica za more (Sv. Martin 2 kom, Alhambra 1 kom, rukohvat - Zagazinjine) u ovoj stavci 4.538,70 kn,

realizirana sredstva u iznosu 337.893,93 kn

Veli Lošinj - radovi na šetnici Rovenska 22.381,08 kn, uređenje igrališta 35.110,01 kn, maslinarski put, 2.078,70kn, beton za potrebe MO 7.426,13 kn

realizirana sredstva u iznosu 65.125,92 kn

popravak gromače na Šestavinama izrada poklopca kod marketa, izrada temelja i grotla bunara na županijskoj cesti (realizirano u intervencijama) proširenje javne rasvjete u - (realizirano u proširenju jr)

Nerezine-sanacija podlokana kupališta, održavanje puta od samostana do benzinske pumpe

(uređenje plaže za invalide - realizirano u stavci održavanje obale)

realizirana sredstva u ovoj stavci 103.813,95 kn

Osor - sanacija oštećenih betonskih dijelova nogostupa južnog i istočnog ulaza u grad i šetnice u Bijar - realizirana sredstva u iznosu 14.100,00 kn

(nabavka klupa, vazau stavci urbane opreme, hortikulturno uređenje u stavci uređenja zelenih površina)

Artatore- izmjena dotrajalog tuša na plaži-realizirano, izvedba podesta i postavljanje čekaonice na D-100- realizirano, uređenje dijela puta na plaži, uređenje ulazne plaže realizirana sredstva iz ove stavke 70.864,69 kn

Kandija - (ugradnja stepenica za more, nabavka klupe u stavci urbane opreme)

Čunski - (postavljena tri nova rasvjetna tjela u jr.) realizirana sredstva iz ove stavke 00,00

Belej - čišćenje plaža Meli, Galboka, (izvedba nogostupa, prelaganje cjevovoda uključeni u kapitalni projekt D-100) realizirana sredstva iz ove stavke 9.225,00 kn

Punta Križa-postavljanje autobusne čekaonice - nije realizirano, postavljanje križa na mjesnom groblju - realizirano, sanacija podnožja stezališta za barke - nije realizirano, asfaltiranje ceste od glavne prometnice prema Dragi - nije realizirano (postavljanje rasvjetnih tjela realizirana u proširenju jr)

realizirana sredstva u iznosu 18.000,00 kn

Susak - sanacija javnog WC-a, betoniranje podesta za potrebe kom. otpada

realizirana sredstva u iznosu 48.426,95 kn

Ilovik-uređenje javnih površina, postavljanje nekoliko klupa (realizirano u projektu opremanju urbanom opremom) hortikulturno uređenje (realizirano u zelenim površinama)

realizirana sredstva u iznosu 75.891,00kn

Unije - čišćenje šetnica, uređenje područja za odlaganje barki, betoniranje puteva

realizacija u ovoj stavki 0,00 kn

Izrada projekta Eko sela i luke Maračuol - realizirano

Za ostvarenje Programa utrošeno je ukupno 7.549.919,37 kn (91,01%); namjenski je utrošen prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.566.827,48 kn, tekuće pomoći PGŽ iznose 100.097,50kn (održavanje obale), sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 2.882.994,39 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-05/11-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 5. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

17.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proć. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2011. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) donijet je na sjednici Gradskog vijeća 16. prosinca 2009. godine te I. Izmjene i dopune Programa na sjednici 20. srpnja 2010. godine i II. Izmjene i dopune Programa na sjednici 17. prosinca 2010. godine.

Programom je definirana izgradnja na javnim površinama, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, građenje i uređenje groblja.

Članak 2.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Plan - realizirano (%)

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija 362.661,49 - 85.485,00 (23,60%)
iz vlastitih prihoda
2. Projekt proširenja kanalizacije u Velom Lošnju 500.000,00 kn - 500.000,00 kn (100%)
višak prihoda iz prethodnih godina
3. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - projekt Jadran koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m³, za izgradnju kanalizacije na obali Priko i pročišćivač na Kijcu, kanalizaciju Poljane - Škverić, kanalizaciju Sv. Martin u Malom Lošnju i kanalizaciju u Nerezinama 6.602.905,92 kn - 207.000,00 kn (3,10%)
- kanalizacija na Škveriću 87.000,00 kn - nije realizirano
- pročišćivač na Kijcu 207.000,00 kn - 207.000,00 kn (100%)
- kanalizacija Sv. Martin 200.000,00 kn - nije realizirano
- kanalizacija u Nerezinama 500.000,00 kn - nije realizirano
višak prihoda iz prethodnih godina
4. Dio kanalizacije u Nerezinama 115.325,00 kn - 115.324,73 kn (100 %) opći prihodi
5. Proširenje kanalizacije Mali Lošinj 200.000,00 kn - 200.000,00 kn (100%)
iz vlastitih prihoda
6. Izgradnja vodospreme na Kalvariji 00,00 kn - 00,00 kn
7. Izgradnja vodoopskrbe otoka Ilovika 575.679,17 kn - 248.073,00 kn (43,10%)
8. Priključak oborinske odvodnje Creske ulice u Malom Lošnju 43.000,00 kn - 42.655,53 kn (99,20%)
izvor komunalni doprinos

Članak 3.

Građenje pristupne ceste infrast. Skladišna zona Kalvarija III. faza s izgradnjom infrastrukture, planirana vrijednost radova 1.404.000,00 kn, nije realizirano.

Članak 4.

Građenje objekata javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 2.350.000,00 kn, realizirana 731.841,16 kn (31,10%)

- javna rasvjeta šetnice lungo mare Anunziata - Veli Žal 0,00%
- javna rasvjeta Sv. Martin- Zagazine 378.841,76 kn