


GRADOVI



Grad Bakar

8.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) - u daljnjem tekstu: Zakon, i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 30. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvatanju izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Bakra za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ«, br. 47/10) - u daljnjem tekstu: Program, donesen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 07. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 18/11) donesene su na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 16. lipnja 2011. godine

te Druge izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 46/11) na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. godine.

Članak 2.

Programom je određen opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,
 - nerazvrstane ceste,
 - javnu rasvjetu,
 - opskrbu pitkom vodom,
 - groblja,
- financiralo se iz:
- komunalnog doprinosa,
 - proračuna jedinice lokalne samouprave,
 - naknade za koncesiju,
 - drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano je 10.900.000,00 kuna, a u 2011. godini utrošeno je 8.752.583,69 kuna na sljedeći način:

II. JAVNE POVRŠINE

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Uređenje spomenika na Krasici	250.000,00	255.616,47	Izvršeno	1171
2.	Uređenje okoliša oko Doma kulture Škrijevo	250.000,00	252.343,87	Izvršeno	1143
3.	Uređenje Jaza u Bakru	100.000,00	66.548,85	/	/
3.1.	- Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza	100.000,00	66.548,85	Postupak izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja u tijeku	1146
4.	Dodatna ulaganja na održavanju rive Bakar	20.000,00	0,00	/	/
4.1	Investiciono održavanje - riva Bakar	20.000,00	0,00	/	1163
	Ukupno:	620.000,00	574.509,19	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 574.509,00 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 66.548,85 kuna iz sredstava naknade za koncesiju i 507.960,34 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

III. NERAZVRSTANE CESTE

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Krasice	1.200.000,00	1.133.626,75	/	/
1.1.	- Izgradnja ceste Zamišćići	1.200.000,00	1.133.626,75	Izvršeno	1153
2.	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Kukuljanova	200.000,00	26.531,11	/	/
2.1.	- Otkup zemljišta za cestu pored škole na Kukuljanovu	50.000,00	0,00	/	1150
2.2.	- Izrada projekata za izgradnju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	15.498,00	Izrađen idejni projekt	1154
2.3.	- Izrada projekata za cestu na Kukuljanovu – od Tomina do vodospreme	50.000,00	0,00	Podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, postupak u tijeku	1155
2.4.	- Izrada projekata za cestu ispred škole Kukuljanovo	50.000,00	11.033,10	Ishodovana lokacijska dozvola, glavni projekt u	1161

3.	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Hreljina	50.000,00	0,00	/	/
3.1.	Izrada projekata za pristupnu cestu Vatrogasnom domu Hreljin	50.000,00	0,00	Ishodovana lokacijska dozvola, glavni projekt u izradi	1159
4.	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Škrljeva	50.000,00	0,00	/	/
4.1.	Izrada projektne dokumentacije za cestu Borići Škrljevo	50.000,00	0,00	Ishodovana lokacijska dozvola	1156
5.	Uređenje autobusnih ugibališta	150.000,00	141.385,51	/	/
5.1.	Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica	150.000,00	141.385,51	Izvršeno	1151
6.	Izgradnja cesta na području Industrijske zone Kukuljanovo	6.000.000,00	4.398.020,13	/	/
6.1.	Izgradnja lokalne ceste C1.1-C1.2 na području Industrijske zone Kukuljanovo	6.000.000,00	4.398.020,13	Djelomično izvršeno	1610
	Ukupno:	7.650.000,00	5.699.563,50	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 5.699.563,50 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 981.272,67 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 4.718.290,83 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Izgradnja javne rasvjete na području Industrijske zone Kukuljanovo	1.100.000,00	1.107.752,50	/	/
1.1.	Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni R-29 Kukuljanovo	850.000,00	842.227,04	Izvršeno	1124
1.2.	Izgradnja javne rasvjete na cesti A3-A8	200.000,00	217.195,46	Izvršeno	1606.1
1.3.	Izrada projekata za izgradnju javne rasvjete u Industrijskoj zoni	50.000,00	48.330,00	Izvršeno	1127
2.	Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima građana	50.000,00	0,00	/	1126
		1.150.000,00	1.107.752,50	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 1.107.752,50 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 380.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 727.752,50 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Sufinanciranje izgradnje vodovoda Plase – Melnice	1.150.000,00	1.176.591,25	Nastavak investicije u 2012. godini	1136
2.	Izgradnja vodovodnih ogranaka na području Grada Bakra	200.000,00	115.581,07	Nastavak investicije u 2012. godini	1137
		1.350.000,00	1.292.172,32	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 1.292.172,32 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 14.654,00 kuna iz sredstava naknade za koncesiju i 1.277.518,32 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

VI. IZGRADNJA GROBLJA

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Uređenje staza na grobljima	50.000,00	0,00	Prijenos investicije u 2012. godini	1130.1
2.	Izgradnja ukopnih mjesta na groblju Zlobin	80.000,00	78.586,18	Izvršeno	1133.2
		130.000,00	78.586,18	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 78.586,18 kuna utrošena su iz prihoda od prodaje grobnih mjesta.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-12-08

Bakar, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.