

Izvršenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g. je u okvirima planiranog, što je i razvidno iz prikaza planiranog i ostvarenog po aktivnostima iz Programa. Najveći broj aktivnosti u protekloj godini izvršavao se sukladno novozaključenim višegodišnjim ugovorima s izvršiteljima odabranim natječajnim postupkom i to: održavanje uređenih zelenih površina i parkova, održavanje i popravak parkovnih klupa, održavanje prometne signalizacije, higijeničarski poslovi, poslovi dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te održavanje dekorativne rasvjete, dok su se godišnjim ugovorima o održavanju komunalne infrastrukture zaključenim s Komunalcem d.o.o. Opatija i Stubicom d.o.o. Lovran vršili poslovi održavanja čistoće javnih površina, održavanja neuređenih zelenih površina, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta uključujući i zimsku službu.

Klasa: 363-01/10-01/86

Ur. broj: 2156/02-01-12- 3

Lovran, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

9.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinski vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 12. travnja 2012.godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI

I.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10, 16/11, 22/11 i 39/11) ostvaren je kako slijedi:

NAZIV INVESTICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	NERAZVRSTANE CESTE			
1.1.	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta			
1.1.1	Rekonstrukcija ceste bivša vojarna	50.000,00	0,00	0,0
1.1.2.	Izgradnja odvojka Omladinske ulice	2.507.000,00	492.660,52	19,7
1.1.3.	Rekonstrukcija ceste Obrš	110.000,00	93.784,75	85,3
1.1.4.	Izgradnja ceste Rezine - Peharovo	150.000,00	0,00	0,0
	Ukupno nerazvrstane ceste	2.817.000,00	586.445,27	20,8
2.	JAVNE POVRŠINE			
2.1.	Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine			
2.1.1.	Uređenje javnih površina uz obalni put	50.000,00	16.371,30	32,7
2.1.2.	Izgradnja ugibališta pokraj lovranske bolnice	60.000,00	16.536,00	27,6
2.1.3.	Rekonstrukcija parka Komušćak	160.000,00	104.919,62	65,6
2.1.4.	Postava ograde od Vile Vere do crkve Sv. Nikole	78.000,00	77.947,60	99,9
2.1.5.	Parkirališta pokraj Društvenog doma u Lovranu	24.000,00	2.460,00	10,3
2.1.6.	Uređenje pješačkog puta u Zahejima	60.000,00	56.687,75	94,5
2.1.7.	Uređenje parka u Brajdicama	35.000,00	34.793,69	99,4
2.1.8.	Rekonstrukcija potpornog zida ceste Principi-Brajdina- Brndić	68.000,00	67.711,50	99,6
2.1.9.	Izgradnja javne špine u Lignju	18.000,00	17.703,25	98,4
2.1.10.	Rekonstrukcija potpornog zida ceste u Školarovu	150.000,00	144.467,66	96,3
	Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelen površine	703.000,00	539.598,37	76,8
3.	JAVNA RASVJETA			
3.1.	Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji:			
3.1.1.	Izgradnja javne rasvjete Lovran	62.000,00	61.354,88	99,0
3.1.2.	Izgradnja javne rasvjete u Lignju	69.000,00	68.990,70	100,0
3.1.3.	Izgradnja JR u parku Komušćak	30.000,00	0,00	0,0
3.1.4.	Izgradnja javne rasvjete Omladinske ulice	135.000,00	0,00	0,0
	Ukupno javna rasvjeta	296.000,00	130.345,58	44,0
4.	GROBLJE			
4.1.	Proširenje groblja u Lovranu	50.000,00	1.500,60	3,0
	Ukupno groblje	50.000,00	1.500,60	3,0

Navedene investicije u komunalnu infrastrukturu planirane su u ukupnoj vrijednosti od 3.866.000,00 kn, a realizirane u vrijednosti od 1.257.889,82 kn. Za njihovo financiranje od planiranih 2.500.000,00 kn komunalnog doprinosa utrošeno je 1.196.389,22 kn komunalnog doprinosa te 61.500,60 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran. (60.000,00 kn potpore PGŽ koja su utrošena za izradu i montažu ograde u parku Komušćak uz obalni put, te 1.500,60 kn ostalih sredstava Proračuna.) Planiranje kao i realizacija investicija u komunalnu infrastrukturu uslovljena je dinamikom ostvarivanja komunalnog doprinosa i time u svezi ishodovanja dokumentacije za građenje od

strane investitora te izrade planske i ostale dokumentacije za potrebe planiranih investicija.

Program koji je realiziran u dijelu nerazvrstanih cesta odnosi se na izradu projektne dokumentacije i početak građenja odvojka Omladinske ulice, a nastavak se planira u tekućem razdoblju.

Program izgradnje koji se odnosi na javne površine realiziran je u pretežitom dijelu.

Program izgradnje javne rasvjete realiziran je na planiranim lokacijama u Lovranu i Lignju, a započeta je i planirana izgradnja javne rasvjete odvojka Omladinske ulice čija izgradnja se nastavlja u tekućoj proračunskoj godini.

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

5.1.	Kapitalna pomoć K.D. »Komunalac« za izgradnju vodovoda	2.260.000,00	2.287.979,39	101,2
5.2.	Izgradnja vodoopskrbe Visoke zone Lovrana	1.500.000,00	1.172.016,70	78,1
Ukupno opskrba pitkom vodom		3.760.000,00	3.459.996,09	92,0

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 3.760.000,00 kn planirano je osigurati u Proračunu Općine Lovran (300.000,00 potpore PGŽ i 3.460.000,00 ostala sredstva Proračuna u koja su ubrojena 3.345.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine i 115.000,00 kn naknade za priključak i koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu). Za financiranje programa vodoopskrbe utrošeno je ukupno 3.459.996,09 kn, od kojih je 1.172.016,70 kn utrošeno za financiranje izgradnje vodoopskrbnih objekata (225.000,00 kn ostvarene potpore PGŽ i 947.016,70 ostala sredstva Proračuna od kojih 108.150,00 kn naknada za priključak, 8.436,52 koncesije za zahvaćanje vode za javnu

vodoopskrbu, 18.545,70 kn vodnog doprinosa te 811.884,48 kn od prodaje nefinancijske imovine), a preostalih 2.287.970,39 kn /ostala sredstva Proračuna/ uplaćeno kao kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. Opatija za izgradnju vodovoda.

Ugovorom o financiranju izgradnje vodoopskrbnih građevina na području Općine Lovran u 2011. g. zaključenim s komunalnim društvom Komunalac d.o.o. Opatija nastavilo se s radovima na izgradnji vodoopskrbnih objekata naselja Kršanci, Dindići, Brgujci, Šmadi, dio Lignja, Juranovi i Ivulići, te vodovodu naselja Tuliševica, Oraj, Janjetići, dio Lignja, Brindić.

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

6.1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			
6.1.1.	Izgradnja sanitarne kanalizacije	358.278,97	0,00	0,0
Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		358.278,97	0,00	0,0

Program odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2011.g. koji se provodi posredstvom Komunalnog društva Komunalac d.o.o. Opatija i Hrvatskih voda Zagreb, a planiran je u vidu davanja kapitalne pomoći komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Opatija, nije realiziran. Po izvješću KD Komunalac d.o.o., utvrđeno je da je Općina Lovran uplaćivala sredstava od naknade za razvoj na pose-

ban račun Hrvatskih voda te da ista nisu u cijelosti utrošena. Iz navedenog razloga (postojanje neutrošenih sredstava od namjenskog povećanja cijene vode), prihod od namjenskog povećanja cijene vode koji je u 2010. godini iznosio 358.279 kn, Općina Lovran nije uplatila na poseban račun namijenjen financiranju izgradnje sanitarne kanalizacije, pa se s toga nije iskazao rashod za kapitalnu pomoć.

6.2. Odvodnja atmosferskih voda

6.2.1.	Izgradnja oborinske kanalizacije	142.000,00	141.202,01	99,4
Ukupno odvodnja atmosferskih voda		142.000,00	141.202,01	99,4

Potrebna financijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 142.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (2.000,00 kn prihoda od koncesije i 140.000,00 potpore PGŽ). U protekloj godini utrošeno je ukupno 141.202,01 kn (140.000,00 kn ostvarene potpore PGŽ i 1.202,01 kn pri-

hoda od koncesije) i to za izgradnju oborinske kanalizacije plaže u Medveji.

II.

7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

		PLANIRANO	UTROŠENO
1.	Sredstva Proračuna Općine Lovran		
	- komunalni doprinos	2.500.000,00	1.196.389,22
	- ostala sredstva Proračuna	5.126.278,97	3.237.698,70
2.	Ostali izvori sredstava		
	- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ	500.000,00	425.000,00
Ukupno:		8.126.278,97	4.859.087,92

Klasa: 363-01/10-01/85
Ur. broj: 2156/02-01-12-5
Lovran, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v. r.