

- Popravak zgrade Knežev dvor	200.000	210.437	6
- Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	0	0	6
- Komunikacijska oprema	0	0	1
- Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	1
- Kupnja poslovnog prostora (bivša EB)	0	0	7
- Stambeno zbrinjavanje branitelja	200.000	0	6
8. Program djelokrug mjesne samouprave	994.000	971.436	3
RAZDJEL 3. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	3.550.300	714.518	
1. Program za poticanja gospodarstva i poduzetništva	3.550.300	714.518	
- Izgradnja RZ Mišnjak	510.000	561.340	3,6
- Implementacija projekta ADRIMOB (pomorski turizam)	400.000	31.659	4
Implementacija projekta A3-NET (zračna luka)	2.500.000	0	4
- Implementacija projekta Kampor - memorijalni centar	140.300	121.519	4
- Razvoj novih projekata EU	0	0	4
RAZDJEL 4. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE, IMOVINU I INFRASTRUKTURU	805.000	802.329	
1. Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj	805.000	802.329	
- Izrada novih UPU-a	805.000	802.329	4
- Ulaganja u računalne programe - GIS	0	0	6
- Ostala tehnička dokumentacija	0	0	6
RAZDJEL 5. ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.726.420	990.428	
1. Programi Pučkog otvorenog učilišta	149.900	50.082	
- Ulaganja u opremu i namještaj	20.000	8.233	1
- Oprema za ostale namjene	115.000	41.313	1
- Ulaganja u računalne programe	3.000	0	1
- Računalna oprema	1.900	537	3
- Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu	10.000	0	5
2. Programi Gradske knjižnice Rab	221.440	204.600	
- Uredska oprema i namještaj	96.440	81.692	3,4,6
- Knjižna i neknjižna građa, umjet. i liter. djela	118.000	117.238	3,4,6
- Informatizacija (računalna oprema, programi)	7.000	5.669	6,1
4. Programi predškolskog obrazovanja	85.080	81.318	
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.600	43.595	1
- Program Dječjeg vrtića »Pahuljica« knjižice u knjižnicama	4.000	1.442	6,3
- Uredska oprema i namještaj	26.480	25.324	6,3,4,5
- Sportska i glazbena oprema	1.000	678	6,3
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	10.279	6,3
5. Program priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela	5.000	0	
- Diplomski i znanstveni radovi - otkup	5.000	0	1
6. Program uređenja Doma za starije i nemoćne	2.000.000	386.941	4
7. Program opremanja i uređenja sportskih objekata	265.000	267.487	
- Otkup zemljišta	265.000	267.487	6
SVEUKUPNO JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.249.720	10.565.354	

Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-04

Rab, 22. svibnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

28.

Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/

00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i čl. 22 Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 16. 12. 2010. g. te objavljen je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 50 od 20. 12. 2010. a njegova Izmjena i dopuna donesena je na sjednici Gradskog vijeća dana 10. 11. 2011. g. i objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 38 od 18. 11. 2011.

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Program 2011 /planirano	Ostvareno	Index
Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 4.850.000,00 kn Komunalni doprinos 4.850.000,00 kn	Komunalni doprinos: 3.237.302,75 kn	66,7
Rashodi:		
1. Izgradnja zelenih površina ispred Miramara 50.000,00 kn	49.989,91	99,98
2. Izgradnja dijela plaže Kampor - Mel 115.000,00 kn	114.389,62	99,47
3. Izgradnja dijela plaže Artić - Petrac 250.000,00 kn	250.365,64	100,15
4. Izgradnja dijela plaže Dumići 35.000,00 kn	34.425,33	98,36
5. Izgradnja dijela plaže Pudarica 45.000,00 kn	44.840,17	99,64
6. Izgradnja dijela plaže i šetnice u Palitu 100.000,00 kn	97.183,55	97,18
7. Izgradnja plaže za invalide Škver 120.000,00 kn	119.913,90	99,93
8. Izgradnja dijela plaže I., II. i III. Padova 200.000,00 kn	187.663,53	93,83
9. Izgradnja dijela plaže Kandarola 45.000,00 kn	44.211,07	98,25
10. Izgradnja dijela plaže Dumići 35.000,00 kn	34.425,33	98,36
11. Izgradnja rukohvata - Rab 25.000,00 kn	25.000,00	100,00
12. Izgradnja rukohvata - Palit 25.000,00 kn	25.000,00	100,00
13. Izgradnja stepeništa Pjaceta - šetnica 100.000,00 kn	98.449,20	98,45
14. Sanacija parka Komrčar - s igralištem i stazama, tržnicom, raslinjem 150.000,00 kn	149.099,99	99,40
15. Uređenje izvorišta Ošit 50.000,00 kn	48.585,00	97,17
16. Izrada projekta za obalni pojas Kaštel - Grci 85.000,00 kn	84.870,00	99,85
17. Izgradnja biciklističkih staza 70.000,00 kn	0	0
18. Izgradnja dijela ceste Markunići-Matkići-Mučel 77.000,00 kn	76.964,79	99,95
19. Izgradnja dijela ceste Markunići-Dumići 50.000,00 kn	50.637,12	101,27
20. Izgradnja infrastrukture radne zone Mišnjak 510.000,00 kn	56.1340,02	110,07
21. Asfaltiranje ceste Hodak - Matušani 70.000,00 kn	70.000,00	100,00
22. Asfaltiranje platoa ispred mjesnog doma 80.000,00 kn	76.651,90	95,81
23. Izgradnja parkirališta ispred škole 100.000,00 kn	0	0
24. Izgradnja nogostupa u gornjoj S. Dragi 354.000,00 kn	353.754,15	99,93
25. Otkup zemljišta za izgradnju cesta 300.000,00 kn	299.984,14	99,99
26. Izgradnju trotoara uz županijsku cestu 200.000,00 kn	0	0
27. Učešće Grada Raba u financiranju projekta Odvodnje otpadnih voda sustav Rab - dio za izgradnju šetnice 305.000,00 kn	305.000,00	100,00
28. Asfaltiranje cesta 200.000,00 kn	200.000,00	200.000,00
29. Izrada mrtvačnica i uređenje groblja 100.000,00 kn	99.267,00	99,27
30. Proširenje javne rasvjete Banjol 50.000,00 kn	50.010,00	100,02
31. Proširenje javne rasvjete Barbat 30.000,00 kn	28.003,05	93,34
32. Proširenje javne rasvjete Rab 95.000,00 kn	95.000,00	100
33. Proširenje javne rasvjete Palit 15.000,00 kn	14.934,16	99,56
34. Proširenje javne rasvjete Kampor 25.000,00 kn	24.800,24	99,20
35. Proširenje javne rasvjete D. S. Draga 23.000,00 kn	22.988,70	99,95

36. Proširenje javne rasvjete G. S. Draga 36.000,00 kn	30.244,33	84,01
37. EES 25.000,00 kn	453,70	1,81
38. Prava korištenja električne energije 30.000,00 kn	26.654,10	88,85
39. Proširenje javne rasvjete 350.000,00 kn	334.403,77	95,54
40. Proširenje javne rasvjete šetnica D. S. Draga 210.000,00 kn	209.162,30	99,60
UKUPNO:	3.833.665,71 kn	118,00

Nerealizirani dio Programa odnosi se na:

1. Izgradnja biciklističkih staza (izgradnju staza je financirala TZ)
 2. Izgradnja parkirališta ispred škole (nije postignut dogovor s lučkom upravom)
 3. Izgradnja trotoara uz županijsku cestu (financirala ŽUC)
- Dio od 596.362,96 kn financiran je iz ostalih izvora. Investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2012. g. kroz izmjene Programa.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-15

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

29.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donosi

IZVJEŠTAJ o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2011. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	46.693.970,00	35.903.491,78	76,9%	48.116.946,00	41.236.524,07	85,7%
6 Prihodi poslovanja	45.086.970,00	34.529.352,69	76,6%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.607.000,00	1.374.139,09	85,5%			
3 Rashodi poslovanja				33.616.526,00	31.977.737,30	95,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.500.420,00	9.258.786,77	63,9%
RAZLIKA				1.422.976,00	5.333.032,29	
B. RAČUN FINANCIRANJA	3.029.000,00	3.094.491,76	102,2%	1.582.500,00	1.581.376,00	99,9%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.029.000,00	3.094.491,76	102,2%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.582.500,00	1.581.376,00	99,9%
RAZLIKA	1.446.500,00	1.513.115,76				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZLIKA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLANIRANO	23.524,00	OSTVARENJE	-3.819.916,53		

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sadrži ukupni iznos ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka.