



# Grad Mali Lošinj

## 3.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

### IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

#### Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) objavljen u »Službenim novinama PGŽ« broj 53/12, 29/13 i 47/13 planiran je i realiziran kako je niže navedeno.

#### Članak 2.

#### 1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Red.br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana / ostvarena vrijednost u kn / %
1. RO 427 i 428	Pristupna cesta infrastr. skladišna zona (projektna dok.)	32 000,00 / 24.716,45/ 77,24
2. RO 436	Cesta D-100 (projekti i zemljište)	113 000,00/ 86.250,00/ 76,33
3. RO 449	Parkiralište Nova obala (projekti)	41 250,00/ 41.250,00 /100,00
4. RO 450.2	Cesta Sv. Jakov (zemljište)	49 514,00/49.513,57/100,00
5. RO 455 i 456	Pristupna cesta za stanove na Kalvariji (projekti i izgradnja)	212 000,00/167.849,06/ 79,17
6. RO 457.2 do 458.2	Izgradnja pristupne ceste za stanove na Rukaviću (projekti i zemljište)	475 840,00/ 427.090,00/89,75
		923 604,00/ 796.669,08/86,26

Izvori sredstava: komunalni doprinos 528.250,00/86.250,00 kn  
prihod od prodaje nefinanc. imovine 395.354,00/ 710.419,08kn?

#### Članak 3.

#### 2. JAVNA RASVJETA

Red. br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana/ ostvarena vrijednost u kn/%
1. RO 433	Proširenje mala mjesta	21 407,70/21.407,70/100,00
2. RO 433.1 i 433.2	Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti (šetnica Velopin)	81 530,09/80.686,95/98,96
		102 937,79/102.093,25/99,18

Izvori sredstava: komunalni doprinos 49.407,70/ 21.407,70kn  
višak 53 530,09/ 53.530,09 kn prihodi od prodaje nefinanc. imovine 0,00/27.156,16 kn

#### Članak 4.

#### 3. JAVNE POVRŠINE

Red.br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana/ostvarena vrijednost u kn /%
1. RO 438 do 442.1	Riva Priko (projekti, usluge, izgradnja)	8. 085.352,38/ 7.783.548,13/96,27
2. RO 443 i 444	Rekonstrukcija mola na M. Srakanama (izgradnja I faza)	97 000,00/95.218,75/98,16
3. RO 445 do 448	Popločenje Suska I faza (projekti, usluge)	103 000,00/102.313,60/ 99,33

4. RO 453 i 453.1	Šetnica Poljana-Runjica (projekti, izgradnja I faza)	961 750,00/249.221,25/ 25,91
5. RO 492,492.1,493,493.1 i 493.2	Izgradnja pristupa za invalide (kino Vladimir Nazor)- projekt i izgradnja	283 000,00/273.742,21/96,73
		9 530 102,38/ 8.504.043,94/ 89,23

Izvori sredstava: komunalni doprinos 5.291.750,00/5.047.820,75 kn  
 prihodi od pr. nefinanc. im. 2.347.734,98/1.624.855,79 kn  
 kapitalne pomoći Proračuna RH 60.000,00/60.000,00 kn  
 kapitalne pomoći PGŽ 98.617,40/98.617,40 kn  
 donacije 22.000,00/22.000,00 kn  
 HBOR 1.500.000,00/1.500.000,00 kn  
 vlastiti prihodi 210.000,00/150.750,00 kn

## Članak 5.

## 4. DEPONIJ

Red.br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirani iznos u kn
1. RO 430.1	Sanacija odlagališta Kalvarija (projekti i izgradnja i faza)	199 511,09/ 53.125,00/26,63
		199 511,09/53.125,00/26,63

Izvori sredstava: višak 199.511,09/53.125,00 kn

## Članak 6.

## 5. GROBLJA

Red.br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirani iznos u kn
1.RO 454.1	Proširenje groblja Čunski	30 000,00/0,00/0,00
		30 000,00/0,00/0,00

Izvori sredstava: komunalni doprinos 30 000,00/0,00 kn

## Članak 7.

## 6. URBANA OPREMA

Red.br i pozicija Proračuna	Građevina	Planirani iznos u kn
1. RO 491 i 491.1	Urbana oprema	513 800,00/513.245,00/99,89
		513 800,00/513.245,00/99,89

Izvori sredstava: prihodi od prodaje nefinancijske imovine 272.000,00/271.445,00 kn  
 kapitalne pomoći proračuna RH 241.800,00/241.800,00 kn

## Članak 8.

## 7. REKAPITULACIJA

Red.br.	Građevine	Planirana/ostvarena vrijednost u kn/%
1.	CESTE I PARKIRALIŠTA	923 604,00/796.669,08/86,26
2.	JAVNA RASVJETA	102 937,79/102.093,95/99,18
3.	JAVNE POVRŠINE	9 530 102,38/ 8.504.043,94/ 89,23
4.	DEPONIJ	199 511,09/53.125,00/26,63
5.	GROBLJA	30 000,00/0,00/0,00
6.	URBANA OPREMA	513 800,00/513.245,00/99,89
UKUPNO:		11. 299. 955,26 /9.969.176,27/88,22

## Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 9.969.176,97kn (88,22%) od čega komunalni doprinos iznosi 5.155.478,45 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 98.617,40 kn, kapitalne pomoći proračuna 301. 800,00 kn, donacije 22.000,00 kn, HBOR 1.500.000,00 kn, višak 106.655,09 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine kn 2.633.876,03vlastiti prihodi 150.750,00 kn.

## Članak 10.

Ovo Izvješće objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ-a«.

Klasa: 360-01/14-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ  
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:  
**Anto Nedić, prof., v.r.**

#### 4.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine

PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2014. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  
infrastrukture za 2013. godinu**

## Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavljen u Službenim novinama PGŽ br.53/12,29/13 i 47/13 planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- parkovno uređenje javnih površina
- odvodnja oborinskih voda
- održavanje groblja
- prijevoz vode i javni izljevi
- održavanje fontana i urbane opreme
- održavanje obale
- održavanje javne rasvjete
- održavanje prometne signalizacije
- održavanje nerazvrstanih cesta
- obavljanje deratizacije i dezinfekcije
- \* obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

## Članak 2.

Financijski prikaz planiranih i ostvarenih sredstava i izvora:

Pozicija Proračuna/ Planirani izvori sredstava u kn/ostvareno	Planirano održavanje komunalne infrastrukture	Planirani iznos u kn	Ostvareni iznos u kn	Ostvareni iznos u %
	JAVNA RASVJETA	2 200 000,00		
RO 459 komunalna naknada 1.300.000,00/ 1.294.582,03	Utrošak struje	1 300 000,00	1 294 582,03	99,58
RO 460 komunalna naknada 500.000,00/518.033,64	Održavanje javne rasvjete	500 000 ,00	518 033,64	103,61
RO 461 vlastiti prihodi 400.000,00/399.062,06	Dekorativna rasvjeta	400 000,00	399062,06	99,77
RO 462.463.463.1 višak 235.624,78/235.624,78 komunalna naknada 1 200.000,00/ 1.239.999,88 boravišna pristojba 764.375,22/ 764.374,79	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2 200.000,00	2.239.999,45	100,00