

Klasa: 551-01/14-01-6
Ur. broj: 2193-01-03/14-1
Vrbovsko, 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v. r.

12.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 27/09, 31/09, 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 8. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donosi

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2013. godinu**

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka programa građenja komunalne infrastrukture ostvarena su iz sljedećih izvora prihoda:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. prihod od komunalnog doprinosa	220.000,00	169.356,02
2. prihod od sredstava Proračuna grada	33.500,00	0,00
3. prihod od šumskog doprinosa	392.000,00	275.512,35
4. Pomoć PGŽ za cestu uz Kupu	55.000,00	55.000,00
5. Ministarstvo regionalnog razvoja	450.000,00	450.000,00
6. Fonda za zaštitu okoliša	210.000,00	0,00
UKUPNO:	1.360.500,00	949.868,37

1. GRAĐENJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. prihod od komunalnog doprinosa	100.000,00	100.000,00
2. prihod od sredstava Proračuna grada	0,00	0,00
3. prihod od šumskog doprinosa	139.500,00	139.181,07
UKUPNO:	239.500,00	239.181,07

Uređenje javnih površina - opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
- uređenje prilaza »Kamačnik«	100.000,00	99.983,13
- postava prometnih znakova i uređaja za smirivanje prometa	32.000,00	31.843,13
- postava klupa za sjedenje	6.500,00	6.475,00
- nabava kontejnera za otpad zapremine 7 m ³ i 5 m ³	0,00	0,00
- postava koševa za otpatke	15.000,00	15.000,00
- uređenje parkirališta kod kino - doma Vrbovsko	0,00	0,00
- izrada nadstrešnice ispred zgrade Gradske uprave	86.000,00	85.879,81
UKUPNO:	239.500,00	239.181,07

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. prihod od komunalnog doprinosa	0,00	20.638,52
2. prihod od sredstava Proračuna grada	0,00	0,00
3. šumski doprinos	165.000,00	122.561,64
4. Ministarstvo regionalnog razvoja	450.000,00	450.000,00
5. Pomoć PGŽ za cestu uz Kupu	55.000,00	55.000,00
UKUPNO:	670.000,00	648.200,16

Nerazvrstane ceste - opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
- uređenje ceste uz rijeku Kupu, Riblje- Lesci	650.000,00	628.200,16
- dopuna projektne dokumentacije za cestu Riblje - Lesci	20.000,00	20.000,00
- projektna dokumentacija Rim - Klanac	0,00	0,00
UKUPNO:	670.000,00	648.200,16

3. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. prihod od komunalnog doprinosa	50.000,00	48.717,50
2. prihod od sredstava Proračuna grada	0,00	0,00
3. šumski doprinos	0,00	0,00
UKUPNO:	50.000,00	48.717,50

- nabava opreme za nadogradnju komunalnog vozila	139.300,00	0,00
- revidiranje idejnog i glavnog projekta sanacije odlagališta otpada Cetin	37.000,00	0,00
UKUPNO:	387.000,00	0,00

5. GRAĐENJE GROBLJA

Javna rasvjeta - opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
- postava javne rasvjete u gornjem Osojniku, prema mrtvani	18.000,00	17.162,50
- postava javne rasvjete križanje ul. Kralja Tomislava i spojne ceste Hambarište	0,00	0,00
- postava javne rasvjete Jablan - Šepičev zavoj	7.000,00	6.108,75
- postava novih rasvjetnih tijela javne rasvjete sukladno uvjetima HEP-a po prijedlozima MO	13.000,00	13.590,00
- izrada javne rasvjete u ulici Školska u Moravicama	12.000,00	11.856,25
- postava javne rasvjete prema »Kamačniku«	0,00	0,00
UKUPNO:	50.000,00	48.717,50

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. prihod od komunalnog doprinosa	0,00	0,00
2. prihod od sredstava Proračuna grada	14.000,00	0,00
3. prihod od šumskog doprinosa	0,00	13.769,64
UKUPNO:	14.000,00	13.769,64

Građenje groblja - opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
- uređenje groblja Krš	0,00	0,00
- uređenje groblja »Lovnik«	0,00	0,00
- spomen ploča na groblju »Krš«	14.000,00	13.769,64
UKUPNO:	14.000,00	13.769,64

4. GRAĐENJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE
1. prihod od komunalnog doprinosa	70.000,00	0,00
2. prihod od sredstava Proračuna grada	19.500,00	0,00
3. prihod od šumskog doprinosa	87.500,00	0,00
4. fond za zaštitu okoliša	210.000,00	0,00
UKUPNO:	387.000,00	0,00

Odlaganje komunalnog otpada - opis radova	PLAN	IZVRŠENJE
- pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada	0,00	0,00
- nabava kontejnera i kanti za otpad	210.700,00	0,00

Klasa: 363-02/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/14-01

Vrbovsko, 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Šein Brinjak, v. r.

13.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« PGŽ broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 8. sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donosi

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2013. godinu**