

15.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. Godinu**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu:Program) objavljen u Službenim .novinama PGŽ br. 39/14, 10/15 i 37/15 planiran je i realiziran kako je niže navedeno.

Članak 2.

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana vrijednost/realizirana vrijednost u kn i %
1. RO 372.2	Sanacija otpadnih voda na Novoj obali (oborinska na parkiralištu)	525.000,00/419.229,00 79,85%
2. RO 373-376.1	Pristupna cesta infrastr.skladišna zona (int.usluge, projekti, zemljište)	448.544,85/0,00
3. RO 383	Rekonstrukcija raskršća Mali Lošinj-Veli Lošinj-Sunčana Uvala (gradnja).. sufinanciranje	43.830,15/43.830,15 100%
4. RO 384,385	Cesta D-100 (zemljište, gradnja)	537.000,00/196.557,16 36,60%
5. RO 386	Parkiralište Nova obala (projekti)	100 000,00/63.625,00 63,63%
6. RO 387	Pristupna cesta Galboka,Nerezine (projekti)	0,00/0,00
7. RO 389.1- 390	Cesta Malin (projekti)	62.000,00/37.000,00 59,68%
8. RO 391	Cesta Šestavina (projekti)	200 000,00/50.000,00 25,00%
9. RO 394	Pristupna cesta za stanove na Kalvariji (projekti i izgradnja)	150.000,00/55.000,00 36,67%
10. RO 395-396.1	Izgradnja pr.cesta za stanove Rukavić	1.931.000,00/535.261,00 27,72%
11. RO 398-399	Cesta Zagazinjine (projekti)	5.000,00/37.000,00 67,27%
12. RO 400	Cesta Veli Lošinj (projekti-sufinanciranje)	177.500,00/155.000,00 87,32%
13. RO 402	Parkiralište Rukavić (projekti)	37.000,00/45.250,00 122,30%
14. RO 369	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	80.000,00/18.750,00 23,44%
15.RO 403.1-403.2	Sanacija kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje Sv. Martin, Slavojna i staza Male Srakane	495.000,00/439.291,25 88,75%
Ukupno:		4.841.875/2.095.793,56 43,28%

Izvori sredstava: komunalni doprinos
 Planirani/realizirani 3.716.875,00/ 1.671.439,56
 kapitalne donacije 00,00 kn
 prihodi od vl.imovine
 planirani/realizirani 1.145.000,00 / 424.354,00

2. JAVNA RASVJETA

Članak 3.

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana vrijednost/ realizirana vrijednost u kn i %
1. RO 380-381	Proširenje javne rasvjete (projekti Valdarke-Punta i Osor-Nerezine) Rekonstrukcija javne rasvjete -projekti Rekonstrukcija javne rasvjete M. Šrakane TS Kino, ML	744.000,00/649.386,54 87,28%
2. RO 382	Projekt poboljšanja energ. učinkovitosti	00,00/0,00
3. RO 463.1	Certificiranje JR	15.000,00/15.000,00 100%
Ukupno:		759.000,00/664.386,54 87,53%

Izvori sredstava: komunalni doprinos
 planirani/realizirani 615.000,00/564.386,54kn
 kapitalne pomoći RH
 planirani/realizirani 144.000,00/100.000,00 kn

3. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana /realizirana vrijednost u kn i %
1. RO 388,389	Šetnica Poljana- Runjica (izvođenje radova III faza , nadzor,)	500.000,00/342.351,21 68,47%
2. RO 392-393	Parterno uređenje Trga RH Mali Lošinj (izvedba radova završne faze i nadzor)	900.000,00/172.425,00 19,16%
3. RO 396.2 -397.2	Uređenje javnih puteva- biciklizam Transverzala Apsyrtilides (radovi i usluge)	506.250,00/252.097,50 49,80%
4. 385.1-385.4	PARTERNO UREĐENJE Suska I faza (izvođenje i intelektualne usl.)	1.274.845,53/785.219,98 61,59%
5. 403.3-403.4	Sanacija potpornog zida i popločenje Zagrebačke ul. (izvođenje, int. usluge)	0,00/0,00
6. 403.5-403.7	Izgradnja nogostupa Lidl-semafor (projekt,nadzor, izgradnja)	260.000,00/249.407,00 95,93%
Ukupno:		3.441.095,53/1.801.500, 69 52,35%

Izvori sredstava: komunalni doprinos
 Planirano/realizirano 2.688.125,00/ 1.248.530,16 kn
 Kapitalne pomoći RH
 Planirano/realizirano 100.000,00/100.000,00 kn
 Kapitalne pomoći PGŽ
 Planirano/realizirano 28.125,00/28.125,00 kn
 Višak (KD)
 Planirano/realizirano 424.845,53/424.845,53 kn

4. OPREMA

Članak 5.

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina- oprema	Planirana vrijednost u kn
1. RO 434-435	Prijevozna sredstva i strojevi	1.222.658,89/1.221.807,89 99,93%
Ukupno:		1.222.658,89/1.221.807,89 99,93%

Izvori: kapitalne pomoći RH
 Planirano/realizirano 1.139.658,89/1.139.658,89 kn
 Prihodi od nef. Imovine
 Planirano/realizirano 83.000,00/ 82.149,00 kn

Članak 6.

PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM (čl. 33. T.13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 do 14/14)

5. Deponij i pretovarna stanica (sanacija i izgradnja pretovarne stanice zaključno s 1.1.2018.g)

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana/realizirana vrijednost u kn i %
1. RO 377-379	Sanacija odlagališta Kalvarija i pretovarna stanica (projekti i zemljište)	729.250,00/253.443,39 34,75%
Ukupno:		729.250,00/253.443,39 34,75%

Izvori: prihodi od prodaje nefinanc. imovine
 Planirano/realizirano 729.250 / 253.443,39kn

6. REKAPITULACIJA

Članak 7.

Redni broj	Građevine	Planirana/realizirana vrijednost u kn i %
1.	CESTE I PARKIRALIŠTA	4.841.875,00/2.095.793,56 43,28%
2	JAVNA RASVJETA	759.000,00/664.386,54 87,53%
3	JAVNE POVRŠINE	3.441.095,53/1.801.500,69 52,35%
4	OPREMA	1.222.658,89/1.221.807,89 99,93%
Ukupno:		10.264.629,42/5.783.488,68 56,34
5	DEPONIJ I PRETOVARNA STANICA	729.250,00/253.443,39 34,75%
Sveukupno:		10.993.879,42/6.036.932,07 54,91%

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 6.036.932,07 kn od čega komunalni doprinos iznosi 3.484.356,26 kn, kapitalne pomoći 1.367.783,89 kn, prihodi od prodaje nefin. imovine 759.946,39 kn, višak 424.845,53.

Članak 9.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 361-02/16-01/05

Ur.broj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ante Nedić, prof., v.r.

16.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015 . godinu**

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavljen u Službenim novinama PGŽ br. 39/14,10/15 i 37/15 planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- parkovno uređenje javnih površina
- odvodnja oborinskih voda
- održavanje groblja
- prijevoz vode i javni izljevi
- održavanje fontana i urbane opreme
- održavanje obale
- održavanje javne rasvjete
- održavanje prometne signalizacije
- održavanje nerazvrstanih cesta
- obavljanje deratizacije i dezinfekcije
- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih i ostvarenih sredstava i izvora:

Pozicija Proračuna Izvori sredstava u kn Planirano/ostvareno	Planirano održavanje komunalne infrastrukture	Iznos u kn planirano	Iznos u kn ostvareno	Ostvareno u %
	JAVNA RASVJETA	2.185.000,00	1.728.652,71	79,11
RO 404 komunalna naknada 1.350.000,00/1.088.615,17	Utrošak struje	1 350 000,00	1.088.615,17	80,64
RO 405 do 406 komunalna naknada 600.000,00/396.834,51	Održavanje javne rasvjete	600.000,00	396.834,51	66,14
RO 404 Prihodi za posebne namjene 235.000,00/243.203,03	Dekorativna rasvjeta	235. 000,00	243.203,03	103,49
RO 408 do 409 komunalna naknada 1 171.500,00/ 1.363.143,46 boravišna pristojba 1.050.668,00/780.522,05	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.222.168,00	2.143.665,51	96,47
RO 410 Prihodi od nefinanc. imovine 35.000,00/35.000,00	ODRŽAVANJE FONTANA	35. 000,00	35.000,00	100,00
RO 411 komunalna naknada 3.000.000,00/2.899.363,32	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.000.000,00	2.899.363,32	96,65