

4. R00136.4 - Proširenje groblja Kampor - otkup zemljišta - pozicija nije realizirana jer nije na vrijeme postignut dogovor sa vlasnikom zemljišta.

D) JAVNA RASVJETA

1. R00144 - Proširenje i opremanje JR - izvedena proširenja na slijedećim lokacijama: Proširenje uz D 105, Kampor - Suha punta, polaganje kablova TS Grgurići - Tommy, Malin - res. Melita (4 R.M.), Mundanije - Bezi, Pahljinići (4 R.M.), Kampor - kod kbr. 24,235,276 i 400, Banjol - Beni (5 R.M.), G.Draga - Šajbići (4 R.M.), Banjol - Mlin (6 R.M.)
2. R00144.1 - Zamjena ferala u starom gradu - izvršena izmjena ferala (7 kom) na Trgu Municipiu Arba
3. R00144.4 - Proširenje JR (GIS) - izranjen GIS javne rasvjete djelomično sufinanciran od strane FZOEU.

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

MO Banjol

1. R00161 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno podzemno kabliranje s temeljima za JR u zaseoku Pendi. Ostala sredstva predviđena su kao učešće za proširenje JR uz šetnicu uz more, natječaj se nije otvorio.
2. R00164 Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje ceste prema Godinićima

MO Barbat

3. R00168 Uređenje parkirališta na groblju Barbat - izvršeno popločavanje predmetne lokacije betonskim kockama.
4. R00171 - Izrada zaštitne ograde na nerazvrstanoj cesti - Puntica - izranjena zaštitna oграда na predmetnoj lokaciji.

MO Rab

5. R00172 - Mali komunalni programi - izgrađen AB nadvoj na gradskim bedemima (ulaz u Dorku).

MO Palit

6. R00173 - Proširenje javne rasvjete - izgrađena JR od »Škvera« do »Banove vile«.

MO Kampor

7. R00181.1 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje po mjestu, dijela ceste prema »Ogradama« i dijela ceste »Mučel«.

MO Mundanije

8. R00182.1 - Proširenje javne rasvjete - pozicija nije izvršena zbog nedovoljno sredstava za realizaciju proširenja koje je tražio MO.

MO Donja Supetarska Draga

9. R00183 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje dijela ceste prema Vršanima
10. R00187 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje JR Potočina-Gonar.

MO Gornja Supetarska Draga

11. R00186 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje dijela ceste Hogova karala

F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. R00131.4 - Izrada projekta odlagališta građevinskog otpada - izrađen idejni projekt reciklažnog odlagališta građevinskog otpada.
2. R00153 - Sanacija odlagališta Sorinj - predmetna pozicija nije se realizirala zbog ne riješenih imovinsko pravnih odnosa.

G) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. R00149 - Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga - Predmetna pozicija nije realizirana jer nije došlo na naplatu dio ugovorene obveze od strane JLS-a.

H) IZGRADNJA KOMUNIKACIJSKE MREŽE

1. R00156.1 - DTK mreža - Podmirene ugovorne obveze iz prethodnih godina.

KLASA: 023-06/16-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-16-6

Rab, 18. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

20.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 18. travnja 2016. godine, usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

- I. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. travnja 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15), a I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. donijete su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. studenoga 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 35/15).

I. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi 2015. godine

Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Index
Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 5.600.000,00	5.711.108,96	101,98
Komunalna naknada: 5.600.000,00		

Rashodi 2015. godine

Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Index
Rashodi utvrđeni ovim Programom su: 5.600.000,00	4.661.826,68	83,25
Komunalna naknada: 5.600.000,00		

A) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

2.430.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

2.430.000,00 kn

	Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	
1.	Održavanje javnih površina	R00101	2.100.00,00	2.037.978,20	97,05
2.	Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala	R00102	95.000,00	33.275,00	35,03
3.	Usluge dezinfekcije i deratizacije	R00104	200.000,00	157.586,25	78,79
4.	Održavanje ormarića na javnim površinama	R00106	15.000,00	0,00	0,00
5.	Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca	R00105	20.000,00	20.000,00	100,00
6.	Održavanje šetnica	R00107	100.000,00	74.236,13	74,24
7.	Održavanje dječjih igrališta	R00111	20.000,00	20.053,36	100,27
8.	Održavanje javnih WC-a	R00112	80.000,00	52.046,73	65,06
9.	Sanacija divljih deponija	R00109	50.000,00	10.062,50	20,13
			2.430.000,00	2.148.839,45	92,54

B) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

480.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

480.000,00 kn

	Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	R00127	400.000,00	399.533,55	99,88
2.	Obnova natpisa naziva ulica	R00134.5	30.000,00	9.890,00	32,97
3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R00128	50.000,00	0,00	0,00
			480.000,00	409.423,55	85,30

C) ODRŽAVANJE GROBLJA

180.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

180.000,00 kn

	Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	
1.	Održavanje groblja	R00135	130.000,00	123.597,82	95,08
2.	Održavanje spomenika i spomen obilježja	R00136.1	50.000,00	33.250,00	66,50
			180.000,00	156.847,82	87,14

D) ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE

1.230.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

1.230.000,00 kn

	Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	
1.	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu	R00137	650.000,00	651.911,30	100,29
2.	Materijal i rezervni dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu	R00143	30.000,00	18.600,99	62,00
3.	Održavanje javne rasvjete	R00139	500.000,00	499.564,78	99,91
4.	Rekonstrukcija ormarića JR	R00140	15.000,00	0,00	0,00
5.	Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete	R00142	25.000,00	24.975,00	99,90

6.	Elektroenergetske suglasnosti	R00141	10.000,00	230,54	2,31
			1.230.000,00	1.195.282,61	97,18

E) ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA

10.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

10.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Održavanje autobusnih čekaonica	R00156	10.000,00	9.950,00	99,50
			10.000,00	9.950,00	99,50

F) STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI

294.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

294.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Poporavak po područnim školama (dio krova škole Banjol i obnova sanitarnog čvora škole Barbat)	R00158.6	294.000,00	119.575,00	40,67
			294.000,00	119.575,00	40,67

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

326.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos

326.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
	MO Banjol		120.000,00	92.532,50	77,11
1.	Materijal (pijesak, cement i sl.)	R00163	80.000,00	60.032,50	75,04
2.	Održavanje dijela nerazvrstane ceste Kamenjak	R00163.1	40.000,00	32.500,00	81,28
	MO Barbat		10.000,00	7.661,25	76,61
3.	Materijal (pijesak, cement i sl.)	R00167	10.000,00	7.661,25	76,61
	MO Palit		6.000,00	3.237,50	53,96
4.	Materijal (pijesak, cement i sl.)	R00174	6.000,00	3.237,50	53,96
	MO Kampo		50.000,00	46.184,50	92,37
5.	Materijal (pijesak, cement i sl.)	R00178	50.000,00	46.184,50	92,37
	MO Mundanije		46.000,00	43.492,50	94,55
6.	Održavanje ograde igrališta	R00182.3	46.000,00	43.492,50	94,55
	MO S.D.Donja		39.000,00	11.175,00	28,65
7.	Materijal (pijesak, cement i sl.)	R00184	39.000,00	11.175,00	28,65
	MO S.D.Gornja		55.000,00	21.062,50	38,30
8.	Materijal (pijesak, cement i sl.)	R00187.1	40.000,00	1.262,50	3,16
9.	Održavanje zaštitne ograde igrališta	R00185	15.000,00	19.800,00	132,00
			326.000,00	225.345,75	69,12

G) ODRŽAVANJE PLAŽA

400.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada

400.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Čišćenje i održavanje plaža	R00156	400.000,00	396.562,50	99,14
			400.000,00	396.562,50	99,14

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda podmirena je u iznosu od 111.108,96 kn iz ostalih proračunskih prihoda.

KLASA: 023-06/16-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-16-7

Rab, 18. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.