

37.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine PGŽ" br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2023. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
godinu**

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu (u daljnjem tekstu Program) objavljen u Službenim novinama PGŽ" br. 33/21,26/22,46/22) izvršen je kako slijedi:

1.CESTE, PARKIRALIŠTA

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana vrijednost / realizirana vrijednost u kn
1. R0025-026	Pristupna cesta u skladišnoservisnoj zoni (gl. projekti parcelacija) (neuređeni dio u građ.p.)	80.000,00/50.850,00
2. R0027.2-028	Cesta Malin (projekt,građenje) (neuređeni dio u građ. p.)	700.000,00/46.598,86
3.R0028.1-029	Cesta Zagazinjine (neuređeni dio u građ.p.)) (projekti, zemljište,građenje)	50.000,00/00.000,00
4.R0030.1-031	Cesta u stambenoj zoni Kalvarija (zemljište,građenje) (neuređeni dio u građ.p.)	90.000,00/ 81.250,00
5.R0032-33	Cesta Kovčanje-Poljana (gl. projekti) (neuređeni dio u građ. p.)	36.000,00/35.625,00
6.R0 034 i 35	Cesta Galboka (gl.projekti,) (neuređeni dio u građ. p.)	100.000,00/75.000,00
7.R0036i 037	Sanacija parkirališta Nerezine (projekt i sanacija) Sanacija u građevinskom p.	423.000,00/423.017,82
8.R0038 i 038.1	Cesta Čunski-Kovčanje (građenje) izvangrađ.p.	50.000,00/23.026,66
9.R0040.1 i 41	Ulice i oborinska odvodnja naselja Čunski (projekti.)	74.000,00/73.462,25
10.R0042 do 042.2	Ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore (projekt)izgradnja u građ.p.	274.000,00/176.778,08
11.R0043	Spoj ulice M.Vidulića (projekt) izgradnja u građ.p.	15.000,00/0,00
12.R0044	Prilazna cesta Velopinu (projekt)izgradnja u građ.p.	50.000,00/15.000,00
13. R0044.2.	Cesta u Artatorama (neizgr. Građ. p.projekti)	24.000,00/0,00
14. R0044.3	Rekonstrukcija ceste ML-187 Izgradnja u izgrađ.g.p.	220.000,00/222.625,00
Ukupno:		2.186.000,00/1.223.233,67

Izvori sredstava: komunalni doprinos	942.000,00/754.205,07 kn
vodni doprinos	274.000,00/176.778,08 kn
kap.donacija	420.000,00/245.651,66 kn
opći prihodi	550.000,00/ 46.598,86 kn

Pristupna cesta u skladišnoservisnoj zoni odnosi se na glavne projekte , zastoj zbog žalbe u Katastru, potrebno riješiti parcelacijske elaborate i imovinsko pravno.

Projekt cesta Malin odnosi se na projekte privremenog prometnog rješenja za vrijeme izvođenja radova sabirne i stambeno servisne prometnice na raskrižje sa državnom cestom D-100.

Cesta Zagazinjine odnosi se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, financijski nije realizirano.

Cesta u stambenoj zoni Kalvarija odnosi se na glavni projekt. 3. faza predana na , spoj postojeće ceste prema vrtiću na građevinskoj dozvoli, prve dvije faze potrebno riješiti parcelacijski elaborat i imovinsko pravne poslove. Sa izvođenjem 3. faze rješava se prometna zagušenost ovog dijela naselja.

Cesta Kovčanje-Poljana odnosi se na geodetske usluge (evidentiranje pomorskog dobra,a predio projektiranja je dio nica uz državnu cestu između Kovčanja i Poljane, sve predato na lokacijsku dozvolu.

Cesta Galboka odnosi se na izradu glavnog projekta za pre-

dio Galboke.

Sanacija parkirališta Nerezine odnosi se na projektnu dokumentaciju, izvođenje građ.radova i usluge nadzora (izvršena sanacija postojećeg parkirališta do marketeta)

Cesta Čunski- Kovčanje odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Ulice i oborinska odvodnja naselja Čunski odnosi se na završna knjiženja radova na prilaznom putu parkirališta prema crkvi i infrastrukturi i usluge nadzora. Investicija dovršena.

Ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore odnosi se na izvedbeni projekt ceste.

Spoj ulice M.Vidulića nije realizirana u 2022.prenosi se u 2023.g.

Prilazna cesta Velopinu odnosi se na geodetski snimak stvarnog stanja, kao podloga za projektiranje, potrebno provesti evidentiranje postojeće ceste. Lokacija te ceste je od spomenika (spoj s ulicom Conrada Clara do ulaska u buduću luku nautičkog turizma).

Cesta u Artatorama , nije realizirana u 2022.g i projektno planirana u 2023.g.

Rekonstrukcija ceste ML-187 odnosi se na preuzimanje izvedene investicije rekonstrukcije ceste temeljem Ugovora o izgradnji KI, cesta u predjelu Veloselske (prije semafora sa spojem na državnu cestu).

2. JAVNA RASVJETA

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana vrijednost/realizirana vrijednost u kn
1. R0045 i 046	Rekonstrukcija javne rasvjete (izvođenje radova u građ.p.)	300.000,00/23.750,00
2. R0048	Izgradnja javne rasvjete Osor-Nerezine (izgradnja i nadzor) izvangrađ.p.	1.000.000,00/929.754,23
3.R0049	Javna rasvjeta naselja Osor (projekti i izgradnja u građ.p.)	220.000,00/110.750,00
Ukupno:		1.520.000,00/1.064.254,23

Izvori sredstava: komunalni doprinos	1.270.000,00/1.064.254,23 kn
namjenski primici od zaduž.	250.000,00/0,00 kn

Rekonstrukcija javne rasvjete odnosi se na usluge geodezije za potrebe JR i konzult.usluga.

Izgradnja javne rasvjete Osor-Nerezine odnosi se na izgrad-

nju i usluge nadzora JR u okviru zajedničke investicije sa HC, HEPom i Vodoopskrbom i odvodnjom Cres Lošinj d.o.o. Izgradnja dovršena u okviru izgradnje državne ceste od mosta u Osoru do benzinske stanice prije Nerezine, spoj s raskršćem.

Javna rasvjeta naselja Osor donosi se na geodetski snimak, projektnu dokumentaciju i izradu troškovnika.

3. JAVNE POVRŠINE I JAVNE ZELENE POVRŠINE

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana vrijednost/realizirana vrijednost u kn
1.R0054	Šetnica Susak-uvala Bok (projekti) izvangrađ.	50.000,00/0,00
2.R0055	Parterno uređenje šetnice Čikat (gradnja) građ. i izvan.građ.p.	7.600.000,00/6.620.161,00
3.R0056-058	Nogostup za Artatore (izgradnja u izvan građ.p.)	250.000,00/75.394,52
Ukupno:		7.900.000,00 /6.695.555,52

Izvori sredstava: komunalni doprinos 75.394,52 kn
donacije 6.620.161,00 kn
Šetnica Susak-uvala Bok, ishođeno Rješenje o UO za graditeljstvo, spremno za izvođenje, obuhvat od cca 500 m, širine 2m)
Parterno uređenje šetnice Čikat odnosi se na preuzimanje

izgrađene infrastrukture po Ugovoru o izgradnji KI (šetnica i dio JR u uvali Čikat predio od spomenika A. Haračiću do lanterne).

Nogostup za Artatore odnosi se na sufinanciranje izgradnje nogostupa na ulaznoj cesti za Artatore LC 58103, dužina 400 m.

4. GROBLJE

Redni broj	Građevine	Planirana vrijednost u kn
1.R0064	Mrtvačnica u ML (projekt, građ.p.)	107.000,00/106.640,63
Ukupno:		107.000,00/106.640,63

Izvori sredstava: komunalni doprinos 107.000,00/106.640,63 kn
Mrtvačnica u ML odnosi se na glavni projekt mrtvačnice, predato na građevinsku dozvolu.

R00 20.20.1. i 058.1 595.000,00/369.925,00 kn
Izvori: opći prihodi 575.000,00/353.925,00 kn i naknada za nezakonite zgrade 20.000,00/16.000,00kn

Stavka se odnosi na evidentiranje postojećih cesta prema Zakonu o cestama.

5. EVIDENTIRANJE CESTA, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

6.REKAPITULACIJA

Redni broj	Građevine	Planirana vrijednost u kn
1.	CESTE, PARKIRALIŠTA,GARAŽA	2.186.000,00/1.223.233,67
2.	JAVNA RASVJETA	1.520.000,00/1.064.254,23
3.	JAVNE POVRŠINE I JAVNE ZELENE POVRŠINE	7.900.000,00/6.695.555,52
4.	GROBLJE	107.000,00/106.640,63
5.	EVIDENTIRANJE CESTA, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	595.000,00/369.925,00
Ukupno:		12.308.000,00/9.459.609,05

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 9.459.609,05 kn

Što iznosi 76,85% a izvori sredstava iznose: komunalni doprinos 2.000.494,45 kn, donacije 6.865.812,66 kn, vodni doprinos 176.778,08 kn, opći prihodi 400.523,86 kn, naknada za nezakonite zgrade 16.000,00 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu 8 dana od objave.

KLASA: 361-08/23-01/02

URBROJ: 2170-10-01-23-4

Mali Lošinj, 25. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

38.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine PGŽ" br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2023. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu**

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. . 33/21,26/22,46/22) planiran je i izvršen kako slijedi:
Financijski prikaz planiranih i izvršenih sredstava i izvora:

Članak 2.

Prikaz:komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava/ izvršeno: