

49.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20, 5/21 i 43/23) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 2. sjednici održanoj dana 16. rujna 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Sl. novine PGŽ broj 43/23 i 55/24)

Članak 1.

Prihvća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Članak 2.

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 363-02/25-01/16
URBROJ: 2170-11-01-25-2
Novi Vinodolski, 16. rujna 2025. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI
Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 11/18, 32/20 i 145/24) (u daljnjem tekstu: **Zakon**), na 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donijelo je **Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu** (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 43/23).

Na 29. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2024. godine Gradsko vijeće donijelo je **I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu** (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 55/24) (u daljnjem tekstu: **Program**).

Ukupna sredstva utrošena u izvršenje Programa za 2024. godinu iznose 1.898.149,27 EUR, što je 101,6% planiranih sredstava od 1.867.800,00 EUR.

Izvori financiranja Programa su:

- komunalna naknada u iznosu od **1.261.269,86 EUR**
- zakup javne površine u iznosu od **88.202,46 EUR**
- sufinanciranje Hrvatskih cesta za rad zimske službe u iznosu od **10.284,71 EUR**
- prekršajne kazne u iznosu od **37.159,09 EUR**
- ostali (izvorno nenamjenski) proračunski prihodi u iznosu od **501.233,15 EUR**

U nastavku se daje tablični prikaz financijskih pokazatelja izvršenja Programa po djelatnostima, sukladno članku 73. Zakona i to za svaku njegovu pojedinačnu stavku, uz tekstualno pojašnjenje, te obrazloženje značajnijih odstupanja u izvršenju između planiranog i izvršenog.

A. REALIZIRAN PRIHOD

Vrsta prihoda	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
Komunalna naknada	1.250.000,00	1.261.269,86	100,9%
Zakup javne površine	100.000,00	88.202,46	88,2%
Sufinanciranje Hrvatskih cesta za rad zimske službe	20.000,00	10.284,71	51,4%
Prekršajne kazne	35.000,00	37.159,09	106,2%
Ostali proračunski prihodi za održavanje komunalne infrastrukture	462.800,00	501.233,15	108,3%
SVEUKUPNO PRIHOD:	1.867.800,00	1.898.149,27	101,6%

B. REALIZIRAN RASHOD

Opis troška	Planirano	Ostvareno	Indeks Ost./Pl.
A. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA			
Čistoća prometnica i javnih površina - uključuje redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova i ostalih javnih površina ručnim i strojnim pometanjem i pranjem ukupne površine od cca 210.000 m ² od čega se pranje vrši na 223 m ² površine javne površine	154.000,00	163.906,41	106,4%
Troškovi DDD - uključuje zakonom propisanu dinamiku DDD, te dodatno dezinsekcija malog polja, nadzor nad provođenjem mjera DDD	13.900,00	13.869,26	99,8%
Higijeničarska služba te uklanjanje i zbrinjavanje pasa i mačaka sa javnih površina prema potrebi	16.000,00	19.464,94	121,7%
Trošak uklanjanja i deponiranja nelegalno odbačenog otpada	51.000,00	54.046,04	106,0%
Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	15.200,00	15.149,83	99,7%
UKUPNO	250.100,00	266.436,48	106,5%
B. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			
Održavanje javnih i zelenih površina - ovaj program obuhvaća hortikulturne radove, obrezivanja stabala, redovitu košnju trave, grabljenje lišća, zamjenu sadnica, uređenje i održavanje cvjetnih gredica i korita, rezanje suhih i nagnutih stabala, polijevanje nasada, održavanje postojeće urbane opreme, dječjih igrališta, fontane, javnih sanitarnih čvorova (Park Ivana Mažuranića, Podbaran, Obala Petra Krešimira IV, Klenovica, Smokvica, Šetnica dr. Franje Tuđmana)	680.000,00	683.932,24	100,6%
Održavanje pomorskog dobra - uključuje čišćenje plažnog područja u Novom V., koja nisu pod koncesijom i to od Kleka do odmarališta Crvenog križa, Obala Petra Krešimira IV., u Povilama - od lučice do Puntice, u Klenovici od centra do otočića, u Smokvici - centar, odnosno ukupne površine 26.763 m ² a u periodu od 1. svibnja do 30. rujna	59.500,00	59.528,66	100,0%
UKUPNO	739.500,00	743.460,90	100,5%
C. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			
Održavanje kolničkog zastora - uključuje cca 450 m ² sanacija udarnih rupa i kolničkog zastora, zamjenu postojećih rubnjaka u duljini od 100 m, te uređenje bijele ceste ugradnjom tampona u količini od cca 150m ³	226.000,00	223.259,62	98,8%
Oprema ceste - uključuje dobavu i postavu cca 2 prometna ogledala, cca 15 prometnih znakova, cca 2 putokazne ploče, cca 5500 m središnje bijele linije, cca 250 m ² pješačkog prijelaza, cca 125 m ² stop linija, cca 100 m ² iscrtavanja natpisa na kolniku, cca 15 m odbojne ograde, te održavanje semafora	71.000,00	71.512,18	100,7%
Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu - uključuje cca 3700 m zemljišnog pojasa na kojem će se obaviti ručno i strojno krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije	45.000,00	43.883,10	97,5%
Održavanje objekata za cestovnu odvodnju - uključuje čišćenje jaraka i rigola u duljini od cca 315 m	45.000,00	45.322,25	100,7%
Zimska služba - uključuje sol za posipanje kolnika u količini od cca 20 t, tucanika za posipanje u količini od cca 52 m ² ,	45.000,00	58.461,28	129,9%

te rad kamiona			
Održavanje potpornih i obložnih zidova - uključuje sanaciju cca 35 m ³	28.000,00	27.518,32	98,3%
UKUPNO	460.000,00	469.956,75	102,2%
D. ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE			
Održavanje slivnika i rešetki oborinske odvodnje na javnim površinama - uključuje čišćenje 277 kom slivnika i 223 m rešetki dva puta godišnje	18.000,00	18.025,00	100,1%
Održavanje kolektora oborinske odvodnje - predviđa se dva puta godišnje čišćenje radi održavanja protočnosti cjevovoda za što je predviđeno 210 h rada godišnje	15.000,00	14.969,25	99,8%
Čišćenje separatora oborinske odvodnje	4.000,00	4.000,00	100,0%
Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda (na bazi 47 h/god)	10.000,00	9.985,83	99,9%
Održavanje ispusta oborinske odvodnje u luci (na bazi 194 h/god)	3.000,00	2.926,47	97,5%
Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 79 h)	5.000,00	4.882,71	97,7%
UKUPNO	55.000,00	54.789,26	99,6%
E. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			
Održavanje objekata javne rasvjete - uključuje elektromontaže i građevinske radove, antikorozivnu zaštitu te hitne intervencije	58.300,00	60.295,76	103,4%
Utrošak el. energije za javnu rasvjetu	95.000,00	93.106,32	98,0%
Naknada privatnom partneru za javnu rasvjetu	124.100,00	124.133,88	100,0%
UKUPNO	277.400,00	277.535,96	100,0%
F. DEKORACIJA I ILUMINACIJA			
Održavanje postojeće dekorativne rasvjete	24.600,00	24.611,25	100,0%
Nabava novih dekorativnih elemenata	2.100,00	2.094,15	99,7%
Održavanje jedara na Korzu hrvatskih branitelja	2.600,00	2.650,00	101,9%
UKUPNO	29.300,00	29.355,40	100,2%
G. OSTALO			
Održavanje i nadopuna GIS-a	4.000,00	3.981,76	99,5%
Održavanje podiznih stupića (pilomata)	4.300,00	4.371,25	101,7%
Održavanje informatičkog sustava prometnog redarstva	28.800,00	28.523,48	99,0%
Troškovi prijevoza za mrtvozorničke obdukcije	4.500,00	4.148,49	92,2%
Mjere provedbe programa zaštite divljači	6.000,00	6.771,75	112,9%
Provedba mjera zaštite životinja	100,00	0,00	0,0%
Praćenje (monitoring) stanja okoliša odlagališta otpada Duplja	7.500,00	7.543,65	100,6%
Trošak održavanja i najma ostalih informatičkih sustava za komunalno gospodarstvo	1.300,00	1.274,14	98,0%
UKUPNO	56.500,00	56.614,52	100,2%
SVEUKUPNO RASHOD (A+B+C+D+E+F+G):	1.867.800,00	1.898.149,27	101,6%

A. Održavanje čistoće javnih površina

Programom za 2024. godinu prvotno je bilo planirano za održavanje čistoće javnih površina utrošiti 218.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama taj se iznos povećao na 250.100,00 EUR, dok je konačna realizacija na kraju proračunske godine bila 266.436,48 EUR.

U odnosu na prvotno planirano u konačnici je došlo do razlike iz razloga što je na najvećoj pojedinačnoj stavci iz ove djelatnosti, a to je čistoća prometnica i javnih površina, a koju obavlja Komunalno trgovačko društvo Ivanj, došlo do značajnog povećanja troškova uslijed stalnih inflatornih trendova te posljedično nužnih povećanja plaća zaposlenika. Nije došlo do povećanja obima obavljenog posla u odnosu na planirano.

Do povećanja u odnosu na planirano došlo je i kod troška uklanjanja i deponiranja nelegalno odbačenog otpada (povećanje od 6%) te kod troška higijeničarske službe (uklanjanja i zbrinjavanja pasa i mačaka sa javnih površina) (povećanje od 21,7 %), a to su povećanja koja se nisu mogla planirati jer ovise o vanjskim uzrocima.

Precizan obim svih obavljenih aktivnosti po stavkama iz ugovornih troškovnika vidljiv je u mjesečnim računima/situacijama ugovornih partnera za svaku pojedinu djelatnost, te pratećim dnevnicima radova.

B. Održavanje javnih površina

Programom za 2024. godinu prvotno je bilo planirano za održavanje javnih površina utrošiti 425.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama taj se iznos povećao na 680.100,00 EUR, dok je konačna realizacija na kraju proračunske godine bila 743.460,90 EUR.

Kao i kod održavanja čistoće javnih površina, razlog za povećanje troška u ovoj komunalnoj djelatnosti nije povećanje količina obavljenog posla u odnosu na planirano, već potreba za

nužnim povećanjem plaća zaposlenika Komunalnog trgovačkog društva Ivanj te povećanja ulaznih cijena materijala zbog trajnih inflatornih pritisaka.

Precizan obim svih obavljenih aktivnosti po stavkama iz ugovornih troškovnika vidljiv je u mjesečnim računima/situacijama ugovornih partnera za svaku pojedinu djelatnost, te pratećim dnevnicima radova.

C. Održavanje nerazvrstanih cesta

Programom za 2024. godinu prvotno je bilo planirano za održavanje nerazvrstanih cesta utrošiti 234.000,00 EUR, a I. izmjenama i dopunama taj se iznos povećao na 460.000,00 EUR, dok je konačna realizacija na kraju proračunske godine bila 469.956,75 EUR.

Kod ove komunalne djelatnosti povećanje je uzrokovano povećanim narudžbama radova na održavanju od strane Grada, obzirom na povoljne financijske pokazatelje poslovanja.

Od prvotno planiranih 450 m² sanacija udarnih rupa i kolničkog zastora, zamjenu postojećih rubnjaka u duljini od 100 m, te uređenje bijele ceste ugradnjom tampona u količini od cca 150 m³ u konačnici je sanirano 766 m² udarnih rupa i kolničkog zastora, zamijenjeno je 24 m postojećih rubnjaka i na uređenja bijelih cesta utrošeno je 82 m³ tampona.

Kod opreme ceste je došlo do značajnog povećanja u odnosu na planirano na jednoj stavci, a to je odbojna ograda, kod koje je na kraju umjesto planiranih 15 m ugrađeno 325 m (cesta Derašnica). Ostale stavke opreme su realizirane u planiranim količinama. Kod održavanja zemljišnog pojasa uz cestu (krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije) je umjesto planiranih 3700 m zemljišnog pojasa realizirano 6510 m.

Kod održavanja objekata za cestovnu odvodnju došlo je do povećanja realizacije zbog potrebe za izgradnjom novih cestovnih rešetki, slivnika i upojnih bunara na više lokacija na području grada, na kojima je dolazilo do nekontroliranog izlivanja oborinske vode sa javne površine u dvorišta u privatnom vlasništvu.

Od prvotno planiranih 27.000,00 EUR za troškove zimske službe, u konačnici je utrošeno 58.461,28 EUR, a sve u skladu sa potrebama koje su se na terenu pojavljivale ovisno o vremenskim uvjetima i količinama snijega, koje su bile dosta više u odnosu na višegodišnji prosjek od nekoliko ranijih godina.

Kod održavanja potpornih i obložnih zidova također je došlo do povećanja u obimu izvršenog posla i to na 134 m³ zidova (planirano je bilo 35 m³), a zbog povećanih potreba na novoasfaltiranoj cesti Derašnica.

Precizan obim svih obavljenih aktivnosti po stavkama iz ugovornog troškovnika izvođača Ceste Rijeka d.o.o. vidljiv je u mjesečnim računima/situacijama, te pratećim dnevnikom radova.

D. Održavanje oborinske odvodnje

Kod ove komunalne djelatnosti nije došlo do povećanja obima odrađenog posla u odnosu na planirano.

E. Održavanje javne rasvjete i dekoracija i iluminacija

Slično kao i kod održavanja javnih i zelenih površina, financijsko povećanje na realizaciji ovih komunalnih djelatnosti nije posljedica povećanih količina odrađenih radova u odnosu na planirano, već trajnih inflatornih pritisaka i povećanja cijena usluga i repromaterijala od strane ugovornog izvršitelja (Kabel d.o.o.).

U ovu komunalnu djelatnost spada i utrošak električne energije za javnu rasvjetu, gdje imamo smanjenje troška od 28% u odnosu na prvotno planirano, a što nije bilo moguće predvidjeti zbog stalnih promjena na tržištu električne energije.

Razlika u odnosu na prvotno planirano pojavila se i kod dekoracije i to kod stavke nabave novih dekorativnih elemenata jer Grad prošle godine nije kupovao nove dekorativne elemente.

Precizan obim svih obavljenih aktivnosti po stavkama iz ugovornog troškovnika izvođača vidljiv je u mjesečnim računima/situacijama, te pratećim izvješćima o obavljenim radovima.

G. Ostalo

Od ostalih komunalnih djelatnosti nije bilo značajnijih odstupanja u realizaciji u odnosu na planirano, osim na stavci "Mjere provedbe programa zaštite divljači", koja je povećana sa prvotno planiranih 1000,00 EUR na konačnih 6.771,75 EUR.

Razlog za povećanje je pojava mlade medvjedice u jesen prošle godine koja je u potrazi za hranom tijekom noći ulazila u naselje na području Prisike, te time prouzročila opasnost za ljude i izazivala opravdan strah.

U skladu sa Programom zaštite divljači i u suradnji sa nadležnim ministarstvom mlada medvjedica je uhvaćena u za to posebno izrađen kavez te joj je postavljena tzv. ogrlica sa GPS signalom za praćenje kretanja, nakon čega je premještena u šumsko područje iznad Breza. Trošak izrade kaveza, nabave ogrlice i samog hvatanja i zbrinjavanja je bio 5.012,50 EUR.

KLASA: 363-02/25-01/16

URBROJ: 2170-11-01-25-3

Novi Vinodolski, 16. rujna 2025. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.