

Članak 164.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi:
 - DPU proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 09/00)
 - DPU dijela centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03).
 - DPU »Klizalište« u Delnicama (»Službene novine« broj 30/04)

Članak 165.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-05/03-01/04
 Ur. broj: 2112/01-02-05-26
 Delnice, 30. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
 Gradskog vijeća
Milivoj Tomac, dipl. ing. stroj., v. r.

6.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene

novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 30. ožujka 2005. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

za 2004. godinu

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od četiri godine

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje donesen je 14. prosinca 2001. godine, a izmjene i dopune Programa 23. prosinca 2003. godine i obuhvaća razdoblje od 2002.-2005. godine. Ovim Izvješćem obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u tijeku 2004. godine s pregledom realiziranih radova u 2002. i 2003. godini i to za:

1. - javne površine,
 - nerazvrstane ceste
 - javnu rasvjetu
2. - građenje groblja
3. - opskrba pitkom vodom,
 - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 - odlaganje komunalnog otpada.

Članak 2.

U tijeku 2004. godine iz planiranog četverogodišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirano je sljedeće:

	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	Izvedeno u 2004.
1.				
- javne površine				
- uređenje trga u Ulici A. Starčevića i dijela Parka (ukupno potrebno 1.500.000,00kn) u 2005. planira se utrošiti 500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-
- uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave (djelomično izvedeno i sadržano u programu održavanja komunalne infrastrukture za 2002. u iznosu od 183.348,59, zahvat se proširuje na zemljište iz banke te se planira iznos	700.000,00	-	-	-
- otkup zemljišta za uređenje parkirališta iza gradske uprave	70.000,00	-	31.800,00	395.325,00
	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	Izvedeno u 2004.
- uređenje parkirališta i kupališta Pritiske	500.000,00	-	-	-
- izrada podloge (geodetski snimak) za izradu programa uređenja Kupe i Kupice	60.000,00	-	-	-
- kupnja zemljišta za kamionsko parkiralište	250.000,00	-	-	-
- kupnja zemljišta u Sajmišnoj ulici zbog rješavanje spoja Radičeve i Kamenite ulice te Kneza Domagoja	40.000,00	-	-	355.220,00
- otkup zemljišta za formiranje poduzetničke zone	-	-	-	138.319,67
- kupnja zemljišta za javnu površinu prema DPU dijela centra Delnica	120.000,00	-	-	-
UKUPNO:	2.240.000,00	500.000,00	31.800,00	888.864,67
- nerazvrstane ceste				
- Rekonstrukcija Pintarske ulice i Ul. prema Šumariji u C. Lugu (Pintarska ulica sadržana u Programu održavanja) 1.200.000,00		-	-	-
- Rekonstrukcija Mesničke i Bolfove ulice u Delnicama (ukupno potrebno 3.700.000,00 kn) u 2005. godini planira se utrošiti	2.000.000,00	-	-	496.903,09
- Rekonstrukcija Ulice Ploškovo	300.000,00	-	252.191,86	-
- Rekonstrukcija puta za Turne	50.000,00	-	131.896,08	-
- Izgradnja oborinske odvodnje u Ulicama S. S. Kranjčevića i T. Ujevića	2.000.000,00	-	-	2.242.210,73

- Izgradnja oborinske kanalizacije i ceste u dužini 100 m u Novom naselju u Brodu na Kupi (izvedeno i sadržano u izvješću programa održavanja komunalne infrastrukture	80.000,00	-	-	-
- uređenje tratoara, obostrano (dizanjem nivelete, postava ivičnjaka i zatvaranje vanjskih rigola) u Supilovoj ulici od kbr. 177-349	2.000.000,00	-	-	-
- rekonstrukcija dijela oborinske odvodnje u Ul. kralja Petra Krešimira IV i izgradnja dijela odvodnje komlet s rekonstrukcijom ceste	300.000,00	-	-	800.000,00
	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	Izvedeno u 2004.
- izrada dokumentacije za uvođenje naplate parkiranja u centru Delnica, te realizacija istog	250.000,00	-	-	-
- izgradnja dijela ceste, nastavak S.S. Kranjčevića u dužini 160 m s potrebnom infrastrukturom (POŠ) (sadržano u izgradnji oborinske kanalizacije u S. S. Kranjčevića)	500.000,00	-	-	-
- izrada elektropriključka za objekte POS-a	-	-	345.705,30	-
UKUPNO	8.680.000,00	-	729.793,24	3.539.113,82
- javna rasvjeta				
- izgradnja javne rasvjete u Ulici Prolaz HŠ u Delnicama	60.000,00	-	-	85.099,74
- izgradnja javne rasvjete - most Turke	5.000,00	-	-	-
- proširenje javne rasvjete - Iševnica,	16.000,00	-	-	-
- proširenje javne rasvjete u Maloj Lešnici i Gučem Selu	-	-	-	8.034,21
- proširenje javne rasvjete u Ulici Kuti	70.000,00	-	7.063,48	-
- proširenje javne rasvjete u S.S.Kranjčevića	100.000,00	-	-	42.869,91
- proširenje javne rasvjete u Supilovoj ul. treći red kuća	5.000,00	-	7.038,03	-
- proširenje javne rasvjete u Crnom Lugu (Školska, Velika Voda Pintarska) izvedeno u Školskoj i Selskoj ul.	50.000,00	-	-	13.372,73
- proširenje javne rasvjete u Ulici A.Starčevića u Delnicama	170.000,00	169.454,23	-	-
- rekonstrukcija javne rasvjete na košarkaškom igralištu	-	-	17.832,98	-
UKUPNO	476.000,00	169.454,23	31.934,49	149.376,59
SVEUKUPNO TOČKA 1.	10.896.000,00	669.454,23	793.527,73	4.577.355,08
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se odnose na javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu iz prethodnog stavka financirano je iz:				
- komunalnog doprinosa		26.363,04	76.546,46	119.961,53
- proračuna Grada		553.091,19	716.981,27	4.014.225,55
- iz drugih izvora - sufinanciranje PGŽ		90.000,00	-	443.168,00
UKUPNO		669.454,23	793.527,73	4.577.355,08
	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	Izvedeno u 2004.
2.				
- građenje groblja				
- otkup zemljišta za proširenje groblja u Delnicama	700.000,00	-	754.759,84	-
- izgradnja pristupne ceste groblja i priprema jednog polja za potrebe ukopa, komplet s vodom, rasvjetom uređenjem platoa ispred mrtvačnice	3.300.000,00	-	791.790,67	2.508.276,72
- rješavanje imovinsko pravnih poslova za proširenje groblja u Zamostu Brodskom te izrada projektne dokumentacije	150.000,00	-	-	-
- izrada katastra groblja u mjestima Razloge, Hrvatsko, Turke i Kuželj	40.000,00	-	-	-
UKUPNO TOČKA 2.	4.190.000,00	-	1.546.550,51	2.508.276,72
Građenje groblja financirano je iz:				
- proračuna Grada		-	1.528.026,47	2.504.858,10
- komunalnog doprinosa		-	-	-
- naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova		-	18.524,04	3.418,62
- drugih izvora		-	-	-
UKUPNO		-	1.546.550,51	2.508.276,72

	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	izvedeno u 2004.
3.				
- opskrba pitkom vodom				
- rekonstrukcija vodospreme Japlenški vrh	100.000,00	-	-	-
- izrada katodne zaštite cjevovoda Iševnica Delnice	400.000,00	-	-	-
- rekonstrukcija energetskog kanala od izvora Kupice do crpne stanice Iševnica	100.000,00	-	40.000,00	-
- ulični cjevovod Lujzijana	400.000,00	-	-	-
- rekonstrukcija vodospreme Pleševka u Crnom Lugu s ugradnjom opreme za kloriranje	100.000,00	85.771,00	-	-
- izradnja crpne stanice u Dedinu	50.000,00	54.657,61	-	-
- laboratorij za ispitivanje kvalitete vode	400.000,00	-	-	-
- izgradnja cjevovoda u Supilovoj ulici od kbr. 177-349	800.000,00	-	-	-
- izgradnja cjevovoda u Parku kralja Tomislava u Delnicama	300.000,00	-	-	-
- izgradnja cjevovoda (Homer) Mala Lešnica	70.000,00	-	-	-
- izmjena cjevovoda u Ulici kneza Domagoja uličnog i magistralnog	180.000,00	-	-	272.449,08
- izgradnja uličnog cjevovoda na Polanama (izvedeno u 2001. u iznosu od 301.871,00)	500.000,00	301.871,00	-	-
- izrada projektne dokumentacije i izgradnja cjevovoda za vodoopskrbu Petehovca	1.000.000,00	-	-	763.772,52
- produženje uličnog cjevovoda u Lovačkoj ulici	75.000,00	-	-	43.871,11
- izmjena cjevovoda u Lučicama - Novo naselje	100.000,00	-	-	-
- produžetak uličnog cjevovoda u Ul.S.S.Kranjčevića	150.000,00	-	46.521,47	-
- izgradnja vodovoda u naselju Kočićin s kaptazom izvora i potrebnom teh. Dokumentacijom	200.000,00	-	-	23.495,00
- izgradnja vodospreme u Iševnici	30.000,00	-	-	-
- izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu kupske doline - idejno rješenje (izrađuju Hrv. Vode)	100.000,00	-	-	-
- izgradnja crpne stanice u Kuželju za potrebu prebacivanja vode iz pomoćnog izvora u vodospremu s izgradnjom NN mreže u dužini cca 500m	100.000,00	-	-	-
- izmjena cjevovoda u Ul. Ploškovo u dužini 200 m	-	-	50.775,53	-
- Brod na Kupi izmjena uličnog cjevovoda u Ul. Zrinskoj	-	-	-	163.835,99
UKUPNO	5.155.000,00	442.299,61	137.297,00	1.267.423,70
Izgradnja i rekonstrukcija objekata vezanih uz opskrbu pitkom vodom financirana je iz:				
- cijene komunalne usluge i ostalih prihoda komunal. društva	221.150,31	90.775,53	436.285,07	
- proračuna Grada	-	46.521,47	831.138,63	
- naknada za priključenje	-	-	-	
- drugih izvora: - Hrvatske vode	221.149,30	-	-	
UKUPNO	442.299,61	137.297,00	1.267.423,70	

Osim spomenutih radova izvedeni su i radovi na regionalnom vodoopskrbnom sustavu Gorski kotar - nastavak izgradnje cjevovoda u iznosu od 4.099.995,23 kune u 2002. godini te 10.637.227,14 kn u 2003. godini od čega je 3.500.000,00 kn županijskih sredstava i 7.137.227,14 kn sredstava Hrvatskih voda, a u 2004. godini uloženo je u izgradnju goranskog vodovoda 11.000.000,00 kn.

	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	izvedeno u 2004.
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda				
- II. faza izgradnje kanalizacijskog kolektora u Ul. Zrinskoj	700.000,00	1.187.280,88	-	-
- tlačni vod kanalizacije od Zrinske ul. do kolektora za vojarnu	400.000,00	199.311,58	-	-
- izgradnja crpne stanice u Zrinskoj ulici	550.000,00	-	316.006,15	37.033,16
- revizija projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama	350.000,00	-	110.000,00	202.014,00
- izrada projektne dokumentacije za II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda u Delnicama	150.000,00	-	-	-
- ugradnja i rekonstrukcija opreme za poboljšanje mehaničkog pročišćavanja otpadnih voda	200.000,00	-	-	-
- ugradnja opreme za II. stupanj biološkog pročišćavanja otpadnih voda	4.000.000,00	-	-	-

- izgradnja kolektora I. faza u Ul. P. Krešimira u Delnicama	-	-	905.560,35	-
- izgradnja kolektora II. Faza u Ul.P.Krešimira u Delnicama	600.000,00	-	591.171,48	-
- izgradnja nastavka kanalizacije u Ul.S.S.Kranjčevića (sadržano u izgradnji oborinske kanalizacije u S.S. Kranjčevića)	60.000,00	-	-	-
- izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Kuti I. i II. faza	850.000,00	-	300.000,00	-
	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	Izvedeno u 2004.
- izgradnja kanalizacijskog kolektora u Ul. kneza Domagoja Petra Krešimira IV i Bana Jelačića (kolektori K-100, K-101, K-103, K-104, K-5) s rekonstruk. ulice	1.000.000,00	-	-	2.417.852,48
- rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Crnom Lugu	150.000,00	-	-	-
- izgradnja kanalizacije u Školskoj ulici u Crnom Lugu	100.000,00	-	-	-
- izrada idejnog rješenja sustava javne odvodnje u Crnom Lugu	50.000,00	-	-	-
- izrada idejnog rješenja sustava javne odvodnje u Brodu na Kupu za fekalnu i oborinsku odvodnju	50.000,00	-	-	-
- izgradnja kanalizacije u Hrvatskom sadržano u Programu održavanja kom. Infrastrukture	250.000,00	-	-	-
UKUPNO	9.460.000,00	1.386.592,46	2.222.737,98	2.656.899,64
Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje voda financirana je iz:				
- ostali prihodi komunalnog društva	-	-	403.857,39	1.856.899,64
- proračuna Grada	-	-	110.000,00	800.000,00
- naknade za priključenje	-	-	-	-
- drugih izvora - PGŽ	285.400,00	-	311.186,90	-
- Hrvatske vode	850.365,07	-	1.397.693,69	-
- drugi izvori financiranja	250.827,39	-	-	-
UKUPNO		1.386.592,46	2.222.737,98	2.656.899,64
	Planirano	Izvedeno u 2002.	Izvedeno u 2003.	Izvedeno u 2004.
- odlaganje komunalnog otpada				
- nastavak sanacije odlagališta II. faza	1.300.000,00	350.000,00	250.000,00	200.018,91
- nabava kompaktora - vraćanje kredita	42.000,00	70.243,40	42.146,11	-
UKUPNO	1.342.000,00	420.243,40	292.146,11	200.018,91
Sanacija odlagališta II. faze i nabava kompaktora financira se iz:				
- cijene komunalne usluge	-	350.000,00	250.000,00	200.018,91
- proračuna Grada	-	70.243,40	42.146,11	-
- drugih izvora	-	-	-	-
UKUPNO	1.342.000,00	20.243,40	292.146,11	200.018,91
SVEUKUPNO TOČKA 3.	15.957.000,00	2.249.135,47	2.652.181,09	4.124.342,25
SVEUKUPNO 1.+ 2. + 3.	31.043.000,00	2.918.589,70	4.992.259,33	11.209.974,05

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama« Pri-morsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/04

Ur.broj: 2112-01-05-01

Delnice, 30. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

7.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni

tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. ožujka 2005. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namjenjeni za zajedničku komunalnu potrošnju u 2004. go-dini.

Članak 2.

Prihodi su ostvareni od: