

		I.		
	NAZIV INVESTICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	%
1.	NERAZVRSTANE CESTE			
1.1.	Rekonstrukcija ceste Medveja - Kali	86.000,00	0	0
1.2.	Rekonstrukcija odvojka Ceste Lovranska Draga	53.000,00	0	0
1.3.	Rekonstrukcija ceste Rezine	40.000,00	0	0
1.4.	Rekonstrukcija ulice 9. rujna	32.000,00	0	0
1.5.	Rekonstrukcija ulice Zaheji	83.000,00	0	0
	Ukupno nerazvrstane ceste	294.000,00	0	0

Potrebna finacijska sredstva u iznosu od 294.000,00 kn planirano je osigurati iz komunalnog doprinosa.

2.	JAVNE POVRŠINE			
2.1.	Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze			
2.1.1.	Izgradnja parkirališta Brajdice i stajališta autobusa za Lovransku Dragu (projekt)	18.500,00	6.464,78	34,94
2.1.2.	Uređenje mula u Lovranu, i zamjena ograde	410.910,00	120.905,54	29,42
2.1.3.	Uređenje obalnog puta Lovran	599.340,00	0	0
2.1.4.	Izgradnja nogostupa u Lovranu	497.640,00	0	0
2.1.5.	Izgradnja nogostupa kod sjemeništa	75.000,00	0	0
2.1.6.	Izgradnja nogostupa Castello Medveja	248.936,00	248.905,46	99,99
2.1.7.	Izgradnja nogostupa Autokamp Medveja	244.352,00	244.351,67	100,00
2.1.8.	Izgradnja nogostupa uz plažu Medveja	445.739,00	0	0
2.1.9.	Projektna dokumentacija nogostupa Medveja	33.550,00	33.550,00	100,00
2.1.10.	Rekonstrukcija zelene površine nogostupa uz crkvicu u Medveji	22.228,00	22.228,00	100,00
2.1.11.	Rekonstrukcija nogostupa kod crkvice u Medveji	23.125,00	23.125,00	100,00
2.1.12.	Proširenje nogostupa nasuprot »Castella« u Medveji	8.445,00	8.444,84	100,00
2.1.13.	Izrada idejnog prometnog rješenja autobusnog okretišta »Cesara«	9.000,00	0	0
2.1.14.	Izrada idejnog rješenja parkirališta »Cesara«	16.000,00	0	0
	Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze	2.652.765,00	707.975,29	26,69

Potrebna finacijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 1.443.385,00 iz komunalnog doprinosa, te u iznosu od 225.000,00 sredstava PGŽ te 984.540,00 iz donacija.

3.	JAVNA RASVJETA			
3.1.	Izgradnja rasvjetnih tijela kod groblja Lovran	120.000,00	0	0
3.2.	Izgradnja rasvjetnih tijela Lovran - Medveja	499.998,01	144.514,73	28,90
3.3.	Nadzor nad radovima	4.307,00	4.306,31	99,98
3.4.	Izgradnja rasvjetnih tijela luka Lovran	270.780,00	116.754,00	43,12
3.5.	Izgradnja javne rasvjete Tuliševica	16.130,00	0	0
3.6.	Izgradnja javne rasvjete Rezine	17.400,00	0	0
3.7.	Izgradnja javne rasvjete obalnog puta Lovran	840.000,00	0	0
	Ukupno javna rasvjeta	1.768.615,00	265.575,04	15,02

Potrebna finacijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 1.768.615,00 iz komunalnog doprinosa.

4.	OPSKRBA PITKOM VODOM			
4.1.	Izgradnja transportnog opskrbnog cjevovoda Lovran - Medveja	4.725.088,44	4.683.551,23	99,12
	Ukupno opskrba pitkom vodom	4.725.088,44	4.683.551,23	99,12

Potrebna finacijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 3.783.551,22 kn iz kredita Komunalcu d.o.o, te u iznosu od 941.537,22 kn od Hrvatskih voda.

5.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			
5.1.	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			
5.1.1.	Projektna dokumentacija sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere	176.200,00	176.170,83	99,98
5.1.2.	Izgradnja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere - I faza	7.429.378,00	7.429.378,00	100,00
	Ukupno odvodnja i pročišć. otpadnih voda	7.605.378,00	7.605.548,83	100,00

Potrebna finacijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 5.244.455,46 kn od Hrvatskih voda, u iznosu od 1.541.883,03 kn od namjenskog povećanja cijene vode, u iznosu od 500.000,00 kn sredstava PGŽ i u iznosu od 143.039,51 kn od ostalih sredstava Proračuna. Važno je napo-

menuti da se pri navođenju planiranih ostalih sredstava Proračuna u Programu potkrala greška u zbrajanju jer je izostavljen iznos planiran za projektnu dokumentaciju u iznosu od 176.200,00 kn, pa za taj iznos valja povećati planirana sredstva iz Proračuna Općine. Zbog korekcije u zbroju is-

pravlja se i ukupno planirani iznos pa umjesto 7.429.378,00 kn, koliko je naznačeno u Programu, treba stajati 7.605.378,00 kn.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda			
5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije - I faza	5,280.000,00	5,271.975,31	99,85
Ukupno odvodnja atmosferskih voda	5,280.000,00	5,271.975,31	99,85

Potrebna finacijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 5.000.000,00 kn iz kredita, te u iznosu od 280.000,00 kn od sredstava PGŽ.

II.

IZVORI FINANCIRANJA

	PLANIRANO	OSTVARENO
1. Sredstva Proračuna Općine Lovran		
- komunalni doprinos	3,506.000,00	3.526.438,00
- ostala sredstva Proračuna	319.239,51	319.210,34
- donacije	984.380,00	984.380,00
2. Ostali izvori sredstava		
- Hrvatske vode	6,185.992,68	6.185.992,68
- kredit banake	5,000.000,00	5.000.000,00
- kredit Komunalca d.o.o.	3,783.551,22	3.783.551,22
- od namjenskog povećanja cijene vode	1,541.883,03	1.543.641,63
- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ	1,005.000,00	1.025.000,00
Ukupno:	22.326.046,44	22.368.213,87

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 2156/02-01-05-8

Lovran, 31. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Edvard Primožić, v. r.

16.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2005. godine, Općinsko vijeće Općine Lovran donosi sljedeće

IZVJEŠĆE**o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini**

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini donijet je na sjednici Općinskog vijeća 18.12.2003. godine. Prve izmjenе i dopune Programa donijete su 30.11.2004. a druge izmjenе i dopune 29.12.2004. godine.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa iznosila su 2,900.000,00 kn od čega iz sredstava komunalne naknade 1,900.000,00 kn, a iz drugih izvora sredstava Proračuna 1,000.000,00 kn. Za realizaciju Programa u 2004. godini ukupno je utrošeno 2.847.075,21 kn i to 1.998.844,39 kn iz komunalne naknade i 901.155,61 kn iz drugih sredstava Proračuna.

	Planirano	Izvršeno
1. Održavanje čistoće javnih površina	715.000,00	699.252,43
2. Održavanje parkova i zelenih površina	1,210.000,00	1,206.572,10
3. Održavanje nerazvrstanih cesta	130.000,00	124.089,47
4. Održavanje javne rasvjete	190.000,00	180.283,97
5. Troškovi električne energije za javnu rasvjetu	320.000,00	311.276,63
6. Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni	22.000,00	17.668,71
7. Dekorativna rasvjeta	111.000,00	110.359,47
8. Dezinsekcija i deratizacija	69.000,00	68.506,00
9. Hitne intervencije	120.000,00	116.069,31
10. Za programe Mjesnih odbora	13.000,00	12.997,12
UKUPNO:	2,900.000,00	2,847.075,21

Godišnji program redovnog održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini realiziran je u okviru planiranih sredstava. Obzirom na činjenicu da je u jednom periodu Općina Lovran došla u tešku financijsku situaciju odustalo se od predviđene dinamičke realizacije Programa, kada su rebalansima umanjena sredstva Programa.

Zahtjevi Mjesnog odbora »Lovranščina« realizirani su iz drugih točaka (održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te javni izljevi), a zahtjev MO Medveja za sanaciju ceste Medveja - Kali te proširenje javne rasvjete, kao i zahtjev MO »Lovranščina« za proširenje javne rasvjete i rekonstrukciju cesta, realizirat će se iz sredstava komunalnog do-