

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/01, 4/02 i 20/02) u točki 3. »JAVNA RASVJETA« u podtočki 3.1. mijenja se iznos i glasi »450.000,00« i mijenja »Ukupno javna rasvjeta 1,200.000,00«.

Ujedno mijenjaju se izvori financiranja tako da tekst glasi: »Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 974.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 226.000,00 kn od prodaje zemljišta«.

Poglavlje II. mijenja se i glasi:

»Izvori financiranja (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran	
- komunalni doprinos	8.250.000,00
- koncesije	64.000,00
- naknade za priključenje	500.000,00
- prodaja imovine u vlasništvu Općine	17.489.000,00
2. Ostali izvori sredstava	
- Hrvatske vode	15.480.000,00
- krediti banaka	25.000.000,00
Ukupno:	66.783.000,00

II.

Ove Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 2156/02-01-02-3

Lovran, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

24.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. ožujka 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o realizaciji Programa
izgradnje objekata i uređaja

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine u 2002. godini.

2. Izvješće će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 2156/02-01-03-4

Lovran, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

25.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine
u 2002. godini

I.

	Plan 2000.-2005.	Izvršeno u 2002.	Indeks
1. NERAZVRSTANE CESTE			
1.1. Rekonstrukcija ceste 9. rujna - Brajdice, prema novom prometnom rješenju	1,200.000,00		
1.2. Rekonstrukcija ceste 26. divizije Lovran	250.000,00		
1.3. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Lovrana, Medveje, Lignja, Tuliševica i Lovranske Drage	500.000,00	519.227,22	103,85
1.4. Izgradnja ceste Rezine	200.000,00		
1.5. Rekonstrukcija dva zavoja u Medveji s izgradnjom nogostupa	500.000,00	127.717,57	24,34
Ukupno nerazvrstane ceste	2,650.000,00	640.945,39	24,19

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2,586.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 64.000,00 kn od koncesija. Realizirano u 2002. godini iz sredstava komunalnog doprinosa i 613.273,78 kn iz ostalih sredstava Proračuna.

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze

2.1.1. Rekonstrukcija pješačkih staza Medveja - Lovranska Draga, Lovran - Liganj, Lovran - Tuliševica i Lovran - Dobreć

240.000,00

2.1.2. Izgradnja parkirališta Brajdice i stajališta autobusa za Lovransku Dragu

300.000,00

2.1.3. Popločenje obalnog puta u Lovranu i zamjena ograde

1,250.000,00

13.850,70

1,11

2.1.4. Nastavak izgradnje obalnog puta s prilazima u Medveji	800.000,00	269.998,69	33,75
2.1.5. Uređenje pješačkog puta 43. istarske divizije - Dr. N. Cara	150.000,00	166.568,86	111,05
2.1.6. Izgradnja parkirališta u Medveji	400.000,00	43.554,00	10,89
2.1.7. Izgradnja nogostupa u ulici Šet. m. Tita Lovran	200.000,00	69.707,82	34,85
Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze	3.340.000,00	563.680,07	16,88

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.140.000,00 kn iz komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn od prodaje imovine. Realizirano u 2002. godini iz sredstava od prodane imovine 261,82 kn i 563.418,25 kn iz ostalih sredstava Proračuna.

2.2. Zelene površine			
2.2.1. Rekonstrukcija parka na pristaništu Lovran	200.000,00	17.524,93	8,76
2.2.2. Uređenje zelenih površina uz obalni put	150.000,00		
2.2.3. Uređenje parka u ulici Đure Salaja	200.000,00	137.146,46	68,57
Ukupno zelene površine	550.000,00	154.671,39	28,12

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 550.000,00 kn iz komunalnog doprinosa. Realizirano u 2002. godini iz sredstava komunalnog doprinosa 144.671,39 te u iznosu 10.000,00 kn iz sredstava Turističke zajednice Općine.

2.3. Ostale javne površine			
2.3.1. Uređenje prostora »Cipera«	200.000,00		
Ukupno ostale javne površine	200.000,00		

Planirana financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

3. JAVNA RASVJETA			
3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji	200.000,00	156.346,73	78,17
3.2. Izgradnja javne rasvjete obalnog puta	750.000,00	176.533,31	23,54
Ukupno javna rasvjeta	950.000,00	332.880,04	35,04

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 724.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 226.000,00 kn od prodaje zemljišta. Realizirano u 2002. godini iz sredstava komunalnog doprinosa 10.000,00 kn te 322.880,04 iz ostalih sredstava Proračuna.

4. GROBLJE			
4.1. Izrada tehničke dokumentacije i proširenje groblja	800.000,00		
Ukupno groblje	800.000,00		

Planirana financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 800.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

5. OPSKRBA PITKOM VODOM			
5.1. Izgradnja vodoopskrbnog sustava visoke zone Lovran	25.000.000,00	53.315,64	0,21
5.2. Izgradnja transportnog i distributivnog cjevovoda Lokva - Medveja	10.000.000,00	3.750,00	0,04
5.3. Izgradnja vodospreme »Buzdonka«	6.060.000,00	168.000,00	2,77
5.4. Vodoopskrba dijela naselja Medveja - Punta	500.000,00		
Ukupno opskrba pitkom vodom	41.560.000,00	225.065,64	0,54

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 13.880.000,00 kn od prodaje zemljišta, u iznosu od 12.480.000,00 kn od Hrvatskih voda, u iznosu od 15.000.000,00 kn iz kredita i u iznosu od 200.000,00 kn od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Realizirano u 2002. godini iz sredstava od prodaje zemljišta u iznosu od 225.065,64 kn.

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			
6.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			
6.1.1. Izgradnja kanalizacijskog kolektora Školarovo	660.000,00		
6.1.2. Izgradnja kanalizacijskog kolektora Ul. 26. divizije s odvajanjem oborinske kanalizacije	400.000,00		
6.1.3. Izgradnja kanalizacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda Lovran - Medveja	3.800.000,00		
6.1.4. Rekonstrukcija taložnice Medveja s prenamjenom u crpnu stanicu	366.000,00	3.750,00	1,02
6.1.5. Početak realizacije Programa sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere	10.000.000,00		
Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	15.226.000,00	3.750,00	0,02

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.346.000,00 kn od prodaje zemljišta, u iznosu od 3.000.000,00 kn od Hrvatskih voda, u iznosu od 9.580.000,00 kn iz kredita i u iznosu od 300.000,00 kn od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Realizirano u 2002. godini iz sredstava od prodaje zemljišta u iznosu od 3.750,00 kn.

6.2. Odvodnja atmosferskih voda			
6.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije Vatrogasni prolaz	87.000,00	62.896,06	72,29
6.2.2. Izgradnja oborinske kanalizacije Dr. Nilo Cara	20.000,00	19.138,14	95,69
6.2.3. Izgradnja oborinske kanalizacije Ul. 26. divizije	400.000,00		
6.2.4. Projekt odvodnje atmosferskih voda Općine Lovran	150.000,00		
6.2.5. Oborinska kanalizacija centra Medveje	600.000,00		
Ukupno odvodnja atmosferskih voda	1.257.000,00	82.034,20	6,53

Planirana financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 837.000,00 kn od prodaje zemljišta i u iznosu od 420.000,00 kn iz kredita.

Realizirano u 2002. godini iz sredstava od prodaje zemljišta u iznosu od 82.034,20 kn.

7. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Općina Lovran će putem posebnih programa i odluka pristupiti uređenju građevinskog zemljišta.

II. Izvori financiranja (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran			
- komunalni doprinos	8.000.000,00	182.343,00	
- koncesije	64.000,00		
- naknade za priključenje	500.000,00		
- prodaja imovine u vlasništvu Općine	17.489.000,00	311.111,66	
- ostala sredstva Proračuna		1.717.007,32	
- Turistička zajednica Općine Lovran		10.000,00	
2. Ostali izvori sredstava			
- Hrvatske vode	15.480.000,00		
- krediti banaka	25.000.000,00		
Ukupno:	66.533.000,00	2.220.552,04	

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.1.2002. i bit će objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Napomena:

U 2002. godini plaćeni su radovi planirani i izvršeni u prethodnom planskom razdoblju i to:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Fekalna i oborinska kanalizacija | |
| Rezine | 136.748,16 kn |
| 2. Oborinska i fekalna kanalizacija kod | |
| bolnice | 80.777,15 kn |

Klasa: 363-01/01-01/59
Ur. broj: 2156/02-01-03-4
Lovran, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

26.

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. ožujka 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2002. godini.

2. Izvješće će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-01/53
Ur. broj: 2156/02-01-03-6
Lovran, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

27.

IZVJEŠĆE o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2002. godini

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2001. godini donijet je na sjednici Općinskog vijeća 17.12.2001. godine. Prve izmjene i dopune Programa donijete su 25.03.2002., druge izmjene i dopune 03.10.2002., a treće 23.12.2002. godine.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa iznosila su 2.992.894,89 kn od čega iz sredstava komunalne naknade 2.000.000,00 kn, a iz drugih izvora sredstava Proračuna 992.894,89 kn. Za realizaciju Programa u 2002. godini ukupno je utrošeno 3.002.397,64 kn i to 1.995.564,79 kn iz

sredstava komunalne naknade, a 1,006.832,85 kn iz drugih izvora sredstava Proračuna.

	planirano	izvršeno		
1. Održavanje čistoće javnih površina	894.436,72	898.331,12	7. Izljeva, hidranata i javnih cisterni	35.660,61 35.823,33
2. Održavanje parkova i zelenih površina	1,076.009,92	1,076.031,94	8. Dekoracija mjesta	81.819,95 81.866,15
3. Održavanje nerazvrstanih cesta	173.006,39	183.125,98	9. Dezinsekcija i deratizacija	73.516,82 73.504,00
4. Održavanje javne rasvjete	139.757,04	149.276,62	10. Hitne intervencije	166.984,92 153.367,37
5. Troškovi električne energije za javnu rasvjetu	326.702,52	326.699,90	10. Za programe Mjesnih odbora	25.000,00 24.371,23
6. Održavanje i troškovi javnih			UKUPNO:	2,992.894,89 3,002.397,64
				(+9.502,75)

Klasa: 363-01/01-01/53
 Ur. broj: 2156/02-04-01-03-6
 Lovran, 11. veljače 2003.